



محضر استلام موقع

اسم المشروع : إستكمال لاعمال التشطيبات والكهروميكانيك الخاصه بوحدة مرور شبرا / بنها ضمن أعمال تطوير وتوسيعه الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره) .

وبناء على العقد رقم ٢٠٢٥/٢٤٨٤٩ والمحرر بين الهيئة وشركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعليه.

وبناءاً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

(مدير إدارة المشروعات)
(مهندس العملية)
(مهندس الشركة)

١- السيد المهندس / محمود الشيخ
٢- السيد المهندس / أحمد حسن
٣- السيد المهندس / حسن محمود

وبالمرور على الطبيعة تبين ان الموقع خالي من العوائق وعليه يعتبر اليوم السبت ٢٠٢٥/٤/١٩ هو تاريخ استلام الموقع للعملية المشار اليها اعلاه .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التوقیعات :-

١-

٢-

٣-

رئيس الادارة المركزية للطريق
الدائرى ومحاوره

مشيره السيد عبد الله



حصر أعمال عن مستخلص (١) جاري عن عملية أعمال استكمالاً لاعمال التشطيبات والكهروميكانيك الخاصه بوحدة مرور شبرا بنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي

رقم البلد	البلد	الوحدة	الاجمالي
أولاً :- الاعمال الصحيحة			
١	بالعدد توريد و تركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع	عدد	١٣
٢	بالعدد توريد و تركيب حوض شسيل أيدي برجل من فخار المطلي صيني فرز أول	عدد	١١
٣	بالعدد توريد و تركيب حوض أولى من الاستانلسيل فرز أول مقاس ٤٥×١٠،٠ م من أجود الأنواع	عدد	٣
٤	بالعدد توريد و تركيب خلاط حوض وجه من أجود الأنواع	عدد	١٤
٥	بالعدد توريد و تركيب مبولة حوض معلقة من الصيني فرز أول (كيلوبترا أو ميلماثه)	عدد	١٠
٦	بالمقطوعة توريد و تركيب سخان مياه سعة ٣٠ لتر يعمل بالطاقة الكهربائية من ماركة معتمدة	عدد	*
٧	بالمقطوعة توريد و تركيب سخان مياه سعة ٥٠ لتر يعمل بالطاقة الكهربائية من ماركة معتمدة	عدد	*
٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٤/٣ بوصة (قطر ٢٥ مم)	م.ط	*
٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة (قطر ٢٢ مم)	م.ط	*
١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١.٥ بوصة (قطر ٤٠ مم)	م.ط	*
١١	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة (قطر ٦٣ مم)	م.ط	*
١٢	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن بولي بروبيلين ٣/٤ بوصة BR يركب داخليا	عدد	*
١٣	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن بولي بروبيلين ١ بوصة BR يركب داخليا	عدد	*
١٤	بالعدد توريد و تركيب محبس خارجي ١ بوصة BR لاكور	عدد	*
١٥	بالعدد توريد و تركيب محبس خارجي ٢ بوصة BR لاكور	عدد	*
١٦	بالمتر الطولي / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٢"	م.ط	*
١٧	بالمتر الطولي / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٣"	م.ط	*
١٨	بالمتر الطولي / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤"	م.ط	*
١٩	بالمتر الطولي / توريد و تركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦"	م.ط	*
٢٠	بالعدد توريد و تركيب جالتراب من الـ UPVC المربع مقاس (٣٠ × ٣٠) سم	عدد	٥
٢١	بالعدد توريد و تركيب ميفلون ارضيه بلاستيك قطر ٢ "	عدد	٢٢
٢٢	بالعدد توريد و تركيب مخرج صرف مطر جنوبية (جرجوري)	عدد	٨
٢٣	بالعدد توريد و بناء غرفة تلقيش مقاس ٦٠٠،٦ م	عدد	٩
٢٤	بالعدد توريد و تركيب خزان مياه سعة ٣ م	عدد	*
٢٥	بالعدد توريد و تركيب دش من اجود الأنواع (جولد او ميلماثه)	عدد	٧
٢٦	بالعدد توريد و تركيب اكسسوارات حمام (فقط)	عدد	*
٢٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب مرايات ٦ مم	م	*
٢٨	بالعدد فك ونقل وإعاده تركيب باب مصلح كامل بالحلق بعرض الشلطة ٩٠ سم	عدد	*
٢٩	بالمتر المسطح توريد و تركيب أسطح من أنواع الجبسية (جبسن بورد)	م	*
٣٠	بالمتر المسطح توريد و حمل دهانات بيكرورية قطيلة او ملتي كلر (multi color)	م	*
٣١	بالمتر الطولي توريد و تركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسفل فيوتوك او خشب	م.ط	*

مهندس العمل
أ.م.د

الرئيسي المفتش
م.م.م.م

 السلام للمقاولات	حصر أعمال عن مستخلص (١) جاري عن عملية أعمال استكمالاً لـأعمال التسطيبات والكهربائيات الخاصة بوحدة مرور شبرا بنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي	 هيئة النيل الجامعة العامة للطرق والنقل البري
--	--	--

الإجمالي	الوحدة	البند	رقم البند
ثالثاً:-الاعمال الكهربائية			
١	عدد	توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع كهرباء عمومية طراز MDB بمكونات عدد ١ مفتاح صومي ٢٥٠ أمبير عدد ٦ مفتاح ١٢٥ أمبير	١
١	عدد	توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع كهرباء عمومية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مفتاح صومي ١٤٥ أمبير عدد ٢ مفتاح ١٠٠ أمبير عدد ٢ مفتاح ٦٣ أمبير	٢
١	عدد	توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع كهرباء عمومية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مفتاح صومي ١٠٠ أمبير عدد ٢ مفتاح ٦٣ أمبير عدد ٢ مفتاح ٤٠ أمبير	٣
١	عدد	توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع كهرباء عمومية طراز MDB-G بمكونات عدد ١ مفتاح صومي ٦٣ أمبير عدد ٢ مفتاح ٣٢ أمبير عدد ١ مفتاح ٤٠ أمبير	٤
٢	عدد	بالالعدد توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٢٦ خط الذي يركب داخل الحافظة المكونات التالية : عدد ١ مفتاح صومي ٦٣ أمبير عدد ١ مفتاح ٣٢ أمبير عدد ٧ مفتاح ٢٥ أمبير عدد ٦ مفتاح ٢٠ أمبير عدد ١٢ مفتاح ٤٠ أمبير عدد ١١ مفتاح ٦٣ أمبير	٥
٢	عدد	بالالعدد توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٢٤ خط الذي يركب داخل الحافظة المكونات التالية : عدد ١ مفتاح صومي ٦٣ أمبير عدد ١ مفتاح ٣٢ أمبير عدد ٧ مفتاح ٢٥ أمبير عدد ٦ مفتاح ٢٠ أمبير عدد ٧ مفتاح ٦٣ أمبير	٦
٢	عدد	بالالعدد توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية ٢٨ خط الذي يركب داخل الحافظة المكونات التالية : عدد ١ مفتاح صومي ٣٢ أمبير عدد ١ مفتاح ٣٢ أمبير عدد ٢ مفتاح ٢٥ أمبير عدد ١ مفتاح ٢٠ أمبير عدد ٨ مفتاح ٦٣ أمبير	٧
٢٠٠	م.ط	بالذر الطولي توريدي وتركيب واختبار كامل قطاع (٢٤٠+٢٤٠x٣) مم ٢ الومنيوم مسلح	١١
١٠٠	م.ط	بالذر الطولي توريدي وتركيب واختبار كامل قطاع (٣٥٤+٧٠x٣) مم ٢ الومنيوم مسلح	١٢
٧٠	م.ط	كالبند المسابق ولكن قطاع (٥٠x٣) مم ٢+٢٥ لرضي داخل مسورة ٢" PVC	١٣
٩٩	عدد	توريدي وتركيب واختبار بروزرة كهربائية (SOCKET 2P+E) مفردة سعة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت	١٩
٥٨	عدد	توريدي وتركيب واختبار بروزرة كهربائية (SOCKET 2P+E) مزدوجة سعة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت	٢٠
١٣	عدد	توريدي وتركيب واختبار بروزرة كهربائية (SOCKET 2P+E) مفردة سعة ١٦ أمبير ٢٢٠ فولت من النوع المقاييس للعامل الجوية	٢١
٢٣	عدد	توريدي وتركيب واختبار بروزرة أوي حافظة (P.SOCKET 2P+E) مفردة سعة ٢٠ أمبير ٢٢٠ فولت من النوع المقاييس للعامل الجوية	٢٢
٤	عدد	توريدي وتركيب واختبار مخرج كهربائي للمسكان و البند يشمل مفتاح المصل و التشفير INDOOR DIS. SWITCH ثانى القطب سعة ٢٥ أمبير، ٢٢٠ فولت	٢٤
٣٥	عدد	توريدي وتركيب واختبار مفتاح فصل كهربائي INDOOR TYPE DISCONNECTING SWITCH ثانى القطب سعة ٢٢ أمبير، ٢٢٠ فولت هرزل	٢٥

١٣ من د مسلمو ٤٦

٤٦ / كهربائي

تم مكرر

 السلام للمقاولات	<p>حصر أعمال عن مستخلص (١) جاري عن عملية أعمال استكمالاً لاعمال التشطيبات والكهروميكانيك الخاصه بوحدة مرور شبرا بنها ضمن أعمال تطوير وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بدليلاً لوحدة مرور الطريق الدائري بالقوس الغربي</p>	 وزارة النقل الهيئة العامة لمطفرة والمتعبدين والنقل البري
---	---	---

الإجمالي	الوحدة	البند	رقم البند
ثالثاً:-الاعمال الكهربائية			
٩٣	عدد	توريد وتركيب و اختبار مخرج إنارة و البند يشمل التوصيلات الكهربائية بأسلاك تحشية قطاع ٢ × ٢ مم	٢٧
٩٧	عدد	توريد وتركيب و اختبار وحدة إضاءة ظاهره عبارة عن كشاف طازل لمد PANEL فرقة ٤٠ وات	٢٨
٢٠	عدد	توريد وتركيب و اختبار وحدة إضاءة ظاهره مقاومة للعوامل الجوية بدرجة حماية IP67 ومزودة بلامپة لمد فرقة ١٨ وات	٣٢
٧٢	عدد	توريد وتركيب و اختبار وحدة إضاءة ظاهره بدرجة حماية IP20 ومزودة بلامپة لمد فرقة ٢٤ وات	٣٣
١٥	عدد	بالعدد توريد و تركيب كشاف إنارةواجهه بدرجة حماية IP66 ضد تسرب المياه والأتربه والكلاف كلمل واللمبة ١٠٠ وات	٣٥
٥٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب جلوب إنارة للمصور كامل بالمكونات والمسلك واللمبة ٢ LED وات	٣٦
١	مقطوعيه	توريد وتركيب و اختبار نظام تأريض عام يحقق مقاومة لا تزيد عن ٣ أيام	٣٧
١	مقطوعيه	توريد وتركيب و اختبار نظام تأريض لأنظمة التيار الخطي يحقق مقاومة لا تزيد عن نصف يوم	٣٨
١٨	عدد	توريد و تركيب و اختبار مخرج المعلومات CAT6 UTP RJ-45-CAT6 بكتابات	٣٩
٥٠	عدد	بالعدد توريد و تركيب كشاف لمد دائري او مربع ٦ وات (اسبروت ٧ سم)	٧٧
٥	عدد	بالعدد توريد و تركيب و اختبار بروزه ثاليفزيون	٧٩

مهندس البند

١٣ مرت د. محمد العزمي

مهندس الشركة

حسين صقر

١٣ مرت د. محمد العزمي