

أعمال التشريب والسطحية لطريق ناصر / ببا الشرقي (بخصوص :- القطاع الخامس والسادس) مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة وليد محمد احمد بغدادى

عقد رقم :- العقد رقم (٨٥٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون الماليه و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه باته :

- ١ - اصل محضر الاستلام الموقع
- ٢ - لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٣ - لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٤ - يلتزم المقاول في هذا العقد بتوريد ماكينة تصوير وتم تعليه مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط و قدرة ثلاثمائة الف جنيهه لا غير) لحين الافادة بتسليمها للمخازن بمدينة نصر
- ٥ - لا يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفي:- ٢٠٢٥/٠٥/٠٧
مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد عراقي حسين

مهندس

مهندس

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص: تنفيذ أعمال التشريب والسطحية لطريق ناصر / ببا الشرقي (القطاع الخامس والسادس) مركز ببا محافظة بني

سوف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة وليد محمد أحمد بغدادى للمقاولات العمومية

عقد رقم : (852) لسنة 2024 / 2025 حياة كريمة

محضر إستلام الموقع

انه في يوم الاحد 4 / 05 / 2025 تم الاجتماع والمرور علي الطبيعة كلا من جهاز الاشراف من قبل المنطقة السادسة بني سويف وجهاز التنفيذ من قبل الشركة .

وبعد المرور علي الطبيعة بالعملية بعاليه بكامل الطول وتبين انه لا يوجد عوائق ظاهرية تمنع البدء في تنفيذ الأعمال المدرجه بالعقد وعليه يعتبر يوم 4 / 05 / 2025 هو تاريخ استلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز اشراف الهيئة :

السيد المهندس / مصطفى شعبان  مدير عام المشروعات

السيد المهندس / منال سعد عبد الحفيظ  مدير ادارة المشروعات

الشركة المنفذة : 

مدير مشروعات الشركة المنفذة

السيد المهندس / سيد عكاشة سيد أحمد

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد عراقي حسين




أعمال التشريب والسطحية لطريق ناصر / ببا الشرقي (القطاع الخامس والسادس) مركز ببا محافظة بنى
سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة وليد محمد احمد بغدادى

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم ١ (جاري)

من ٢٠٢٥/٠٥/٠٤ الى ٢٠٢٥/٠٥/٠٧

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
١	اعمال توريد ورق طقة تشريب من الباتون السائل متوسط الطول - MC٣٠ او بالمستخلصات الاسفلتية الصلابة للشروط والوصفات بمعدل ١.٢ كغ/م ²	م ²	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠			
٢	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ سم بمسك ٦ سم بعد الذك	م ²	٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠			
٣		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٤		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٥		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٦		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			
٧		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			

مهندس المشروع



مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (١)

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادرة الرئيسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.3	226	226
2	00+020	20	11.3	226	452
3	00+040	20	11.3	226	678
4	00+060	20	11.3	226	904
5	00+080	20	11.3	226	1130
7	00+100	20	11.3	226	1356
7	00+120	20	11.3	226	1582
8	00+140	20	11.3	226	1808
9	00+160	20	11.3	226	2034
10	00+180	20	11.3	226	2260
11	00+200	20	11.3	226	2486
12	00+220	20	11.3	226	2712
13	00+240	20	11.3	226	2938
14	00+260	20	11.3	226	3164
15	00+280	20	11.3	226	3390
17	00+300	20	11.3	226	3616
17	00+320	20	11.3	226	3842
18	00+340	20	11.3	226	4068
19	00+360	20	11.3	226	4294
20	00+380	20	11.3	226	4520
21	00+400	20	11.3	226	4746
22	00+420	20	11.3	226	4972
23	00+440	20	11.3	226	5198
24	00+460	20	11.3	226	5424
25	00+480	20	11.3	226	5650
27	00+500	20	11.3	226	5876
27	00+520	20	11.3	226	6102
28	00+540	20	11.3	226	6328
29	00+560	20	11.3	226	6554
30	00+580	20	11.3	226	6780
31	00+600	20	11.3	226	7006
32	00+620	20	11.3	226	7232
33	00+640	20	11.3	226	7458





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (١)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئيسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
33	00+660	20	11.3	226	7684
33	00+680	20	11.3	226	7910
33	00+700	20	11.3	226	8136
33	00+720	20	11.3	226	8362
33	00+740	20	11.3	226	8588
33	00+760	20	11.3	226	8814
33	00+780	20	11.3	226	9040
33	00+800	20	11.3	226	9266
33	00+820	20	11.3	226	9492
35	00+840	20	11.3	226	9718
37	00+865	25	11.3	282.5	10000.5
الاجمالي					10000.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (١)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.30	226	226
2	00+020	20	11.30	226	452
3	00+040	20	11.30	226	678
4	00+060	20	11.30	226	904
5	00+080	20	11.30	226	1130
7	00+100	20	11.30	226	1356
7	00+120	20	11.30	226	1582
8	00+140	20	11.30	226	1808
9	00+160	20	11.30	226	2034
10	00+180	20	11.30	226	2260
11	00+200	20	11.30	226	2486
12	00+220	20	11.30	226	2712
13	00+240	20	11.30	226	2938
14	00+260	20	11.30	226	3164
15	00+280	20	11.30	226	3390
17	00+300	20	11.30	226	3616
17	00+320	20	11.30	226	3842
18	00+340	20	11.30	226	4068
19	00+360	20	11.30	226	4294
20	00+380	20	11.30	226	4520
21	00+400	20	11.30	226	4746
22	00+420	20	11.30	226	4972
23	00+440	20	11.30	226	5198
24	00+460	20	11.30	226	5424
25	00+480	20	11.30	226	5650
27	00+500	20	11.30	226	5876
27	00+520	20	11.30	226	6102
28	00+540	20	11.30	226	6328
28	00+560	20	11.30	226	6554
28	00+580	20	11.30	226	6780
28	00+600	20	11.30	226	7006
28	00+620	20	11.30	226	7232
28	00+640	20	11.30	226	7458





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (١)

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظة بني سويف ضمن
المبادرة الرئاسية (حياة كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
28	00+660	20	11.30	226	7684
28	00+680	20	11.30	226	7910
28	00+700	20	11.30	226	8136
28	00+720	20	11.30	226	8362
28	00+740	20	11.30	226	8588
28	00+760	20	11.30	226	8814
28	00+780	20	11.30	226	9040
28	00+800	20	11.30	226	9266
31	00+820	20	11.30	226	9492
32	00+840	20	11.30	226	9718
33	00+865	25	11.30	282.5	10000.5
الاجمالي					10000.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركة






الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٢)

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	7.90	158	158
2	00+020	20	7.90	158	316
3	00+040	20	7.90	158	474
4	00+060	20	7.90	158	632
5	00+080	20	7.90	158	790
7	00+100	20	7.90	158	948
7	00+120	20	7.90	158	1106
8	00+140	20	7.90	158	1264
9	00+160	20	7.90	158	1422
10	00+180	20	7.90	158	1580
11	00+200	20	7.90	158	1738
12	00+220	20	7.90	158	1896
13	00+240	20	7.90	158	2054
14	00+260	20	7.90	158	2212
15	00+280	20	7.90	158	2370
17	00+300	20	7.90	158	2528
17	00+320	20	7.90	158	2686
18	00+340	20	7.90	158	2844
19	00+360	20	7.90	158	3002
20	00+380	20	7.90	158	3160
21	00+400	20	7.90	158	3318
22	00+425	25	7.90	197.5	3515.5
الاجمالي					3515.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٣)

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظة بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	7.90	158	158
2	00+020	20	7.90	158	316
3	00+040	20	7.90	158	474
4	00+060	20	7.90	158	632
5	00+080	20	7.90	158	790
7	00+100	20	7.90	158	948
7	00+120	20	7.90	158	1106
8	00+140	20	7.90	158	1264
9	00+160	20	7.90	158	1422
10	00+180	20	7.90	158	1580
11	00+200	20	7.90	158	1738
12	00+220	20	7.90	158	1896
13	00+240	20	7.90	158	2054
14	00+260	20	7.90	158	2212
15	00+280	20	7.90	158	2370
17	00+300	20	7.90	158	2528
17	00+320	20	7.90	158	2686
18	00+340	20	7.90	158	2844
19	00+360	20	7.90	158	3002
20	00+380	20	7.90	158	3160
21	00+400	20	7.90	158	3318
22	00+425	25	7.90	197.5	3515.5
الاجمالي					3515.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٢)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	7.90	158	158
2	00+020	20	7.90	158	316
3	00+040	20	7.90	158	474
4	00+060	20	7.90	158	632
5	00+080	20	7.90	158	790
7	00+100	20	7.90	158	948
7	00+120	20	7.90	158	1106
8	00+140	20	7.90	158	1264
9	00+160	20	7.90	158	1422
10	00+180	20	7.90	158	1580
11	00+200	20	7.90	158	1738
12	00+220	20	7.90	158	1896
13	00+240	20	7.90	158	2054
14	00+260	20	7.90	158	2212
15	00+280	20	7.90	158	2370
17	00+300	20	7.90	158	2528
17	00+320	20	7.90	158	2686
18	00+340	20	7.90	158	2844
19	00+360	20	7.90	158	3002
20	00+380	20	7.90	158	3160
21	00+400	20	7.90	158	3318
22	00+425	25	7.90	197.5	3515.5
الاجمالي					3515.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق لرقم (٥)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - بيا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.50	230	230
2	00+020	20	11.50	230	460
3	00+040	20	11.50	230	690
4	00+060	20	11.50	230	920
5	00+080	20	11.50	230	1150
7	00+100	20	11.50	230	1380
7	00+120	20	11.50	230	1610
8	00+140	20	11.50	230	1840
9	00+160	20	11.50	230	2070
الاجمالي					2070

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٦)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.50	230	230
2	00+020	20	11.50	230	460
3	00+040	20	11.50	230	690
4	00+060	20	11.50	230	920
5	00+080	20	11.50	230	1150
7	00+100	20	11.50	230	1380
7	00+120	20	11.50	230	1610
8	00+140	20	11.50	230	1840
9	00+160	20	11.50	230	2070
الاجمالي					2070

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٧)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	14.20	284	284
2	00+020	20	14.30	286	570
3	00+040	20	14.30	286	856
4	00+060	20	14.00	280	1136
5	00+080	20	14.00	280	1416
6	00+100	20	13.80	276	1692
7	00+120	20	13.80	276	1968
8	00+140	20	14.50	290	2258
9	00+160	20	14.50	290	2548
10	00+180	20	14.60	292	2840
الاجمالي					2840

مهندس الاشراف

(Signature)

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٣)

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر - ببها الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	السطح	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	7.90	158	158
2	00+020	20	7.90	158	316
3	00+040	20	7.90	158	474
4	00+060	20	7.90	158	632
5	00+080	20	7.90	158	790
7	00+100	20	7.90	158	948
7	00+120	20	7.90	158	1106
8	00+140	20	7.90	158	1264
9	00+160	20	7.90	158	1422
10	00+180	20	7.90	158	1580
11	00+200	20	7.90	158	1738
12	00+220	20	7.90	158	1896
13	00+240	20	7.90	158	2054
14	00+260	20	7.90	158	2212
15	00+280	20	7.90	158	2370
17	00+300	20	7.90	158	2528
17	00+320	20	7.90	158	2686
18	00+340	20	7.90	158	2844
19	00+360	20	7.90	158	3002
20	00+380	20	7.90	158	3160
21	00+400	20	7.90	158	3318
22	00+425	25	7.90	197.5	3515.5
الاجمالي					3515.5

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٤) الصينه

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	15.50	310	310
2	00+020	20	15.50	310	620
3	00+040	20	15.50	310	930
4	00+060	20	15.50	310	1240
5	00+080	20	15.50	310	1550
7	00+100	20	15.50	310	1860
7	00+120	20	15.50	310	2170
8	00+140	20	15.50	310	2480
9	00+160	20	15.50	310	2790
10	00+180	20	15.50	310	3100
11	00+200	20	15.50	310	3410
12	00+220	20	15.50	310	3720
13	00+240	20	15.50	310	4030
الاجمالي					4030

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٤) الصينه

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	15.50	310	310
2	00+020	20	15.50	310	620
3	00+040	20	15.50	310	930
4	00+060	20	15.50	310	1240
5	00+080	20	15.50	310	1550
7	00+100	20	15.50	310	1860
7	00+120	20	15.50	310	2170
8	00+140	20	15.50	310	2480
9	00+160	20	15.50	310	2790
10	00+180	20	15.50	310	3100
11	00+200	20	15.50	310	3410
12	00+220	20	15.50	310	3720
13	00+240	20	15.50	310	4030
الاجمالي					4030

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٥)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.50	230	230
2	00+020	20	11.50	230	460
3	00+040	20	11.50	230	690
4	00+060	20	11.50	230	920
5	00+080	20	11.50	230	1150
7	00+100	20	11.50	230	1380
7	00+120	20	11.50	230	1610
8	00+140	20	11.50	230	1840
9	00+160	20	11.50	230	2070
الاجمالي					2070

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق

بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٧)

اعمال رفع كفاءه للطريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	14.20	284	284
2	00+020	20	14.30	286	570
3	00+040	20	14.30	286	856
4	00+060	20	14.00	280	1136
5	00+080	20	14.00	280	1416
6	00+100	20	13.80	276	1692
7	00+120	20	13.80	276	1968
8	00+140	20	14.50	290	2258
9	00+160	20	14.50	290	2548
10	00+180	20	14.60	292	2840
الاجمالي					2840

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٨)
اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	A	40	8.00	320	320
2	B	40	8.00	320	640
3	C00+040	20	14.00	280	920
4	C00+060	20	13.00	260	1180
5	C00+080	20	11.00	220	1400
6	C00+100	20	10.50	210	1610
7	C00+120	20	10.50	210	1820
الاجمالي					1820

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق

بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٦)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	11.50	230	230
2	00+020	20	11.50	230	460
3	00+040	20	11.50	230	690
4	00+060	20	11.50	230	920
5	00+080	20	11.50	230	1150
7	00+100	20	11.50	230	1380
7	00+120	20	11.50	230	1610
8	00+140	20	11.50	230	1840
9	00+160	20	11.50	230	2070
الاجمالي					2070

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري شركة / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق

بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٨)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	A	40	8.00	320	320
2	B	40	8.00	320	640
3	C00+040	20	14.00	280	920
4	C00+060	20	13.00	260	1180
5	C00+080	20	11.00	220	1400
6	C00+100	20	10.50	210	1610
7	C00+120	20	10.50	210	1820
الاجمالي					1820

مهندس الاشراف

مهندس الشركة





الهيئة العامة للطرق والكباري

شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق

بيان حصر اجمالي اعمال التشريب (M.C) بعدد ٩ طرق
اعمال رفع كفاءه طريق المصانع شرق النيل محافظة بني سويف ضمن المبادره
الرناسيه ١ حياه كريمه ١

رقم	رقم الطريق	اجمالي الحصر	الوصف	ملاحظات
1	طريق رقم ١	10000	MC	
2	طريق رقم ٢	3515.5	MC	
3	طريق رقم ٣	3515.5	MC	
4	طريق رقم ٤	4030	MC	الصينه
5	طريق رقم ٥	2070	MC	
6	طريق رقم ٦	2070	MC	
7	طريق رقم ٧	2840	MC	
8	طريق رقم ٨	1820	MC	
9	طريق رقم ٩	5040	MC	
10	الاجمالي	34901		

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر اجمالي اعمال الاسفلت بعدد ٩ طرق

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني
سوف ضمن المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

رقم	رقم الطريق	اجمالي الحصر	الوصف	ملاحظات
1	طريق رقم ١	10000	اسفلت	
2	طريق رقم ٢	3515.5	اسفلت	
3	طريق رقم ٣	3515.5	اسفلت	
4	طريق رقم ٤	4030	اسفلت	الصينه
5	طريق رقم ٥	2070	اسفلت	
6	طريق رقم ٦	2070	اسفلت	
7	طريق رقم ٧	2840	اسفلت	
8	طريق رقم ٨	1820	اسفلت	
9	طريق رقم ٩	5040	اسفلت	
10	الاجمالي	34901		

مهندس الاشراف

مهندس الشركه






الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادي للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٩)

اعمال رفع كفاءه وطريق ناصر - ببا الشرقي القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطه	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	9.00	180	180
2	00+020	20	9.00	180	360
3	00+040	20	9.00	180	540
4	00+060	20	9.00	180	720
5	00+080	20	9.00	180	900
6	00+100	20	9.00	180	1080
7	00+120	20	9.00	180	1260
8	00+140	20	9.00	180	1440
9	00+160	20	9.00	180	1620
10	00+180	20	9.00	180	1800
11	00+200	20	9.00	180	1980
12	00+220	20	9.00	180	2160
13	00+240	20	9.00	180	2340
14	00+260	20	9.00	180	2520
15	00+280	20	9.00	180	2700
16	00+300	20	9.00	180	2880
17	00+320	20	9.00	180	3060
18	00+340	20	9.00	180	3240
19	00+360	20	9.00	180	3420
20	00+380	20	9.00	180	3600
21	00+400	20	9.00	180	3780
22	00+420	20	9.00	180	3960
23	00+440	20	9.00	180	4140





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح الاسفلت طريق رقم (٩)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحده	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
24	00+460	20	9.00	180	4320
25	00+480	20	9.00	180	4500
26	00+500	20	9.00	180	4680
27	00+520	20	9.00	180	4860
28	00+540	20	9.00	180	5040
الاجمالي					5040

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٩)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحطة	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
1	00+000	20	9.00	180	180
2	00+020	20	9.00	180	360
3	00+040	20	9.00	180	540
4	00+060	20	9.00	180	720
5	00+080	20	9.00	180	900
6	00+100	20	9.00	180	1080
7	00+120	20	9.00	180	1260
8	00+140	20	9.00	180	1440
9	00+160	20	9.00	180	1620
10	00+180	20	9.00	180	1800
11	00+200	20	9.00	180	1980
12	00+220	20	9.00	180	2160
13	00+240	20	9.00	180	2340
14	00+260	20	9.00	180	2520
15	00+280	20	9.00	180	2700
16	00+300	20	9.00	180	2880
17	00+320	20	9.00	180	3060
18	00+340	20	9.00	180	3240
19	00+360	20	9.00	180	3420
20	00+380	20	9.00	180	3600
21	00+400	20	9.00	180	3780
22	00+420	20	9.00	180	3960
23	00+440	20	9.00	180	4140
24	00+460	20	9.00	180	4320





الهيئة العامة للطرق والكباري
شركه / وليد بغدادى للانشاء ورصف الطرق
بيان حصر مسطح التشريب MC طريق رقم (٩)

اعمال رفع كفاءه طريق ناصر - ببا الشرقى القطاع الخامس والسادس محافظه بني سويف ضمن
المبادره الرئاسيه (حياه كريمه)

م	المحده	الطول	متوسط عرض	مسطح	تكاملي
25	00+480	20	9.00	180	4500
26	00+500	20	9.00	180	4680
27	00+520	20	9.00	180	4860
28	00+540	20	9.00	180	5040
الاجمالي					5040

مهندس الاشراف

مهندس الشركه





تقرير رقم (٥٦٧)

بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢

عقد رقم

المشروع :- رفع كفاءه طريق ناصر ببا الشرقى امام
الصوامع

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

السيد مدير عام شركة

وليد بغدادى - للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة سطحيه المأخوذه من العمليه
عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٥/١/١٠

مرفقات


عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

م/مخلص

احمد عراقى حسين



١- م/مخلص

رقم (٥٦٧)

بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢

عقد رقم

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بني سويف



المشروع :- طريق ببا الشرقى امام الصوامع

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة : عدد ١ خلطة إسفلتية للطبقة السطحية

نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت / الثبات والانسياب

أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

سعة المنخل أو رقمه	عينة رقم ١٢٥٨	التدرج التصميمي	المواصفات تدرج (ب٣)
"١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	١٠٠	١٠٠-٩٥	١٠٠
"١/٢	٩٣.٦٩	١٠٠-٩٢.٧	١٠٠-٧٥
"٣/٨	٨٢.١٧	٧٥.٦-٦٥.٦	٨٥-٦٠
رقم ٤	٥٣.١٢	٦٤.٣-٥٤.٣	٥٥-٣٥
رقم ٨	٣٧.٥٤	٤٦.٩-٣٩.٩	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٢٨.٤٣	---	---
رقم ٣٠	٢٠.٤٠	٢٧.٩-٢١.٩	٢٢-١٠
رقم ٥٠	١١.٣٧	١٩.٧-١٣.٧	١٦-٦
رقم ١٠٠	٦.٧	١٢.١-٩.١	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٤.١٣	٦.٨-٣.٨	٨-٢
نسبة الإسفلت	٤.٣٦	٥.٥٥-٥.٠٥	٠.٢٥-٠.٣
الثبات	٩٥٠		
الانسياب	٣.٧		

ملاحظات : العينة تخرج عن حدود مواصفات التدرج التصميمي مع خروج في نسبة الإسفلت. ويجب متابعة الخلطة وضبط التدرج

مهندس /

مهندس /
مستطفي شعبان



٢٠٢٥

معمل المنطقة

567

رقم التقرير

طريق ببا الشرقى امام الصوامع

اسم العملية


المنطقة السادسة بنو سويف

اشراف

وليد بغدادى للمقاولات العمومية المتكامله

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
1	550		تدرج ونسبة الاسفلت
1	205		الثبات والانسياب
	250		اعداد التقرير
	1005		اجمالى التكاليف
	140.7		ضريبه القيمة المضافه 14%
	5		طابع شهيد
	1150.7		الاجمالى



مهندسة المعمل

١٤٤١



تقرير رقم (٥٦٢)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠
عقد رقم
المشروع :- رفع كفاءه طريق ناصر ببا الشرقى
تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

السيد مدير عام شركة

وليد بغدادى – للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة سطحيه المأخوذه من العمليه عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير افي: ٢٠٢٥/١/٦

مرفقات


عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

م/م

احمد عراقى حسين





رقم (٥٦٢)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠

عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ناصر بيا الشرقى

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة : عدد ٢ خلطة إسفلتية للطبقة السطحية

نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت / الثبات والانسياب

أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير إدارة المشروعات)

تنبيه هام (العينات مسئولية من أحضرها)

سعة المنخل أو رقمه	عينة رقم ١٢٤٨	عينة رقم ١٢٤٩	التدرج التصميمي	المواصفات تدرج (ب٣)
"١	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	٩٧.٥٨	٩٧.٨٣	١٠٠-٩٥	١٠٠
"١/٢	٨٨.٠٤	٨٧.٦٥	١٠٠-٩٢.٧	١٠٠-٧٥
"٣/٨	٧٤.٧٥	٧٢.٧٩	٧٥.٦-٦٥.٦	٨٥-٦٠
رقم ٤	٥٢.٦٨	٥٢.١٧	٦٤.٣-٥٤.٣	٥٥-٣٥
رقم ٨	٣٩.٤٦	٣١.١٥	٤٦.٩-٣٩.٩	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٣١.١٠	٢٨.٩٦	---	---
رقم ٣٠	٢٣.٣٣	٢١.٤٥	٢٧.٩-٢١.٩	٢٢-١٠
رقم ٥٠	١٢.٨٨	١٣.١٩	١٩.٧-١٣.٧	١٦-٦
رقم ١٠٠	٦.٢٧	٨.٣٥	١٢.١-٩.١	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٣.٥١	٥.٢٨	٦.٨-٣.٨	٨-٢
نسبة الإسفلت	٤.٩٣	٥.١٨	٥.٥٥-٥.٠٥	٥.٢٥-٠.٣
الثبات	---	٨٩٠		
الانسياب	---	٣.٨		

ملاحظات :- العينات تخرج عن حدود المواصفات بالنسبة للتدرج التصميمي ونسبة الإسفلت ويجب متابعة الخلطة وضبط التدرج

مدير عام المشروعات

مستحق

مصطفى شعبان



انص

معمل المواد

562

رقم التقرير

طريق ببا الشرقي

اسم العملية


المنطقة السادسة بني سويف

اشراف

وليد بغدادى للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
2	550	1100	تدرج ونسبة الاسفلت
1	205	205	الثبات والانسياب
	250	250	اعداد التقرير
	800	1555	اجمالى التكاليف
	112	217.7	ضريبه القيمة المضافه 14%
	5	5	طابع شهيد
		1777.7	الاجمالى



مهندسة المعمل
٢٠٢١

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND PUBLIC TRANSPORT



تقرير رقم (٥٦١)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ناصر ببا الشرقي ببا
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

السيد مدير عام شركة

وليد بغدادى

تحية طيبة وبعد

تشرف بأن ترفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ خلطه سطحه المأخوذه من العمليه
عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفه /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/٣١

مرفقات
عدد
(٢)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس /

احمد عراقى حسين

مهندس



رقم (٥٦١)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
عقد رقم

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GABRI)

المنطقة الساخنة - بني سويف



المشروع :- رصف طريق ناصر بيا الشرقى ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة : عدد ١ خلطه إسفلتية للطبقة السطحية

نوع الاختبار: التدرج وتحديد نسبة الإسفلت / الثبات والانسياب

أحضرت العينة بمعرفة /ممثل المنطقة

تتبعه هام (العينات مسئولية من أحضرها)

سعة المنخل او رقمه	رقم ١٢٤٧ صنية كمين المثلث	المواصفات تدرج (ج٤)
"١	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	١٠٠	١٠٠-٨٠
"١/٢	٨٤	-----
"٣/٨	٧٠	٨٠-٦٠
رقم ٤	٤٣	٦٥-٤٨
رقم ٨	٢٩	٥٠-٣٥
رقم ١٦	٢٠	-----
رقم ٣٠	١٥	٣٠-١٩
رقم ٥٠	١٠	٢٣-١٣
رقم ١٠٠	٧.٢١	١٥-٧
رقم ٢٠٠	٢.٥٧	٨-٣
نسبة الإسفلت	٥.٢٢	
الثبات	٩٠٠	
الانسياب	٢.٩	

ملاحظات : تمت المقارنة بتدرج (ج٤) بناء على الطلب المقدم من الشركة لحين ورود التصميم الخاص بالمشروع والعينات تخرج
عن حدود مواصفات التدرج (ج٤) مع خروج فى الميزات المظله ويجب متابعة الخلطه وضبط التدرج

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان



رقم (٥٦١)

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR
ROADS, BRIDGES AND
RAILWAYS

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ناصري بيا الشرقي ضمن حياء كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- وليد بغدادى

نوع العينة : عدد ١ خلطه إسفلتية للطبقة السطحية

نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت / الثبات والانسياب

أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة

تنبيه هام (العينات مسئولية من أحضرها)

المواصفات تدرج (ج ٤)	رقم ١٢٤٧ صنية كمين المثلث	سعة المنخل أو رقمه
١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠-٨٠	١٠٠	"٣/٤
	٨٤	"١/٢
٨٠-٦٠	٧٠	"٣/٨
٦٠-٤٨	٤٣	رقم ٤
٥٠-٣٥	٢٩	رقم ٨
-----	٢٠	رقم ١٦
٣٠-١٩	١٥	رقم ٣٠
٢٣-١٣	١٠	رقم ٥٠
١٥-٧	٧.٢١	رقم ١٠٠
٨-٣	٢.٥٧	رقم ٢٠٠
	٥.٢٢	نسبة الإسفلت
	٩٠٠	الثبات
	٢.٩	الانسياب

ملاحظات : تمت المقارنة بتدرج (ج ٤) بناء على الطلب المقدم من الشركة لحين ورود التصميم الخاص بالمشروع والعينات تخرج عن حدود مواصفات التدرج (ج ٤) مع خروج في الميزات المظلمة ويجب متابعة الخلطة وضبط التدرج

مدير ادارة المشروعات

مهندس /
مصطفى شعبان



معمل المنطقة

561

رقم التقرير

رصف طريق ناصر بيا الشرق ضمن مبادرة حياه كريمه

اسم العمل

المنطقة السادسة بني سويف

اشراف

وليد بغدادى

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكليف	
1	550	550	تدر ونسبة الاسفلت
		205	الثبات والانسياب
		250	اعداد التقرير
		1005	اجمالى التكليف
		140.7	ضريه القيمه المضافه 14%
		5	طابع شهيد
		1150.7	الاجمالى

مهندسة المعمل

