

بتاريخ :

٢٠٢٤/٠٤/٠٢

تاريخ استلام الموقع :

حتى تاريخ : ٢٠٢٤/٠٧/٠١

تنفيذ/ شركة جيوس للتجارة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
							جاري ام نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ بسمك ٢٠ سم طبقا للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٧٣٠	١٩٠٠	٠	٥٤٧,٠٠	٥٤٧,٠٠	١٠٣٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٩٣,٠٠٠	١- مراعاة تنفيذ جميع بنود العقد ٢- المهندسون ومديرين المشروع متواجدين ٣- علامات الارشاديه متواجدة ٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد ٥- تم توريد عدد ٨ كرتونه ورق A4 بمعرفه الاداره العامه للمعلومات للهيئة
	حائط ساند بارتفاع حتى ٢ متر	م ٢	١٠٠	٢٣٧٠	٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	١٧٣٠,١٠٠	٠,٠٠٠	١٧٣٠,١٠٠	
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتي ٩ م	م ٢									
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٤٠٠	٩٢	٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٠٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٦,٠٠٠	
	اجهاد شد ٤ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٧٠٠	١٠٢	٠	٤٧٢,٠٠	٤٧٢,٠٠	٤٨١٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨١٤٤,٠٠٠	
	اجهاد شد ٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٢٣٠٠	١٣٦	٠	١٧٣٨,٠٠	١٧٣٨,٠٠	٢٣٦٣٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٣٦٨,٠٠٠	
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	١٨٠٠	١٦٨	٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	٢٣٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٥٢٠,٠٠٠	
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٩٠٠	٢٠٨	٠	٧٠٨,٠٠	٧٠٨,٠٠	١٤٧٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧٢٦٤,٠٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ٢	٤٩٨	٣٣٠	٠	١٥٨,٠٠	١٥٨,٠٠	٥٢١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢١٤٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد ورم بالسن خلف الحوائط السائدة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ٣									
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	١	٤٨٦٠٠	٠	٠,١٤	٠,١٤	٦٨٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠٤,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١٢٠ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للامان الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م. ط	١٤٥	٢٢٠	٠	١١٤,٠٠	١١٤,٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠٨٠,٠٠٠	
الاجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص											

رئيس المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر
التوقيع / ٥٠٩٢٥

مدير ادارة المشروعات بالهيئة العامة بالطرق والكباري

م/ كارم امام

التوقيع

مدير المشروع بالهيئة العامة بالطرق والكباري

م/ احمد سامي

التوقيع

الاستشاري المشرف: مكتب محرم باخوم

مهندس / محمد حافظ

الشركة المنفذة
جيوس للتجارة والمقاولات

م/مايكل مجدي

التوقيع

جيدوس
للتجارة والمقاولات - Geos (٦)
سجل تجاري رقم ٢٧٦١٢٢ مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
ملف ضريبي ١٩١ - ٦٧٨٧ - ٥ - باض ١٦٤ - ٢٢١