

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،**

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى
المنطة الحادية عشر بالسويس .

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٣) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العموميه.

- العقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).

- بقيمة: ١٣٤٥٥٧٠ جنيهاً (فقط مليون و ثلاثمائة و خمسة و أربعون الفا و خمسمائة و سبعون جنيها مصرى لا غير).

- بإجمالي: ٤٤٧٩٢١٥ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و اربعمائة وتسعة و سبعون الفا و مئتان وخمسة عشر جنيها مصرى لا غير)
وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥/١/٥.

**بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ١ / ٨

عدد المرفقات: ()

مستخلص أصل + ٣ صورة

استمارة ٥٠ ح.ع

بيان أعمال

حصر أعمال



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

[illegible]

(ب) الكاتب النوط

الحتم ذو التاريخ

۵۲۰

فصل المصلحة

(أ) إقرار كاتب سجل المحل
(ب) إقرار بأن القيمة مرتبة
(أو) بأن المبلغ

الحتم ذو التاريخ



وكل الحسابات

(2)

١٣) ا. تختم ذو التاريخ

(6) 

عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس

بيان اعمال (٣)

رقم البند	بيان الاعمال	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف %
الاعمال الاعتيادية				
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين لزوم الحوائط الخارجية وعمل على طيقتين بسبك متوسط سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / ٣ سممنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧٤٩,٠٩	٧٤٥,٠٠	%٩٩,٤٥
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين لزوم الحوائط الداخلية وعمل على طيقتين بسبك متوسط سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم اسمنت / ٣ سم والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالانسانية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠,٣٣	٨٩٠,٠٠	%٩٨,٩
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٧٦١,٠٩	٧٥٠,٠٠	%٩٨,٥
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم (سايس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفئة تشمل (النجوير + وجه برايمر ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٤٠,٠٢	٦٥٠,٠٠	%٧٧
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلوميرا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتنشطيب و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة .	٣٣٢,٢٣	٣٣٠,٠٠	%٩٩,٣
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طيقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والسند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والفوامز والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٩٠,٦٤	٧٨,٠٠	%٨٦,٠٥
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او خشبات مكونة من فوامز وروس من الخشب الموسكى وسؤاسات من الخشب الموسكى مقاس ١,٥"٣٠" وخلق مقاس حتى ٣"٧٠" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تحاويف طبقا للعبنة المعتمدة وقشاطر من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقياس على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهو العمل نوا كمالا طبقا للمواصفات الفنية لاصول الصناعة .	٦٥,١٢	٦٥,٠٠	%٩٩,٨
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شيايبك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكروماتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الاكسسوار وصفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقا للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٤٣,٤١	٤٣,٠٠	%٩٩,١
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجى فخار مطلي صنى على أن يكون من اجود الأنواع (ايدبال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها فرز اول بصدوف طرد واطى من الصنى و الفة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥,٠٠	٥,٠٠	%١٠٠,٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض وش حوله او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة .	٤,٠٠	٤,٠٠	%١٠٠
أعمال الكهرباء				
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بربرة عادية شامل سلك سويدي اصلى ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه مايك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	%١٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بربرة قوى شامل سلك سويدي اصلى ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه مايك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة .	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	%١٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب بربرة معلومات من اجود الأنواع ومحمل على السند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧,٠٠	٢٦,٠٠	%٩٦
١٨	بالعدد توريد وتركيب بربرة تليفون من اجود الأنواع ومحمل على السند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع السلك ١ جور ٦ × ٠, نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	%٩٧
١٩	بالعدد توريد وتركيب بربرة تلفزيون من اجود الأنواع ومحمل على السند كل ما يلزم لنهو العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٦,٠٠	١٥,٠٠	%٩٤
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بتشينو ٢٦×٢٢ امير من اجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	٢٨,٠٠	%٩٧
٢٣	بالعدد توريد وتركيب زر جرس والسند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	١٦,٠٠	١٥,٠٠	%٩٤



تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



عملية إنشاء الدور الثاني لمبنى الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر - السويس
بيان اعمال (٣)

البنود المستجدة للأعمال الاعتيادية			
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كراشيس (فيونك ١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	٢٢١,٤٥	٢٢,٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم سمك ٥ سم وجعل على البند عمل طبقة لاسية اسمنتية سمك ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢,٢٦	١٢,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيرانيت محلي (فردى او احمر اسوانى او حلاب او ما يماثلها) والبند يشمل التلايس والوزر والتفتيح للترابيز وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	٢٤,٠٠	٢٣,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فردى او احمر اسوانى او حلاب او ما يماثلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٣٠	١١,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رحام جيرانيت فردى (احمر اسوانى او حلاب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١٩,٦٩	١٩,٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب جرجورى صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عامود صرف ومحمل على البند العطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	١,٠٠	١,٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	٤,٠٠٠
البنود المستجدة للأعمال الكهربائية			
	توريد وتركيب واختبار مفتاح إبرة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (لأجرائد - جيوس-تشنينو - شيندر) بركب بالأماكن الداخلية داخل الخائط والسعر يشمل الشاسية واللصقة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنشيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :		
٣	مفتاح إبرة سكه واحدة اتجاه واحد .	١,٠٠	١,٠٠٠
٤	مفتاح انارة سكتين (two gang).	١,٠٠٠	٩,٠٠٠
٥	كالبند السابق مضادة للامية .	٥,٠٠	٤,٠٠٠
٦	توريد وتركيب واختبار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت إنتاج (لأجرائد - جيوس-تشنينو) والسعر واللصقة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنشيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	٩٣,٠٠	٩١,٠٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت مضادة للامية إنتاج (لأجرائد - جيوس-تشنينو) والسعر واللصقة والوجه وبلون بلاثم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنشيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب	١٥,٠٠	١٥,٠٠٠
٨	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤,٠٠	٤,٠٠٠
٩	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٤,٠٠	٤,٠٠٠
١٠	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ليد بابل ٦٠ سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 - وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٧٠,٠٠	٦٩,٠٠٠
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	١١,٠٠	١٠,٠٠٠

٢٠٢٤ / ١

ريرا في



المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة (٣) ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٨ / ١ / ٢٠٢٥

مرفقات: عدد: ()



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

احمد الطحان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية .

- تم إسناد العملية عاليه على شركة تبارك للمقاولات العموميه بموجب العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٦ بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً.
 - استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٧.
 - تم إعداد مقايضة معدلة رقم (٣) للعملية عاليه بنفس قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ وذلك لتعديل كميات بعض البنود و استحداث بعض البنود طبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة بالزيادة أو بالنقصان.
 - لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم نحو الموافقة على المقايضة المعدلة رقم (٣) للعملية عاليه بمبلغ ٤٩٧٧٠٤٨ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و تسعمائة و سبعة و سبعون الفا و ثمانية و أربعون جنيها مصرى لا غير) .
- والأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/١/٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

احمد الطحان

مقايضة معدلة (٣)

اسم العملية انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس	
اسم الشركة المنفذه قيمة العملية طبقاً للعقد رقم عقد العملية مدة المشروع طبقاً للتعاقد تاريخ بدء العملية تاريخ النهو الفعلى طبقاً لآخر مد مده معتمد المقايضة واردة من قيمة المقايضة المعدلة	شركة تبارك للمقاولات العمومية ٤٩٧٧٠٤٨ جنيه (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦) ٦ أشهر ٢٠٢٤/٩/١٧ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ المنطقة الحادية عشر – جنوب سيناء ٤٩٧٧٠٤٨ جنيه
مبررات المقايضة كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر	
مدير المشروع	م / محمد سامى عياد
مدير عام صيانة المباني	مهندسة / مروة بدرت محمود
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباطه
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية	محاسب/ شكرى فؤاد شكرى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر	مهندس / أحمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	مهندس / أيمن محمد متولى
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود

التوقيع "

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

البند	البيان	وحدة	كمية المعدله (٢)	كمية المعدله (٣)	الفئة	اجمالي معدله (٢)	اجمالي معدله (٣)
الاعمال الانشائية							
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا تقل المقاومة المميزة عن ٣٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٨٧	٨٦	٣,٣٩٠	٢٩٤٩٣,٠٠٠	٢٩١٥٤,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٣,٨ زلط نظيف و ٣,٤ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥	١	١,٩٧٥	٢٩٦٢٥,٠٠٠	١٩٧٥,٠٠٠
٣	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٤	١	١٥٠	٦٦٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٤	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	١	١	٥٥,٧٠٠	٥٥٧٠٠,٠٠٠	٥٥٧٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و عمل ارضيات خرسانية مسلحة سمك ٢٥ سم ممسوسة بالهليكويتير و حديد التسليح ٥ ١٢٥ سم في الاتجاهين مع الاضافات اللازمة لتصليد السطح و البند يشمل محتوى اسمنت ٤٠٠ كجم/م ^٣ وان لا تقل المقاومة المميزة عن ٣٠٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والياف من الفايبر بمعدل ٩٠٠ م/م ^٣ وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة. والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٢	١	١	٩٥٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠
أعمال مباتي							
٦	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٣	٣٢	٢٩٠	٩٥٧٠,٠٠٠	٩٢٨٠,٠٠٠
٧	بالمتر المكعب عمل مباتي سمك طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٤٣	٤٣	٢,٤٥٠	١٠٥٣٥٠,٠٠٠	١٠٥٣٥٠,٠٠٠
٨	بالمتر المسطح عمل مباتي سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣٥	٣٤	٣٦٠	١٢٦٠٠,٠٠٠	١٢٢٤٠,٠٠٠
٩	بالمتر مكعب عمل مباتي سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباتي وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٧	٢٦	٢,٨٥٠	٧٦٩٥٠,٠٠٠	٧٤١٠٠,٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك والبند يشمل التوريد وتركيب وطبقه رمل اسفله بسمك متوسط ٥ سم وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	١٥٠	١	٢٦٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
١٠-١	(أ) سمك ٦ سم	م ^٢	١٥٠	١	٢٦٠	٣٩٠٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠
١٠-٢	(ب) سمك ٨ سم	م ^٢	١	١	٢٧٠	٢٧٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برادورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ٢٠ سم) و البند يشمل التوريد والتركيب والدهان والكحله وعمل فرش عادية اسفل البرادورة و الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط.	٥٠	١	٢٥٠	١٢٥٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالي معدل (٢)	اجمالي معدل (٣)
أعمال العزل							
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من ماده اسمنتيه سيكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٤٠	٣٩	٣٥٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٣٦٥٠,٠٠
أعمال البياض							
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م أسمنت بورتلاند عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٦٤	٧٥٠	٢٣٠	١٧٥٧٢٠,٠٠	١٧٢٥٠٠,٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طبقتين بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ م والفئة تشمل الشبك في اماكن الاتصال بالخصائص الانشائية و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩٠٠	٩٠٠	١٧٠	١٥٣٠٠٠,٠٠	١٥٣٠٠٠,٠٠
أعمال دهانات							
١٥	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببيوة اسمنتية من انتاج شركة جرفاتو او ما يماثلها ويشمل السقالات و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٧١٥	٧٦١	٢٠٠	١٤٣٠٠٠,٠٠	١٥٢٢٠٠,٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوة البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سايس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفئة تشمل (التجهيز + وجه براير ماني + ٣ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩٠٠	٦٥١	١٧٠	١٥٣٠٠٠,٠٠	١١٠٦٧٠,٠٠
أعمال الارضيات							
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوبترا فرز اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	م ^٢	٣٣٣	٣٣٣	٤٤٠	١٤٦٥٢٠,٠٠	١٤٦٥٢٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوبترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة	م ^٢	١٣٠	١٢٧	٤٦٥	٦٠٤٥٠,٠٠	٥٩٠٥٥,٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهؤ العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٠٠	١٩٤	٥٥	١١٠٠٠,٠٠	١٠٦٧٠,٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موزيك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشة الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهؤ الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٣٠	٢٣	٢٥٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٥٧٥٠٠,٠٠
الاعمال المعدنية							
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول كريتال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	كجم	١٢٥٠	١٢٤٧	١٠٥	١٣١٢٥٠,٠٠	١٣٠٩٣٥,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح الكومات سمك ٤ مم سعودي بوند او ما يماثلها والفئة تشمل الشاسيه الحديد والاكسسوارات والسقالات و كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٨٥	١	٣,٢٥٠	٢٧٦٢٥٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing مقاطعات الومونيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلي وخارجي لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة دهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة	م ^٢	١١١	٩٣	٩,٢٥٠	١٠٢٦٧٥٠,٠٠	٨٦٠٢٥٠,٠٠
أعمال ابواب و الشبابيك							
٢٤	بالمتر المنطج توريد و تركيب أبواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسقاسات من الخشب الموسكي مقاس ١٠,٥"٢٨"٢٨" وحلق مقاس حتى ٧"٧"٧" وكبس قشرة ارو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للعينه المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ سم والدهان باللون المطلوب والقبيل على الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهؤ العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة	م ^٢	٦٦	٦٦	٧٠٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠	٤٦٢٠٠٠,٠٠



Handwritten signature and stamp.

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالى معدله (٢)	اجمالى معدله (٣)
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من زجاج سيكوريته سمك ١٠ مم والسعر يشمل الأكسسوار اللازم لتثبيت الزجاج شامل مكته باب إيطالي ومقبض استاتلس والسفره و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٣	٣	٦,٥٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك و ابواب من قطاعات الالومنيوم PS الثقيلة المدهون الكترولستاتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الأكسسوار وضلفه سلك والاكر والكوالين و لزوم التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٤٤	٤٤	٥,٤٠٠	٢٣٧٦٠٠,٠٠	٢٣٧٦٠٠,٠٠
٠,٠٠							
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها فرز أول بصندوق طرد واطى من الصينى و الفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥	٥	٧,٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدى من فخار المطلي صينى فرز أول مقاس ٦٠×٤٥×١٠ علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤	٤,٤٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موبله فخار المطلي صينى فرز أول علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٦,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استاتلس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد و التركيب والتغذية ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف و غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١	٤,٥٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم من أجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحنط والرفايغ من كيعان ومشتركات وخلافه و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٧	٢٧٠	٥٤٠٠,٠٠	٤٥٩٠,٠٠
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحنط والرفايغ من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٢٥	٢٢٤	١٧٠	٣٨٢٥٠,٠٠	٣٨٠٨٠,٠٠
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحنط والرفايغ من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٩	١٨	٤٠٠	٧٦٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب والتثبيت بالحنط والرفايغ من كيعان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٠	٣٨	٥٥٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣	٥٥٥	١٦٦٥,٠٠	١٦٦٥,٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة	عدد	١	١	٢,٧٥٠	٢٧٥٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠
٣٧	بالغيد توريد وتركيب خلط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة	عدد	٤	٤	٢,٧٥٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب خلط ديش جولد بالسماعه او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة	عدد	١	١	٣,٣٠٠	٣٣٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالي معدله (٢)	اجمالي معدله (٣)
اجمالي الاعمال الاعتيادية							
٣٢٤٨٢٠٠,٠٠							
٣٨٢٢٦٥٠,٠٠							
الاعمال الكهربائية							
١	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية لكل دور من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ٢٤ مفتاح (٣٢ امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية البند يشمل مفتاح رئيسي ١٠٠ A و عدد ١٨ مفتاح (32 امبير- ١٠ امبير) والقواطع من نفس النوع و بدرجة حماية 54 ip وصاج تخاته ١,٥ مم و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١	١	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل قاطع (٢٥+٥٠*٣) مم ٢ المنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٦٤٠	٦٤٠	٦٤٠
٤	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (٣٥*٤) مم ٢ المنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥٦٠	٥٦٠	٥٦٠
٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (٢٥*٤) مم ٢ المنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
٦	بالمتر الطولي توريد و تركيب واختبار كابل قطاع (١٦*٤) مم ٢ المنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	١	١	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٧	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره اثاره شامل سلك سويدي اصلي ٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٩٥	٩٠	١,٣٠٠	١,٢٣٥	١,١٧٠
٨	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مفتاح ديفياتير شامل سلك سويدي اصلي (٢*٢) مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١	١	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٤	٢٤	١,٧٥٠	١,٧٥٠	١,٧٥٠
١٠	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة قوي شامل سلك سويدي اصلي ٣*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٨٩	٨٩	٢,٣٠٠	٢,٠٤٧	٢,٠٤٧
١١	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج جرس باب شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧	٧	١,٣٥٠	٩٤٥	٩٤٥
١٢	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلي ٦*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠	١٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٣ فاز شامل سلك سويدي اصلي ٤*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢	٢	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠

البند	البيان	وحدة	كمية المعدلة (٢)	كمية المعدلة (٣)	الفئة	اجمالى معدل (٢)	اجمالى معدل (٣)
١٤	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلي ٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٧	١٧	١,٤٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج داتا شامل سلك سويدي اصلي CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	١٦	١٦	٤,٥٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ستالايت شامل سلك سويدي اصلي شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + علية ماجيك باتشينو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشينو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	عدد	٨	٨	٢,٨٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب بريزة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٧	٢٧	٥٥٠	١٤٨٥٠,٠٠	١٤٨٥٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب بريزة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و مقطع السلك ١ جوز ٠.٦ نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٩	٢٩	٣٥٠	١٠١٥٠,٠٠	١٠١٥٠,٠٠
١٩	بالعدد توريد و تركيب بريزة تلفزيون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٦	١٦	٤٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٦٤٠٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بتشينو ٢٦*٢٠ امبير من أجود الأنواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣٠	٣٠	٧٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد و عمل غرف تفيش ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والمباني والمحاره من الداخل وغطاء سمات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٢	٢	٤,١٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد و تركيب زر جرس والبند يشمل التوريد و تركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١٦	١٦	٥٢٠	٨٣٢٠,٠٠	٨٣٢٠,٠٠
٢٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب الاطوال الزائدة من المواسير القريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجية معزولة باقطار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٦	١٤٦	٣,٠٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠	٤٣٨٠٠٠,٠٠
اجمالى الاعمال الكهربائية							
١١٤٧٨٩٨,٠٠ ١١٥٤٣٩٨,٠٠							

البند المستجده للأعمال الاعتيادية

١	بالمتر الطولي توريد و تركيب كرائيش (فيوتك ٠.١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	٢٥٠	١٥٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠,٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٠	١٢	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جيرانيت محلي (فيريدي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) والبند يشمل التلايس والوزر والتفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٠	٢٤	١,٢٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠٠,٠٠



م. ط

البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالي معدل (٢)	اجمالي معدل (٣)
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب جيرانيت محلي (فيريدي او احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) عرض (15 سم - ٢٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصلاص الصناعة.	م.ط	٠	١١	٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٠٠,٠٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جيرانيت فيريدي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	م.م	٠	٢٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب مريات طبقا للتصميم والبند يشمل التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٠	٣	٨٥٠	٠,٠٠٠	٢٥٥٠,٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٣٢ مم ١ بوصة من اجود الانواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايح من كيعان ومشتريات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠	١	٢٧٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٠	١	٩٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠	٥	١٥٠	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
البند المستجدة للأعمال الكهربائية							
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠+٧٠) مم ٢ المنيوم مسلح و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصناعة .	م.ط	٠	١	١,٣٥٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح إنارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو - شنيذر) يركب بالاماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللقة والوجه وبلون يلانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي :	عدد	٠	٣	٣٢٠	٠,٠٠٠	٩٦٠,٠٠٠
٣	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد .	عدد	٠	١	٥٥٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠
٤	كالبند السابق ولكن مضادة للمياه.	عدد	٠	١٠	٥٢٠	٠,٠٠٠	٥٢٠٠,٠٠٠
٥	مفتاح أنارة سكتين (two gang).	عدد	٠	٥	٧٢٠	٠,٠٠٠	٣٦٠٠,٠٠٠
٦	كالبند السابق مضادة للمياه .	عدد	٠	٩١	٣٢٠	٠,٠٠٠	٢٩١٢٠,٠٠٠
٧	توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير- ٢٥٠ فولت إنتاج (لاجراند - جيوس-بتشينو) والسعر واللقة والوجه وبلون يلانم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتثبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	عدد	٠	١٥	٧٢٠	٠,٠٠٠	١٠٨٠٠,٠٠٠
٨	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٤	٢,١٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠٠,٠٠٠
٩	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٤	١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠
١٠	توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ليد بائل ٦٠ × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65 - وكل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٧١	٤,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣١٩٥٠,٠٠٠



مقاييسه معدل ٣
أعمال انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين و أعمدة و سقف الدور الثالث
ضمن أعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

الهيئة العامة
للشرق و الغرب
(GARB)



البند	البيان	وحدة	كمية المعدل (٢)	كمية المعدل (٣)	الفئة	اجمالى معدل (٢)	اجمالى معدل (٣)
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة نيد ١٢ وات بدرجة حماية جيده والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	١١	٢,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد و تركيب مروحة حائط ١٨ بوصة من اجود الاتواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	١٠	٢,٥٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٢٥*٢٥ والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٠	٦	٢,١٥٠	٠,٠٠	١٢٩٠٠,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثلة البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاقول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	عدد	٠	٢	٩,٠٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠
اجمالى البنود المستجدة							٥٨٠٩٥٠,٠٠
اجمالى كلى							٤٩٧٧٠٤٨,٠٠

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سامي

مهندس الشركة

مهندس / محمد خالد



السيد المهندس / أحمد الطحان

رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر

تحية طيبة وبعد ,,,,,,

- بخصوص عملية : انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس .

بالاحالة الي المقياسة المعدله ٣ للعملية عاليه نحيط سيادتكم علما بان الشركه تقبل تنفيذ كميات المقياسة المعدلة والكميات الزائده عن ٢٥ ٪ بنفس شروط وأسعار ومواصفات التعاقد الأصلي مع حفظ حق الشركه في صرف

فروق الأسعار حال الاستحقاق

TABARK
For Constructions And Engineering

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

مهندس الشركة
مهندس / محمد خالد
محمد خالد

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال انشاء الدور الثاني وتشطيب الواجهات للدورين وأعمدة وسقف الدور

الثالث ضمن أعمال انشاء مبني المنطقة الحادية عشر بالسويس

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٧٦)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي: -

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.
- تقوم الشركة بتوريد عدد (١٧) كرتونة ورق A4 الى الادارة العامة للمعلومات (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /



أحمد الطحان



الهيئة العامة للغذاء والدواء
للشؤون الطبية
(GAFD)

وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والبحري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٠٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة المعدلة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / ختامى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنه)							قرش	جنه	قرش	جنه	قرش	جنه			
الاعمال الانشائية																		
١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميرة عن ٢٥٠ كجم /سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ اسمنت البورتلاندى العادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية الممتدة وكل مايلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٠	٢٢٩٠	م	٨٦,٠٠	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨١٥٠,٠٠	١ - براعى تطبيق بنود التعاقد . ٢-المهندسون متواجدون. ٣-مكتب المهندسين متواجد. ٤-العلامات الارشادية متواجده
اعمال المباني																		
٦	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٩٠	م	٢٢,٠٠	٢١,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٩٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٤٥٠	م	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٠٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٦٠	م	٢٤,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	
٩	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠كجم أسمنت /م٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايال اللازمة مع رش المباني وربطها بالعناصر الانشائية طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٨٥٠	م	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤١٠٠,٠٠	
اعمال العزل																		
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرطوة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من ماده اسمنتية سبكا ١٠٧ توب سيل او ما يماثلها وجهين والبند يشمل التوريد والعمل والعزل وطبقة اللياسة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م	٢٩,٠٠	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٠٠,٠٠	
اعمال البياض																		
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل السقالات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٢٠	م	٧٥٠,٠٠	٧٢٥,٠٠	١٠,٠٠	٧٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧١٢٥٠,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٢٥٠ كجم أسمنت / م٣ والفئة تشمل التسليك فى اماكن الاتصال بالعناصر الانشائية و كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٩٠٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٣٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٠٠,٠٠	
اعمال الدهانات																		
١٥	بالمتر المسطح اعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بوية اسمنتية من انتاج شركة جرفاينو او ما يماثلها و يشمل السقالات و كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات امهندس الاشراف .	٠	٢٠٠	م	٧٦١,٠٠	٧١٥,٠٠	٣٥,٠٠	٧٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سبايس او ما يماثلها) او ما يماثلها والفئة تشمل (التجهيز + وجه برايمر ماني + ٢ سكاكين معجون + واجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠	م	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٥٠٠,٠٠	
اعمال الارضيات																		
١٧	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كلبونترا قرر اول او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٤٠	م	٢٢٢,٠٠	٢٢٥,٠٠	٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٢٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كلبونترا او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب والسقاية والتشطيب و كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لأصول الصناعة .	٠	٤٦٥	م	١٢٧,٠٠	١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨١٢٥,٠٠	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوى العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٥	مط	١٩٤,٠٠	١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٥٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب ارضيات بلاط موربك ٣٠*٣٠ والسعر يشمل المونة الاسمنتية وفرشه الرمل والتشطيب و كل ما يلزم لنهوى الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٢٥٠	م	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	
٢١	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشعول كرنال للابواب وشبابيك الحماية والهندريل البند يشمل التوريد والتركيب والاكسسوارات والكوالين والتثبيت طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	١٠٥	كجم	١٢٤٧,٠٠	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٩٥٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ واجهات structure glazing من قطاعات الالومنيوم والزجاج سمك ٨ مكون من طبقتين زجاج داخلى وخارجى لون معتم عاكس والبند يشمل جميع اكسسوارات التثبيت والقوائم والعوارض مدهونة بدهان مناسب طبقا لتعليمات مهندس الاشراف واصول الصناعة .	٠	٩٢٥٠	م	٩٢,٠٠	٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٢١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢١٥٠٠,٠٠	

تحريرا فى ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /





الهيئة العامة
للتنظيم والتخطيط
(GARF)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
(المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جاري

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقاسية (المعدل ٣)	كمية العمل التي تمت في الفترة المتبقية	كمية الاعمال التي تمت في الفترة المتبقية	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجمالي قائمة الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
٢٤	بالمتر المصنوع توريد وتركيب أبواب خشبية كس او حشوات مكونة من قوائم وروس من الخشب الموسكي وسوايات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥×٢٣" وحلق مقاس حتى ٢×٧" وكبس قشرة ابرو على MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقاً للفئة المعتمدة وقشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الأكسسوار اللازم والبر بعرض حتى ٧ اسم والدعائم باللون المطلوب والقياس على الطبقة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج . ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٠	٧٠٠٠	م	٦٦,٠٠	٦٤,٠٠	١,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المصنوع توريد وتركيب شبانيك و أبواب من قطعاعات الألومنيوم PS النقبلة المدهون الكروماتيك والسعر يشمل الزجاج ٦ مم و الأكسسوار وضلفه سلك والاكر والكواكبي و لروم التنبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و طبقاً للرسومات وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٤٠٠	م	٤٤,٠٠	٤٢,٠٠	١,٠٠	٤٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٢٠٠,٠٠	
اعمال السباكة																		
٢٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (إبدال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما قر اول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتعبئة والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠٠	عدد	٥,٠٠	٤,٠٠	١,٠٠	٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالعدد توريد وتركيب حوض غسل أبدي من فخار المطلي صيني قر اول مقاس ٦٠×٥٤×٥٠ على أن يكون من أجود الأنواع (إبدال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتعبئة والصرف حتى أقرب عمود صرف وغير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٤٠٠	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موله فخار المطلي صيني قر اول على أن يكون من أجود الأنواع (إبدال استاندر او ديورافيت) او ما يماثلهما والفئة تشمل التوريد والتركيب والتعبئة والصرف حتى أقرب عمود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٦٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ استانليس امن أجود الأنواع (فرانك سامي او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتعبئة ومواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف غير شامل الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٥٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلن قطر ٢٢ مم من أجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كبحان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٢٧٠٠	مط	١٧,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٢٠,٠٠	
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ١ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كبحان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	١٧٠٠	مط	٢٢٤,٠٠	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٠٠,٠٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٣ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كبحان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	مط	١٨,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف او ما يماثلها قطر ٤ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتنبيت بالحائط والرفايع من كبحان ومشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	مط	٢٨,٠٠	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠	
٣٥	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٢٥ مم سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٥	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٠,٠٠	
٣٦	بالعدد توريد وتركيب خلط مطبخ جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وش جولد او ما يماثلها والبند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة .	٠	٢٧٥٠	عدد	٤,٠٠	٣,٠٠	١,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	

تحريراً في ١ / ١٠ / ٢٠٢٥

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
(GARIB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٥ / ٢٠٢٥)

عملية تنفيذ انشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥ / ١ / ٠٥

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	كمية المقايضة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / خامى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		احمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنيه)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
اعمال الكهرباء																		
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم دائره اشارة شامل سلك سويدي اصلى٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٠٠	عدد	٩٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٥٧٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة عادية شامل سلك سويدي اصلى٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٧٥٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٠,٠٠	٤,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم بريرة فوي شامل سلك سويدي اصلى٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٣٠٠	عدد	٨٩,٠٠	٧٦,٠٠	٨,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٢٠٠,٠٠	
١١	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج حرس باب شامل سلك سويدي اصلى شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٣٥٠	عدد	٧,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تكيفات شامل سلك سويدي اصلى٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٠٠٠	عدد	١٠,٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سخان ٢ فاز شامل سلك سويدي اصلى٢*٢ مم داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٣٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج تليفون شامل سلك سويدي اصلى٢ جوز داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشنيو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	١٤٠٠	عدد	١٧,٠٠	١٧,٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨٠٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية CAT6 لزوم مخرج دانا شامل سلك سويدي اصلى CAT6 داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشنيو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٤٥٠٠	عدد	١٦,٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب دائرة فرعية لزوم مخرج سنالات شامل سلك سويدي اصلى شيلد نحاس*نحاس داخل مواسير ١٦ مم علاء الدين + عليه ماحيك بانثنيو وما يخصها من الدائرة العمومية و السعر يشمل تشطيب النقطة من خامات بيتشنيو و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة .	٠	٢٨٠٠	عدد	٨,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد وتركيب بريرة معلومات من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٥٠	عدد	٢٧,٠٠	١٦,٠٠	١١,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٠٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب بريرة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع السلك ١ جوز ٠,٦ x نحاس مقصود و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٥٠	عدد	٢٩,٠٠	١٢,٠٠	١٦,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد توريد وتركيب بريرة تليفون من اجود الانواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٤٠٠	عدد	١٦,٠٠	٨,٠٠	٧,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح بيتشنيو ٢٦x٢٦ امبير من اجود الانواع البند يشمل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٧٠٠	عدد	٣٠,٠٠	١٨,٠٠	١١,٠٠	٢٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٣٠٠,٠٠	
٢١	بالعدد توريد وعمل غرف نفيس ٦٠*٦٠*٥٠ والبند يشمل الحفر والتماني والمجاره من الداخل وغطاء سماتر وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٤١٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٢٠٠,٠٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زر حرس والبند يشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	٠	٥٢٠	عدد	١٦,٠٠	٩,٠٠	٦,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب الاطوال الرائدة من المواسير الغريون لزوم الربط بين الوحدات الداخلية والخارجة معزولة بافتار مختلفة طبقا لقدرة كل جهاز و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠٠	مرط	١٤٦,٠٠	١٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٥٠٠٠,٠٠	
البند المستجدة للاعمال الاعتيادية																		
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرايش (فيوتك ٠١٠) والبند يشمل اكسسوارات التعليق و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٥٠	مرط	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفور سمك ٥ سم وبحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم للحماية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٠	٣٠٠	م	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج حيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) و البند يشمل التلايس و الوزر و التفتيح للترابزين و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٠	١٢٠٠	مرط	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٠٠,٠٠	
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب عتب ابواب حيرانيت محلي (فيردي او احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) عرض(15 سم ٢٠٠ سم) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٤٠٠	مرط	١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب رحام حيرانيت فيريدي (احمر اسواني او حلاب او ما يماثلها) سمك ٢ سم والسعر يشمل الوزرة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	٠	٣٠٠٠	م	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب جرحوري صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٠	٩٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفنة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠	١٥٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	

تحريرا في ٢٠٢٥ / ١ / ٨

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /



رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /



تنفيذ شركة - تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٥/ ١ / ٠٥

عملية تنفيذ إنشاء الدور الثاني و تشطيب الواجهات للدورين ضمن اعمال انشاء مبنى المنطقة الحادية عشر بالسويس

مستخلص رقم (٣) جارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)
إدارة : العقد رقم (٢٧٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)



رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة المعدلة (٢)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / ختامى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	(جنبة)							فرش	جنبة	فرش	جنبة	فرش	جنبة	فرش	جنبة	
سود المستجدة للأعمال الكهربائية																		
	توريد وتركيب واختيار مفتاح إدارة ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-تشنينو -تشنيدر) بركب بالأماكن الداخلية داخل الحائط والسعر يشمل الشاسية واللغمة والوجه وبلون بلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب كما يلي:	.	٣٢٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	
٣	مفتاح إدارة سكة واحدة اتجاه واحد .	.	٥٢٠	عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٨٠,٠٠	
٤	مفتاح أنارة سكتين(two gang).	.	٧٢٠	عدد	٥,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٨٠,٠٠	
٥	كالبند السابق مضادة للمياة .	.	٣٢٠	عدد	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	٩١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩١٢٠,٠٠	
٦	توريد وتركيب واختيار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت إنتاج (لأجراند - جيوس-تشنينو) والسعر واللغمة والوجه وبلون بلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	.	٧٢٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٧	توريد وتركيب واختيار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير-٢٥٠ فولت مضادة للمياة إنتاج (لأجراند - جيوس-تشنينو) والسعر واللغمة والوجه وبلون بلائم أعمال الديكور والسعر يشمل كل ما يلزم للتركيب والتنبيت طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة على أن يتم اعتماد العينة قبل التركيب .	.	٣١٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٠٠,٠٠	
٨	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ٢ × ١٢٠ سم بلمبات ليد بدرجة حماية IP 65 والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	.	١٥٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	
٩	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ١ × ٦٠ سم بلمبات من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	.	٤٥٠٠	عدد	٧١,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	
١٠	توريد و تركيب وتوصيل واختيار وحدة إضاءة عبارة عن كشف ليد ثابلى ٦٠ سم × ٦٠ سم بدرجة حماية IP 65- و كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	.	٣٠٠٠	عدد	١١,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	
١١	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائرى بلمبة ليد ١٢ وات بدرجة حماية جيدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	.																
الاجمالى الكلى																		
فقط أربعة ملايين و اربعمئة و تسعة و سبعون الفا و مئتان و خمسة عشر جنيها مصريا لا غير																		
اجمالى المستخلص السابق																		
فقط ثلاثة ملايين و مائة و ثلاثة و ثلاثون الفا و ستمائة و خمسة و أربعون جنيها مصريا لا غير																		
صافى المستخلص الحالى																		
فقط مليون و ثلاثمئة و خمسة و أربعون الفا و خمسمائة و سبعون جنيها مصريا لا غير																		
١٣٤٥٥٧,٠٠٠																		
٤٤٧٩٢١٥,٠٠٠																		
٣١٣٣٦٥٠,٠٠٠																		
١٣٤٥٥٧,٠٠٠																		

تحريرا فى ٢٠٢٥/ ١ / ٨

مدير مشروع الهيئة

مهندس /

مدير مشروع الشركة

مهندس /



مدير عام المشروعات

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

