

١٧٩
٦١٤

عملية تنفيذ عدد (2) جسر خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
الخط الثاني عند المحطات 22+966 و 34+633 (CEC
تنفيذ شركة كايرو الهندسة للمشروعات
عدد رقم 2024/2023/1531
مستخلص جاري رقم (2) من بدء العمل حتى 2025/1/2




صفحة 1/2

رقم البند	بيان الاصل	الكمية بالمقاييس	اللقمة	الوحدة	مقدار الاصل السابق	مقدار الاصل الذي تمت خلال المدة	مقدار الاصل الذي تمت حتى الان	مقدار الاصل الذي تمت حتى الان	نسبة الصرف	جانبه	جانبه	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
3	بالمنظر المكعب اصعال الحجر في جميع انواع القربة ماعدا (المنشآت) وشبكية التسليح والصخرية بالمنظر المكعب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم ² بحيث يصل عمق الحجر الى المنسوب المنسوب للمنشآت حسب الاجراءات المعتمدة بالمنشآت التنفيذية والسعر يشمل سلة جواتها الحجر وازالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الريج اذا لزم الامر ونقل فواتج الحجر الزائدة الي اعقاب العمومية والييد شامل ما جويته علي اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	1220	60	م ³	-	78.77	78.77	جاري	95%	4,489.89			4,489.89	
4	بالمنظر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن 1 + سن 2 بنسبة 1:1 تحت بنسبة اخصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على اي مواد لاصقة او بوزن (بارة من مئلك 200) وذلك بسبك 1 متر ترم على طبقات بحيث لا يزيد سلك اي منها عن 25 سم مع الرش عليه وبيد جيدا باستخدم آلات الدمك الميكانيكية للوصول الي اقصى كثافة جاله والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ولتجهيز المنظر والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	650	487	م ³	-	27.09	27.09	جاري	95%	12,533.19			12,533.19	
7	بالمنظر المكعب اصعال خرسانة عادية للاساسات والالفة الانتقائية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ²	65	2100	م ³	7.12	-	7.12	جاري	95%	14,204.40			14,204.40	
8	بالمنظر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات باجر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازالة السرايا ليوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتوسيع السطح الطوري للزوم للحصول على اسطح امنس للاسفلح القاهه وكل التويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رية لا تقل عن 40 كجم/سم ² على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية (durability) لا تقل عن 120 سنة للمصر واستخدام مواد الاضافات المعتدة للحصول على اقصى جودة سطح وسعر لا يشمل حديد التسليح استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جودة سطح وسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	365	3325	م ³	19.31	53.85	73.16	جاري	95%	231,094.15			231,094.15	
9	بالمنظر الطولي اصعال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00م) (رية 12) وسك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مكافئ للكربتات + 0.8 م ³ زلط + 0.4 م ³ رمل) باستخدام شبة من حديد التسليح المقطر عالى المقاومة رية 36/52 بمعدل 100 سم للطر الطوري في اتجاه محور المصورة وبمعدل 6 160 سم للطر الطوري في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخشب المقطور ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والييد جميع مشتتات طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	260	1590	بطم	74.14	-	74.14	جاري	95%	111,988.47			111,988.47	
10	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات البناء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتفكيك وقطع وتشغيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	57	44000	طن	11.74	0.65	12.39	جاري	95%	517,902.00			517,902.00	
11	بالمنظر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة لاطوية اقية اسفل الاساسات والارصيات تتكون من طبقة من لاقط البولي ايثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركب 10 سم والييد يشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية وتعليمات المهندس المشرف.	35	25	م ²	35.00	-	35.00	جاري	95%	831.25			831.25	

- براعى تطبيق نصوص العقد
- مكتب جهاز الاشراف
- و سائل تامين سلامة المرور
- المشروع محمل عليه عدد 15 كرتونة ورق A4
- تم اذبح معرفة الهيئة العامة بمرکز المعلومات بالهيئة
- تم اذبح معرفة الهيئة العامة بمرکز المعلومات بالهيئة
- تم اذبح معرفة الهيئة العامة بمرکز المعلومات بالهيئة

Cairo For Engineering & Projects
C.E.C



١٠٠٪ طاقا ٩٨٦٦٠

سابق ٦٠١٨٨٨

٢٢٦٧٧٦

٢٢٦٧٨٨

٢٢٦٧٨٨

٢٠٥٤٨٠

١٦٠٢٧٠

٢٠٩٢١١

الى سقظا

١٦٨٣٩

٨٠٤٠

٢٤٠٧

٨٠٦٠