

كشف رقم (١) جاري عن عملية : استكمال أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق راس غارب / الغردقة مزدوج بطول ٣٨ كم بأماكن متفرقة المنطقة التاسعة - البحر الأحمر
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨ تنفيذ شركة : مصرية لمستلزمات الطرق شاملة المدة من بدء العملية ١٧ / ٠٧ / ٢٠٢٤

ملاحظات	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الوحدة	الفئة		نوع العمل
	جنية	قرش					جنية	قرش	
- يراعى تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير - الاشارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة	١٧٧٢٨٩٩	٥٠	٦٢٢٠,٧٠	٦٢٢٠,٧٠	٠,٠٠	م	٢٨٥	٠	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤ م مدهون + ٨ م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.
	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م.ط	١٩٠	٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٢٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية
	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	٣٩	٠	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليك بخابور والمضاف إليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠ سم * ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزود بشريحة عدسات للوربة تحتوى على الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١,٥ سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكبارى وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .
	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد	١٤٥	٠	بالعدد توريد وتركيب عواكس ألومنيوم ١٥*١٥ سم بارتفاع لا يقل عن ٢ سم مزود بشريحة عاكسة وذلك طبقاً للمواصفات على أن يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتقادى وجود أى فراغات هوائية أو عيوب صناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ ونهايته عن ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم .
	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	م	١٤٠	٠	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النور بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد (الصف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون
	١٧٧٢٨٩٩	٥٠							الإجمالي

مدير عام الصيانة

المحاسب

مهندس الشركة :- م/ هشام على العجرودى

مهندس العملية :- م/ محمود عثمان علي

مدير الاعمال :- م/ منال سمير عزى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على



هشام على العجرودى

رقم الممتد :	نوع الميزانية :

٢٠٠

[illegible]