

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية) .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٣) للعملية بعالیه .

- تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١ .

- بقيمة : ١٠٤٤٤٤٧٨,٧٣ جنيهاً

- بإجمالي : ٢٨٠٤٥٤٠٣,٧٣ جنيهاً وذلك حتى تاريخ : ١٧ / ١ / ٢٠٢٤ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٧ / ١ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات : ()

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب المعملية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المتعددة من الحصر	الكمية الدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف المقترحة	ملاحظات
1	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة فيما عدا التربة الصخرية أن وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الي العتائب العميقة و طبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة ما جديده بالمتر المكعب	3م	35000	23734.33	21360.893	90%	
2	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحة من ناتج الحفر في أعمال الردم والبند يشمل الغرض والدك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية و أصول الصناعة ما جديده بالمتر المكعب	3م	7500	688.5	619.650	90%	
3	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات بسبك 10 سم الانتقائية طبقا لنسب الخلطة التصنيعية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم/سم ² و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م ³ واللثة تشمل كل ما يلزم للعمال كادلا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1600	1467.4	1320.66	90%	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والحدائيات على ان يكون الخاف والدك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعية عن 2500 كجم/سم ² والا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م ³ واللثة تشمل اصال القرم الخشبية واللثة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الي موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل بالطن توريد وتربيط وحرص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانتقائية للخندق والسمر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسمر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكلا ما يلزم لتسهيل العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	6498	4159.055	3743.150	90%	
5	بالمتر المكعب توريد وتربيط وحرص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانتقائية للخندق والسمر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسمر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكلا ما يلزم لتسهيل العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	375	232.46	209.214	90%	
7	قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تعمية الشوارع لتحمل (UPVC) بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير ضغط لا يقل عن 1 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	مط	10000	6300.4	5670.000	90%	
8	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم/م ² بمادة البينومين ويستعمل للحواظ اسفل منشوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل و عمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	2م	14000	6795.00	6115.500	90%	

مهندس الهيئة



الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل


5. حيدر حيدر



International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السوييس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
تنفيذ خنادق كابلات المنطقة الاقتصادية - اتجاه العين السخنة
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء والطرق
نسب الصرف المقترحة لمستخلص جاري رقم (3)



الهيئة العامة
للحرق و (الباري)
(GARB)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالواقعية	الكمية المقترحة	الكمية المدروسة بالمستخلص	نسبة الصرف المقترحة	ملاحظات
1	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الي اعقاب الصومية و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	3م	35000	23734.33	21360.893	90%	
2	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحة من ناتج الحفر في اصال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	3م	7500	688.5	619.650	90%	
3	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاسلستات بسبك 10 سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المتعمدة من المهندس المشرف على الاكل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم/سم ³ و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/3م والقلبة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	1600	1467.4	1320.66	90%	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزروم الخنق والعدايات على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة الممطرة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطريقة عن 250 كجم/سم ³ و لا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م والقلبة تشمل اصال اللرم الخشبية والقلبة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الي موقع العمل معها كانت الظروف المحيطة بموقع العمل باطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 اذرم جميع العناصر الانشائية للخنق والسور يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات اللزوم والسور يشمل اوصال الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	3م	6498	4159.055	3743.150	90%	
5	بالمتر المكعب توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 اذرم جميع العناصر الانشائية للخنق والسور يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات اللزوم والسور يشمل اوصال الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	375	232.46	209.214	90%	
7	قفل 8 بوصة من النوع الثقيل عند تعديده الشوارع لتحمل (UPVC) بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب مواسير وضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	م.ط	10000	5308.5	5670.000	90%	
8	بالمتر المسطح اصال دهان وجهين على الجدار من العزل على الجدار بمعدل 1.0 كجم /م بمادة البيتومين ويستخدم للوانط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	2م	14000	6795.00	6115.500	90%	

مهندس الهيئة

الاستشاري

المهندسون الاستشاريون الدوليون

إد/ حسين عقيل

٣٠ جويلية ٢٠٢٠



International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الكمية المتعددة من الحصر	الكمية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف المقترحة	ملاحظات
1	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة فيما عدا التربة الصخرية إن وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد ذلك بالعمياء و نقل ناتج الحفر الزائد الي المقالب العمومية و طبقة المواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جنيته بالعمياء بالمتر المكعب	3م	35000	23734.33	21360.893	90%	
2	بالمتر المكعب نقل وتشغيل اترية صالحة من ناتج الحفر في أعمال الردم والنبد يشمل الفرش والدمك بالعمياء وطبقة المواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جنيته بالعمياء بالمتر المكعب	3م	7500	688.5	619.650	90%	
3	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاسلاك بسك 10 سم الانتفاضة طبقة النيب الخلطة التصميكية المتعددة من المهندسين المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم/سم ² و لا يقل محوي الاسمنت 225 كجم/م ³ والقلبة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كدلا طبقة للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .	3م	1600	1467.4	1320.66	90%	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والحدابيات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبقة عن 250 كجم/سم ² والا يقل محوي الاسمنت عن 350 كجم/م ³ والقلبة تشمل اعمال القرم الخشبية والقلبة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الي موقع العمل معهما كانت القروية المحيطة بموقع العمل بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانتفاضة الخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكال المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكال ما يلزم لنهوا العمل كدلا طبقة للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	3م	6498	4159.055	3743.150	90%	
5	بالمتر المكعب توريد وتربيط و رص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانتفاضة الخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكال المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكال ما يلزم لنهوا العمل كدلا طبقة للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين	طن	375	232.46	209.214	90%	
7	فطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تغطية الشوارع تحصيل (UPVC) بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير ضغط لا يقل عن 6 بار طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندسين	م.ط	10000	5300.6	5670.000	90%	
8	بالمتر المسطح اعمال دهان وجدران على الجدار من العزل على الجدار بمعدل 1.0 كجم/م ² بمادة البتومين ويستخدم للحواظ اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وحمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين	2م	14000	6795.00	6115.500	90%	

مهندس الهندسة


الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ/د/ حسين عقيل


International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
(مشروع خندق الكابلات الخاص بشركات المنطقة الاقتصادية)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مستخلص رقم (3) جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

من بدء المدة : حتى : ٢٠٢٤/١/٣٠

ة النقل

بنة العامة للطرق والكباري

نطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

ة : العقد رقم: (2024/2023/21) - بتاريخ (2023/07/06)

رقم لبند	نوع العمل	فئة		الوحدة	كمية المقايسة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية ان وجدت و تسوية قاع الحفر جيدا بعد الدمك بالمياه و نقل ناتج الحفر الزائد الي المقالب العمومية و طبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	0	60	م3	35000	18470	2890.89	21360.89	جاري	0	1281653.58	0	0	0	1281653.577	يتم تطبيق نصوص التعاقد 1 - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . 2 - المكتب 3 - العمل متواجد . 4 - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . 5 - التقارير الشهرية والتقارير المبدئية والبرنامج الزمني متواجدة . 6 - فني تأمين وسلامة المرور متواجد . 7 - يتم خصم مبلغ (١٣٢٧١,٣) قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة 8 - يتم استمارة حفر مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) «نقل مواد حشوة» لفحصها المختبر مع بند رقم (٤) الحسم فهو املا خطا
2	بالمتر المكعب نقل وتشغيل التربة صالحة من نتج الحفر في أعمال الردم والبند يشمل الفرش والدمك بالمياه وطبقا للمواصفات الفنية و اصول الصناعة مما جميعه بالمتر المكعب	0	28	م3	7500	0	619.65	619.65	جاري	0	17350.2	0	0	0	17350.2	
3	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات بسبك 10 سم الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 175 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 225 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	0	1815	م3	1600	1215	105.66	1320.66	جاري	0	2396997.9	0	0	0	2396997.9	
4	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الخندق والعدايات على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم/سم ٢ والا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم/م والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية والفئة تشمل جميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب في الاماكن التي يصعب الصب بها في الطرق التقليدية او اي وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات كل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	0	2900	م3	6498	2225	1518.15	3743.15	جاري	0	10855133.6	0	300000	0	10555133.55	
5	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للخندق والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لتهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	0	44000	طن	375	150	59.21	209.21	جاري	0	9205416	0	0	0	9205416	
7	قطر 8 بوصة من النوع الثقيل عند تدعية الشوارع لتحمل ضغط لا يقل عن ٦ بار (UPVC) بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس	0	750	م.ط	10000	1900	3770.00	5670.00	جاري	0	4252500				4252500	
8	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم /م بمادة البيتومين ويستخدم للحوائط اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	0	55	م2	14000	2000	4115.50	6115.50	جاري	0	336352.5	0	0	0	336352.5	
	الاجمالي														28045403.73	
	ما سبق صرفه														17600925	
	الصافي														10,444,478.73	



مدير عام المشروعات
د/احمد صافي

مدير مشروع الهيئة لاعمال الكباري
م/ شريف صدقي

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

تحريراً في ١٨/٧ سنة 202٤
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
م. محمد توفيق
م. ابراهيم فتحى
م. ابراهيم فتحى