


٥٨



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARBLT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للتاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم ١ جري عن عملية: أعمال تخطيط طريق سفاجا / قما ٢٠ كم الي ٢٠ كم بطول ٢٠ بطول ٢٠ كم اتجاه قما
٢٠٢٥/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٨ مع شركة : تنفيذ شركة لمستلزمات الطرق شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٣/١٦

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل	مقدار الاصال	مقدار الاصال التي تمت	جاري نهایی	جمله مقدار الاصل التي تمت		استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	الوحدة						جنية	قرش		جنية	قرش	
1	أعمال تخطيط الطريق باليوبوتات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ٢٢٢٢:١٩٨٩ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبولرة الإزاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمواد المعلقة ٢٠ % والمواد المعلقة ٢٠ % تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (كم مدحون + ٨ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة الشرقية.	498	٢م	0	3300	3300			1643400.00			1643400.00		بإراضي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين عملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخدير والازاحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوفية على طرق المنطقة خضس مجموعت كل مجموعت خضس خطوط على أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسك ٨ سم وبعرض الطريق طبقا للنموذج المرفق على الساخن وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ٢٢٢٢:١٩٨٩ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبولرة الإزاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجة ١٠ % والمواد المعلقة ٢٠ % تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (كم مدحون + ٨ م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة الشرقية.	240	م.ط	0	390	390			93600.00			93600.00		بإراضي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين عملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخدير والازاحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
3	بالحد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قلم) من الإليريك بخلو مقاس ١٠ سم * ١٠ سم اتجاه واحد والخلو بطل ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٠ سم وسطح العاكس مستوي يتحمل ضغط رأسي (6 طن) ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميك خاصة للحد من التآكل ومقاومة الإحتكاك وذات سطح مستوي أملس ذات اتجاه واحد وشدة الإحتكاك تتطابق مواصفات ASTM E 809 أو ما يعادلها ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	72.5	عدد	0	1390	1390			100775.00			100775.00		بإراضي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين عملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخدير والازاحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
4	بالحد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قلم) من الألو منيوم بخلو مقاس ١٥ سم * ١٥ سم اتجاه واحد والخلو بطل ٦ سم وقطره عند القاعدة ٢,٣ سم وقطره عند النهاية ٣ سم وسطح العاكس مستوي يتحمل ضغط رأسي ٦٠٠ كجم ، مزود بشريحة عاكسة من البولي كاربونيت الصلب مقاس ٢٠ سم * ٧ سم والمغطى بطبقة سيراميك خاصة للحد من التآكل ومقاومة الإحتكاك وذات سطح مستوي أملس ذات اتجاه واحد وشدة الإحتكاك تتطابق مواصفات ASTM E 80g أو ما يعادلها ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف	250	عدد	0	380	380			95000.00			95000.00		بإراضي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين عملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخدير والازاحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
5	بالمتر المربع تنفيذ أعمال تخطيط الطريق باليوبوتات المرورية على البارد بنوع (توز - تهبستر - مقبات وهدية) ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	200	٢م	0	1450	1450			290000.00			290000.00		بإراضي تطبيق نصوص التعاقد - مهنيين عملية متواجد - قتي العملية متواجد - علامات الإرشاد والتخدير والازاحة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - التقارير متواجدة
	الإجمالي								2222775.00			2222775.00		

مهندس العملية :- /م محمد حسنين عبد الباسط

المحاسب /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

رئيس الإدارة المركزية

المهندس / خالد سعد علي



٢٦٨٤٥

[illegible]