

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية : تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبرى + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /
السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبرى ميناء الادبية اتجاه السخنة)
- نتشرف بان نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٧) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
- عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢
- بقيمة ٤٥٦٠٣٠٠ جنيهاً (فقط أربعة ملايين و خمسمائة وستون الفا و ثلاثمائة جنيها لا غير)
- باجمالى: ٢٤٠٣٦٩٦٨٩,٢٣ جنيهاً (فقط وقدره مائتان و اربعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وستون الفا وستمائة وتسعة
وثمانون جنيها و ثلاثة وعشرون قرشاً لا غير) حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥
بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق
وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٦
عدد المرفقات : ()
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ح.ع
بيان اعمال
حصر اعمال
التجارب المعملية

رئيس الادارة المركزية
مهندس /



أحمد الطحان

الاستثمار في الامتياز التجاري

[illegible]

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الحتم ذو التاريخ	
المرتبات	بيانات		نوع الخصم			قرش	جنيه
مستخلصه جاري رقم (٧) عنه عطية تطوير دائرة كفاءة طريقة الرئيس السخنة والطريقة الإدارية حول مدينة السويس بطول ٦ كم لتغطية كوبري ميناء الادمية اتجاه السخنة			بند	نصل	قسم	٥٠٦٠٢٠٠	
			إجمالي الأصل				
بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه			
عادي إضافي دفعة توقيع قرش جنيه قرش جنيه			رسم الدفعة				
صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

فنى — سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____
الإمضاء _____
- (٢) إقرار بأن القبضة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص بسمح ولم يسبق الصرف : _____
الإمضاء _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات _____
جاري _____
بتاريخ _____
الإمضاء _____

المحتم ذو التاريخ _____
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____
 روجع في _____ سنة ٢٠ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 مدير أو رئيس الحسابات _____
 وكيل الحسابات _____
 في _____ سنة ٢٠١١ م _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٩٢ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

- (٥)
- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») إِمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة إِمضاءات موظفى الشطب : _____
- (٣) سحب شيك إذن صرف رقم إِمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٤) قيد فى سجل الشيكات الحوالات تحت رقم إِمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٥) أدرج فى كشف الشيكات الحوالات رقم إِمضاء الكاتب المنوط : _____
- (٦) استلمت شيك إذن صرف إِمضاء طالب أو كاتب التصدير فى _____ سنة ٢٠ _____

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ كوبرى ميناء الادبية – اتجاه العين السخنة)

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتى :-

- ١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- ٢- الاستراحة متواجده حتى تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠
- ٣- تجهيزات الموقع متواجده بموقع العمل حتى تاريخه

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطر



رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	الكمية بالمقاسة (١)	كمية العمل السابق	كمية الأصل التي تمت في	كمية الأصل التي تمت في الآن	استقطاع أو حوّل	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اصعل تنفيذ الجسوت والبند تشمل نقل مكينة الجسوت وجسم مستقراتها منها كالت الفركتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقرير واعتمادها من جهة الاشراف (مستشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠,٠٠٠	م.ط	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	بم تطبيق لمصوم للتصديق ١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون . ٢ - المكتب متواجد . ٣ - العمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - لافتات المشروع متواجدة . ٦ - يوجد عدد ٢ سيارة ملاكي بشموق ٧ - الاسطحة متواجدة ٨ - التقارير الشهرية والتقرير المبدئي والبيانات ٩ - في تأمين وسلامة المرور متواجد . ١٠ - بوليسه التأمين متواجدة ١١ - يتم خصم مبلغ (١١٩٥٠,٠٠) قيمة التجارب المسجلة بمسجل المنطقة .
٣	بالمتر المكعب حفر مكبتي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة والحواسط الفرنسية في اى مكان منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل ويصلح المطلوب لزوم الاساسات طبقا للتصميم والصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفة تشمل جميع المعدات اللازمة للنقل والتحميل وجميع الاجهزة والاصال المسجلة وكل المخلفات الى المكاب العمومية ويبلغ جميع الكراكات اللازمة ويتم اخذ الاختراطات اللازمة التامة الحفر لتكتفى اى ضرر لجميع الخوازيق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٧,٠٠٠	م.ك	٤٣٨١,٠٠٠	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٤٣٧٨,٥٥	٠,٠٠٠	٣٨٠٩٣٣,٨٥	
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمساحة بدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) باصق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٧,٠٠٠	م.ك	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٤٠٥,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد ودمج رمل نظيفة او تربة لاطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جدران الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقا لا يزيد مسكها عن ٢٥ سم مع الرى بالمياه والدمج جذا باستخدام الات الدمك ميكانيكي للوصول الى الصفي كثافة جافة مع حل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢١,٠٠٠	م.ك	١٤١٦,٠٠٠	١٤١٥,٥٧	١٤١٥,٥٧	١٤١٥,٥٧	٠,٠٠٠	١٧٤٩١٣,٤٩	
٦	بعد نقل خارجى وتركيب وفك مكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحرى) ثم نقلها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والافرنش اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكراكات الطريق والبند شامل ما جيمه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢٤١٨٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤١٨٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محطورة ومصبوبة بموائها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم يحمل مطلق التصميم والمواصفات مع استخدام اسنبت بورتلاندى عدى / مقوم للكراكات طبقا لتقرير الجسوت بحيث لا يقل محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم للتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م.ك على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق الطيا ونقل مخلفات الحفر والتكسب الى المكاب العمومية والسعر يشمل الاعمال المسجلة (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهول العمل كاملا ونهول البند شامل ما جيمه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الا تقل اطول اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبع داخل المسدة .	٤٢٠,٠٠٠	م.ك	١٥٩٢,٠٠٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	١٥٩١,١٠	٠,٠٠٠	٦٦٨٢٦٦,٠٠٠	
٨-١	علوة حفر في تربة صخرية ذات الجهد من (١٢٦ - ٤٠٠) كجم /م.ك	١٤٤,٠٠٠	م.ك	٨١٤,٠٠٠	٨١٤,٠٠٠	٨١٤,٠٠٠	٨١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٧٢١٦,٠٠٠	
١٠	بعد تنفيذ اختبارات تحميل على خوازيق غير عامل وتشمل توريد الخوازيق التى تحمل الخوازيق تمت حمل يساوى ٢٠٠% من حمل التشغيل والافرنش والمواصفة واجهزة القياس والسعر لا يشمل خاويق التجربة قطر ١٢٠ سم يحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهول العمل كاملا ونهول البند شامل ما جيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	٢٣٦٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٠,٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسة عاكية لاساسات والبالطات الانتقالية طبقا لتسب الخلطة التصميمية المعدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهه الخرسة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م.ك ولا يقل محتوى الاسنبت عن ٢٠٠ كجم/م.ك والفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٧٥,٠٠٠	م.ك	٣٢٠,٠٠٠	١٤٠,١٣	١٤٠,١٣	٢٣٠,١٣	٠,٠٠٠	٣٦٢٥٤١,٧٥	
١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسة مسلحة للمخلفات والاساسات والبالطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم /م.ك والا يقل محتوى الاسنبت عن ٢٥٠ كجم/م.ك والفة تشمل اصال الردم الخشبية وجميع الاجهزة لاصال المسجلة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ود حبة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٢٠,٠٠٠	م.ك	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠٠	٧٢٣٤٥٩,٠٠٠	
١٢-١	علوة نتيجة زيادة الاجهذ الى ٤٠٠ كجم/م.ك وزيادة المحتوى الاسنبت الى ٤٥٠ كجم/م.ك	١٥٠,٠٠٠	م.ك	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٣٢٨٨,٤٥	٠,٠٠٠	٤٩٣٢٦٧,٥٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لاصادة والافرنش فوق منسوب ظهر المخلفات الفرنسية بالارتكاعات المسخنة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٣-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٣-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الهامات العريضة فوق اعدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٤-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الفطام الصندوقي وكوسيته مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٥-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٥-٣	علوة لزينة الاجهذ بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م.ك و الاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والافرنش المركزية لبحوث الكبارى .	٧٥,٠٠٠	م.ك	١١٤٢١,٠٠٠	٨٦٣٧,٠٩	١٣٥٠,٠٠٠	٩٩٨٧,٠٩	٠,٠٠٠	٧٤٩٠٣١,٨٣	
١٦	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الفطام الصندوقي وكوسيته مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-٣	علوة لزينة الاجهذ بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م.ك و الاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والافرنش المركزية لبحوث الكبارى .	٧٥,٠٠٠	م.ك	١١٤٢١,٠٠٠	٨٦٣٧,٠٩	١٣٥٠,٠٠٠	٩٩٨٧,٠٩	٠,٠٠٠	٧٤٩٠٣١,٨٣	
١٦-٤	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الفطام الصندوقي وكوسيته مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-٥	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-٦	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
١٦-٧	علوة لزينة الاجهذ بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م.ك و الاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والافرنش المركزية لبحوث الكبارى .	٧٥,٠٠٠	م.ك	١١٤٢١,٠٠٠	٨٦٣٧,٠٩	١٣٥٠,٠٠٠	٩٩٨٧,٠٩	٠,٠٠٠	٧٤٩٠٣١,٨٣	
١٨	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الفطام الصندوقي وكوسيته مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم الفطام الصندوقي وكوسيته مع تصميم الخلطة الفرنسية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقومة الممزة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م.ك بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسنبت عن ٤٥٠ كجم/م.ك اسنبت بورتلاندى عدى على ان يتم اضافيا شمول اللازمة مثل سيلكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهذ المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المشدبة مع طيمه العمل وحيث يكون الصب راسيا تماما مشددا على المسدة والسعر يشمل تصويم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للوصول على سطح امس للاسطح القاهرة وجميع الاجهزة والافرنش المدبوبة المطلوبة على ان يتم نقل الخرسة الى موقع العمل منها كانت الخوازيق المحيطة بموقع العمل مع استخدام خشبات خرسة للصب ومعالجة الخرسة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتكاف من ظهر المسدة وحتى اعلى لفة الى العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
٢٠-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,٠٠٠	
٢٠-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م	٢٨٣٥,٠٠٠	م.ك	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٦٩٢٥,	