



مستخلص رقم ٠٢ جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٧ كم
إداره : مشروعات الطرق العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٠٥١ بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ مع شركة ديار للمقاولات العمومية المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠١

وزارة : النقل والمواصلات
سلطة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية لأولى

نوع العمل	الفه	الوحده	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
اعمال الإزالة والتطهير :-										
بالمتر المسطح إزالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعقم لا يقل عن ١٥ سم وملئ الحفر والتسوية مع نقل المخلفات للمقلب العمومي و كل ما يلزم طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٦١٠	م	٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠	جاري	٩١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠	اولا • مستلزمات ومهمات متواجدة • ثانيا • لوحات المشروع متواجدة • ثالثا • تأمين وسلامة المرور متواجدة • رابعا • البرنامج الزمني متواجد • خامسا • وثائق التأمين متواجدة • سادسا • المعدات متواجدة • سابعا • المهندسون وفريق العمل ومدير المشروع متواجد • ثامنا • المعمل متواجد •
القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقا لملاحق الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليل بكراسة الشروط ومواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر .	٢,٧٥٠,٠٠	العدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اعمال الحفر :-										
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقلب العمومي أو نقل تربة الصالحه الزائدة الى المشاوير التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكك لنواتج الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية والزوجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقباس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٦٠	م	١٣٣,٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٣,٨٦٧,٠٠	جاري	٣,١٥٩,٣٦١,٢٠	٠,٠٠	٣,١٥٩,٣٦١,٢٠	
وفي حالة زيادة سافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١٠٠ جنيه عن كل ١ كم زياده . يتم احتساب علاوة ٢ جنيه /م/ لكل ٣ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطابخ ومنازل.	٢٥,٦٠	م	٦٢,٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢,٤٥٥,٠٠	جاري	١,٥٩٨,٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	١,٥٩٨,٨٤٨,٠٠	
علاوة لعمق حفر من ٥ م الى ١٠ م	٢٧,٦٠	م	٧,٧٨٨,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٨٨,٠٠	جاري	٢١٤,٩٤٨,٨٠	٠,٠٠	٢١٤,٩٤٨,٨٠	
اعمال الردم :-										
بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل تربة صالحة للردم من المعاجر العتمدة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواشات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٥,٠٠	م	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٠٤٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٣,٠٠٠,٠٠	
للجزء السفلي (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %)	٥٠,٤٠	م	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	جاري	١,٥٠١,٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠١,٩٢٠,٠٠	
قيمة المادة المحجربة (٣٦ * ١٢٥ * ١٢٥)	٧٩,٧٥	م	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	جاري	٢,٣٧٦,٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٧٦,٥٥٠,٠٠	
علاوة مسافة نقل ٥٥٠م (١,٤٥ * ٥٥٠)	٥,٠٠	م	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	٢٩٨,٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٩,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٩,٠٠٠,٠٠	
استخدام بلدوزر للتججير							١٠,١٣٥,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٣٥,٠٢٨,٠٠	
							١٠,١٣٥,٠٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠,١٣٥,٠٢٨,٠٠	
إجمالي إلى										
فقط عشرة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانية وعشرون جنيها لا غير										

فقط عشرة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون الفا وثمانية وعشرون جنيها لا غير

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الجودة

مهندس استشاري (المساحة)

مهندس استشاري (المساحة)

مهندس استشاري (المساحة)

م / جهاد محمد سعد

م / مصطفى محمد عبد الجواد

م / اسماء علي أحمد

م / خالد مصطفى بدو

م / مختار أحمد عبد العال

م / مختار أحمد عبد العال

م / مختار أحمد عبد العال

٥١٤٩٥

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

م / محمد نصر طبع

٥١٤٩٥

٥١٤٩٥

٥١٤٩٥

٥١٤٩٥

٥١٤٩٥

٥١٤٩٥

[illegible]