

مستخلص رقم (1) جارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية - مرسى مطروح

الحق رقم : 988 / 2023 / 2024

تنفيذ / شركة البوسف للمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى 2024 / 3 / 7

رقم البلد	بيان الأعمال	الكمية بالمت	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
9	بمقتضى العقد اصطلح خرسانة عادية للأساسات والفلانة الانتقائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجزاء لا يقل عن 250 كجم/سم ³	40.00	2,100.00	م3	0.00	19.00	19.00	جارى	39,900.000	0.00	39,900.000	الوحات المشروع متواجدة. كرفان غير متواجد . حيز مبلغ 500000 لحن وردة تنتج الاختبار لاجل للمرأه تهيئتها لمرحله العمل
10	بمقتضى العقد توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بقوى حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ١٢٠ كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عدى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة التوسيطات فوروم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطبقي للخرسانة لتتوصل على اسطح اسفل للأسطح الطعارة وكل التفتريات اللازمة ومعالجة وعلى أن تحمل الخرسانة رقبه لا تقل عن ١٥٠ كجم/سم ³ على أن يعطى الرمل والركام والخرسانة النجدة حدود المواصفات القياسية المصرية والتوريد المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة لتتوصل على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة لتعمر واستدامة شدات معينة خاصة لتتوصل على أقصى جودة سطح وسعر لا يتحمل حديد التسليح وكل ما يترتب منه العمل نهوا كحدا لاصول الصناعة والرسومات والتعليمات المهندس المشرف.	361.00	3,325.00	م3	0.00	50.00	50.00	جارى	166,250.000	0.00	166,250.000	
12	بمقتضى العقد توريد وتركيب ورش التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكويري والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات لخطاه والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لتكك الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يترتب منه العمل كحدا لاصول الصناعة والرسومات والتعليمات المهندس المشرف.	39.00	44,000.00	طن	0.00	6.00	6.00	جارى	264,000.000	50,000.00	214,000.000	
14	بمقتضى العقد توريد وعمل طبقة عازلة للترطوبه من الاسوسمات المسلح سمك ٤ سم ولفة تشمل الدخان بقليلتين اسفلها وعلى ألا يقل التركيب بين الشرائح عن 20 سم	920.00	105.00	م2	0.00	360.00	360.00	جارى	37,800.000	0.00	37,800.000	
16	بمقتضى العقد توريد وتنفيذ رمل مثبث بالاسمنت اعطى طبقات العزل على الابلق محتوى الاسمنت البورتلاندى العدى عن 150 كجم/م3 لكل 3م ³	15.00	800.00	م3	0.00	6.00	6.00	جارى	4,800.000	0.00	4,800.000	
17	بمقتضى العقد توريد وتركيب فواصل منع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحواض البريق عند فواصل التمدد بين اجزاء البريق والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتتفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	100.00	220.00	م ط	0.00	95.00	95.00	جارى	20,900.000	0.00	20,900.000	
الاجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (1) (فقط قدره اربعمئة وثلاثة وثمانون الف و ستمئة وخمسون جنبها لا غير)												
483,650.000												
533,650.000												
50,000.000												
0.000												
483,650.000												

المراجعة الفنية

عن الشركة الخفظة

الاستشاري العام للمشروع

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / جابر ابراهيم

التوقيع

مهندس / احمد ابو عافية

التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري

المهندس / رنا فودة

التوقيع

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسنى فياض

التوقيع

تدرياً فى سنة 2023

قرين

ينطبق على المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بمك الشروط أعمدت من

مدير المصلحة

تدرياً فى سنة 2023

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا (الاسكندرية- مرسى م

عبد مهندس / هانى محمد محمود ط

٢٠٢٣

