

المشروع : أعمال تطوير و رفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول ٥ كيلو بداية من الكم ١٥ حتي الكم ٢٠


كمية الردم في الجزيرة الوسطي

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	كمية الردم التراكمية (م ^٣)
0+000	0.00	60.55	0.00
0+025	4.00	100.00	100.00
0+050	4.16	104.00	204.00
0+075	2.48	62.00	266.00
0+100	2.00	50.00	316.00
0+125	3.28	82.00	398.00
0+150	2.88	72.00	470.00
0+175	4.32	108.00	578.00
0+200	5.52	138.00	716.00
0+225	5.44	136.00	852.00
0+250	3.28	82.00	934.00
0+275	4.24	106.00	1,040.00
0+300	1.92	48.00	1,088.00
0+325	2.72	68.00	1,156.00
0+350	1.92	48.00	1,204.00
0+375	2.48	62.00	1,266.00
0+400	4.16	104.00	1,370.00
0+425	2.88	72.00	1,442.00
0+450	1.92	48.00	1,490.00
0+475	1.68	42.00	1,532.00
0+500	2.56	64.00	1,596.00
0+525	1.68	42.00	1,638.00
0+550	1.60	40.00	1,678.00
0+575	1.52	38.00	1,716.00
0+600	1.44	36.00	1,752.00
0+625	1.36	34.00	1,786.00
0+650	2.00	50.00	1,836.00
0+675	4.48	112.00	1,948.00
0+700	4.88	122.00	2,070.00
0+725	2.40	60.00	2,130.00
0+750	3.28	82.00	2,212.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المشروع : أعمال تطوير و رفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول ٥ كيلو بداية من الكم ١٥ حتي الكم ٢٠

كمية الردم في الجزيرة الوسطي

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	كمية الردم التراكمية (م ^٣)
11+975	10.00	250.00	58,215.26
12+000	10.80	270.00	58,485.26
12+025	10.08	252.00	58,737.26
12+050	8.64	216.00	58,953.26
12+075	11.36	284.00	59,237.26
12+100	10.80	270.00	59,507.26
12+125	9.92	248.00	59,755.26
12+150	10.08	252.00	60,007.26
12+175	11.04	276.00	60,283.26
12+200	8.64	216.00	60,499.26
12+225	11.44	286.00	60,785.26
12+250	10.56	264.00	61,049.26
12+275	9.52	238.00	61,287.26
12+300	8.64	216.00	61,503.26
12+325	10.08	252.00	61,755.26
12+350	10.72	268.00	62,023.26
12+375	11.04	276.00	62,299.26
12+400	11.92	298.00	62,597.26
12+425	10.24	256.00	62,853.26
12+450	10.16	254.00	63,107.26
12+475	9.12	228.00	63,335.26
12+500	9.44	236.00	63,571.26
12+525	11.68	292.00	63,863.26
12+550	10.56	264.00	64,127.26
12+575	18.81	470.18	64,597.44
الكمية الإجمالية لردم الجزيرة (م ^٣)			64,597.44

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثامنة بقنا

مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر)
حتى تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول 5 كيلو من الكم 15 حتى الكم 20

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

بند رقم (2) بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالإشتراطات العامة و الخاصة بالمشروع					
المكعب (م3)	سُمك (م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
				إلى	من
10233	0.18	11.37	5000.00	18+180	13+180
10233	إجمالي (م3)				

مهندس الهيئة :-



مهندس الشركة :-



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثامنة بقنا

مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول 5 كيلو من الكم 15 حتي الكم 20

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

بند رقم (3) بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة أساس مثبت				
المسطح (م ²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
			إلى	من
55000	11.00	5000.00	18+180	13+180
55000	إجمالي (م ²)			

مهندس الهيئة :-



مهندس الشركة :-



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثامنة بقنا

مشروع أعمال تطوير و رفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول 5 كيلو من الكم 15 حتي الكم 20

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م


بند رقم (4) بالطن أعمال توريد و فرش أسمنت لزوم إعادة التدوير القائم وفقاً للخطة التصميمية المعتمدة				
المسطح (م 2)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
			إلى	من
55000	11.00	5000.00	18+180	13+180
55000	إجمالي (م 2)			

المساحة (م 2)	كمية الأسمنت بالكجم / م 2	كمية الأسمنت بالطن
55000	28	1540.0

مهندس الهيئة :-



مهندس الشركة :-



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثامنة بقنا
مشروع أعمال تطوير و رفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي
تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول 5 كيلو من الكم 15 حتي الكم 20
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

بند رقم (5) أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1:0.75 كجم/م ²				
المسطح (م ²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
			إلى	من
52500	10.5	5000.00	18+180	13+180
52500	إجمالي (م ²)			

مهندس الهيئة :-



6


مهندس الشركة :-



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثامنة بقنا

مشروع أعمال تطوير و رفع كفاءة وصلة قنا الصحراوي الشرقي بدءاً من تقاطعه مع (طريق الصعيد - البحر الأحمر) حتي تقاطعه مع طريق (قنا - سفاجا) بطول 5 كيلو من الكم 15 حتي الكم 20				
تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م				
بند (6) أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية علي الساخن تدرج 3ب بسمك 5 سم				
المسطح (م2)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة	
			إلي	من
52500	10.5	5000.00	18+180	13+180
52500	إجمالي (م2)			

مهندس الهيئة :-



مهندس الشركة :-

