



رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
							جنيه	جنيه	جنيه	
٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال من الرمل السيليسي التظيف والزلط (٢سم : ١رمل) علي ان يتم ازاله علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم بعد الدمك علي ان يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراش في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥% من اقصى كثافة جافة من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات والاصول الفنية وتعليمات الاستشاري	٣٠٠	م³	٠,٠٠٠	٦٣,٠٠	٦٣	١٨,٩٠٠,٠٠	٠	١٨,٩٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب - ردم برمال نظيفة موزدة للوصول المناسب المطلوبة والسعر يشمل الردم علي طبقات لايزيد سمكها عن ٢٥ سم والرش بالمياه ، وذلك جيدا للوصول الي ٩٥% من اقصى كثافة جافة حسب الاصول الفنية وتعليمات الاستشاري .	١٤٥	م³	٠,٠٠٠	٣٣٦,٠٠	٣٣٦,٠٠	٤٨,٧٢٠,٠٠	٠	٤٨,٧٢٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وفرشة اسفل البرايخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المساة عند مداخل ومخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف علي ان يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم²	٢٢٥٠	م³	٧٨,٥٨	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٩٩٤٥,٠٠	٩٩٤٥,٠٠	٩٩٤٥,٠٠	التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجد
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة fair face لزوم البشوه والحوائط والاسقف للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي ان تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم² ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم³ والفئة تشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح .	٤٥٥٠	م³	٨٠٣,٤٠	٤٢,٢٨	٨٤٥,٦٨	٣,٨٤٧,٨٤٤,٠٠	٠	٣,٨٤٧,٨٤٤,٠٠	المعدات متواجدة لوحات المشروع متواجدة المكاتب متواجدة المهندسون متواجدون المصل متواجد المستلزمات و المهام متواجدة
٦	*اضافة مادة (corroision inhibitor) ٣م لزيادة ال (durability) الي ١٢٠ سنة توريد وتركيب حديد تسليح بالاقطار المطلوبه وبالجهد المطلوبه والفئة تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلكوت عمل الغطاء الخرساني وتختانات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجيهه المصنعه لتحديد التسليح وعلي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشاري والجيهه المالكة للاعتماد قبل التركيب. (مقتان وثلاثون طن)	٥٣٠٠٠	طن	١١٩,٣٦	٦,٢٨	١٢٥,٦٤	٦,٦٥٨,٩٢٠,٠٠	٠	٦,٦٥٨,٩٢٠,٠٠	المسيرة متواجدة والمتابعة مع ادارة المركبات
٧	المتر الطولي اعمال توريد وتركيب بربايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١م وسمك ١م سم من الخرسانة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمن مقاوم للكبريتات + ٣٠٠,٨٠ زلط + ٣٠٠,٤٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل T5 ١٠ للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة بمعدل ١٦٦٦م للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.(تسعة متر طولي)	٤٩٥٠	م.ط	٤٣٩,٢٢	٢٣,١٢	٤٦٢,٤٤	٢,٢٨٩,٠٧٨,٠٠	٠	٢,٢٨٩,٠٧٨,٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤م والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائخ عن ١٠سم (الف وخمسة متر مسطح)	١٠٥	م²	١٤٢٥,٠٠	١٣٠,٥٣	٢٧٣٠,٥٣	٢٨٦,٧٠٥,٦٥	٠	٢٨٦,٧٠٥,٦٥	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد والفواصل الانشائية بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاتار الازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٠٤	م.ط	٧٥٤,٠٧	٣٩,٦٩	٧٩٣,٧٦	١٦١,٩٢٧,٠٤	٠	١٦١,٩٢٧,٠٤	
١٠	عزل للرطوبة لفواصل التمدد sealant توريد وتركيب عازل لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقطيل الفاصل بالجراوت علي ان يتم العمل طبقا لتعليمات الجيهه المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجيهه المصنعة للعزل	٢٢٠	م.ط	٨٦,٥٣	٤,٥٥	٩١,٠٨	٢٠٠,٣٧,٦٠	٠	٢٠٠,٣٧,٦٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستايل ٣٠٠ كجم/م² ذات عرض ٥٠سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد علي ان يتم طبقا لتعليمات الجيهه المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجيهه المصنعة .	٢٤	م²	١٨٠٨,١٢	٩٥,١٦	١٩٠٣,٢٨	٤٥,٦٧٨,٧٢	٠	٤٥,٦٧٨,٧٢	
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة PVC مع تخريم الجزء الطوي من الماسورة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥	م.ط	٦٣٦,٣٥	٣٣,٤٩	٦٦٩,٨٤	٢٨٤,٦٨٢,٠٠	٠	٢٨٤,٦٨٢,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الديش من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لايقل اضلاعه عن ٤٠سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التاكل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجي اجناب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت الخارجي وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / ٣م من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل حتي ٢٠كم ١ كم بالزيادة او النقصان	٥٠٠	م³	٣٧٨,١٦	٣٧٨,١٦	٣٧٨,١٦	١٨٩,٠٨٠,٠٠	٠	١٨٩,٠٨٠,٠٠	
	مسافة نقل حتي ١٣٠كم	١١٠	م³	٠	٣٧٨,١٦	٣٧٨,١٦	٤١,٥٩٧,٦٠	٠	٤١,٥٩٧,٦٠	
بند مستحدث ١	توريد وتركيب برج كهرباء ضغط متوسط (برج شد) رسم ١٢/١١ حسب مواصفات شركة الكهرباء والبرج يشمل اعمال الحفر ونجارة وصب القاعدة الخرسانية للبرج وكل مايلزم لاتمام العمل حسب المواصفات	٩٤٢٥٠	عدد	٠	٢,٠٠	٢	١٨٨,٥٠٠,٠٠	٠	١٨٨,٥٠٠,٠٠	
بند مستحدث ٢	توريد وتركيب سكة كهرباء ضغط متوسط ثلاثية وتثبيتها علي ابراج الكهرباء والبند يشمل توريد وتركيب العوازل الكهربائية والاقواس الحديدية وكل مستلزمات السكة من اسلاك وخلافه حسب مواصفات شركة الكهرباء وكل ما يلزم لاتمام العمل حسب المواصفات	١٠٢٣٧٥	عدد	٠	٢,٠٠	٢	٢٠٤,٧٥٠,٠٠	٠	٢٠٤,٧٥٠,٠٠	
بند مستحدث ٣	توريد وتركيب كابل كهرباء جهد متوسط ٢٢/١٨ قطاع ٢٤٠*٣ مم كابل المونيوم معزول بمادة مظقة نهائي ومسلح والبند محمل عليه الحفر والردم وتوصيل النهايات والاطراف وكل مايلزم لانتهاء العمل	٢٤٣٣	م.ط	٠	١٧٥,٠٠	١٧٥	٤٢٥,٧٧٥,٠٠	٠	٤٢٥,٧٧٥,٠٠	
بند مستحدث ٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي (يدوي) بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	م³	٠	٦٣,٠٠	٦٣	٧,٥٦٠,٠٠	٠	٧,٥٦٠,٠٠	
بند مستحدث ٥	توريد وتركيب مواسير HDPE (بولي ايثيلين عالي الكثافة) بقطر ١٢ بوصة حسب المواصفات والبند يشمل اللحام والحفر وعلي طبقة من السن المخلوط تحت المواسير والردم فوقها لمسافة ٥٠سم ورمد المواسير بالرمل الناعمة وكل ما يلزم لاتمام العمل	٢٣٠٠	م.ط	٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠	١,٢٦٥,٠٠٠,٠٠	٠	١,٢٦٥,٠٠٠,٠٠	

الاجمالي فقط وقدره ستة عشر مليون ووثلاثمائة وتسعون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها و واحد وستون قرشا فقط لا غير



مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
التوقيع /
م / مصطفى عبدالجواد

المحاسب

مدير عام الطرق
التوقيع /
م / مشيرة السيل

مدير المشروع

التوقيع /
م / احمد شاهين

المهندس المقيم (استشاري مسترا)
التوقيع /
م / احمد شاهين



رئيس الإدارة المركزية
م / منصر جابر طيخ

يعتمد

التوقيع /