



مستخلص جاري (رقم 1) : عملية أعمال توسعة وإنشاء عدد 3 بوابخ على طريق ترعة كوم امبو كم (200+6, 200+3, 200+15)
ضمن أعمال رفع كفاءة طريق ترعة كوم امبو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة الجيزة
تنفيذ شركة بترول

العقد رقم (2023/1659) 2024 مع شركة بترول تاريخ 6/4/2024 عن المدة من 2024-6-5 حتى 2024-7-5

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
		قرش	جنيه								
1	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	0	80	م3	0	7,151	7,151	572,080.00	0.00	572,080.00	1- مدير المشروع وفريق العمل (متواجد). 3. لوحات تعريف المشروع (متوفر). 4. تأمين سلامة المرور (متوفر). 5. البرنامج الزمني (متواجد). 6. التقرير المبني وتقرير ضبط الجودة (متواجد). 7. التقرير الشهري والاسبوعي (متواجد). 8. المعمل + المعدات متواجد. 9. المستلزمات والمهمات متواجدة. 10-تراجع المحملات بمعرفة الادارة
2	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة خالية او تربه زلطيه مورهه من خارج الموقع للوصول لمنسوب التأسيس وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل 40 كم يتم احتساب علاوه 1 جنيه لكل كم زياده	0	160	م3	0	5,607	5,607	897,120.00	0.00	897,120.00	
3	المتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2 : 1 مورهه من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	0	330	م3	0	2,050	2,050	676,500.00	0.00	676,500.00	
3	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات و البلاطات الانتقاليه مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 250كجم /سم2 و لا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	0	2100	م3	0	123	123	258,300.00	0.00	258,300.00	
4	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات و البلاطات الانتقاليه والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوي الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم/سم2 والسعر لا يشمل حديد التسليح .	0	2850	م3	0	200	200	570,000.00	0.00	570,000.00	
5	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط سائده مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 و اجهاد لا يقل 350 كجم/سم3 .	0	3600	م3	0	126	126	453,600.00	0.00	453,600.00	
6	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة لنجزء العلوي المصبويه في الموقع cast insitue مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 و اجهاد لا يقل 350 كجم/سم3 والسعر لا يشمل حديد التسليح	0	3250	م3	0	53	53	172,250.00	0.00	172,250.00	
7	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للبريخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	0	44000	طن	0	93	93	4,092,000.00	0.00	4,092,000.00	
8	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان و جهان علي البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهو كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و علي المقاول اعتماد المواد قبل التنفيذ و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا و القياس الهندسي و طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	0	60	م2	0	536	536	32,160.00	0.00	32,160.00	
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	0	220	م.ط	0	167	167	36,740.00	0.00	36,740.00	
الإجمالي الكلي (سبعة مليون وسبعمانه وستون الفا و خمسون جنيها مصريا فقط لا غير)											7,760,750.00

روجع فرجد على صحه

تحريرا في سنة 20

المقاول (بروجت)

مدير المشروع / احمد حجاج

مهندس المشروع م / محمد سعيد
مدير ادارة المشروع م / ايهاب محمد

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام التنفيذ والصيانة

م / انهي حسين الجوب

يقتد

المنطقة الاولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى محمد عبد الجواد