

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالوحدة	الكمية طبقا للمقاسة	مقدار العمل السابق لإجرائها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليول المروية البيضاء على المسفلن (Extruder) سم ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٢٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة الكسب التيتانيوم ٦ % وبوردرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمدة الرابعة ٢٠ % والمواد المثلثة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط إثنان وعشرون ألف ومثلثة ومثلون متر مسطح لا غير)	٢م	450.00	22,003.50	18,700	1,065	19,765	8,894,250.00	0.00	8,894,250.00	إجمالي تطبيق نصوص العقد - مهتمس العملية متواجد - قس العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - جواحي خصم ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي - الجزئي الخاص بالأعمال المنقذة - المحتمات بمعرفة قطاع التنفيذ والمنطق .
٢	بالمتر المربع توريد وتنفيذ أعمال تخطيط الطريق بالبوليول المروية البلاستيكية ذات المكونات سم ٢.٤ مم بنظام EXTRUDER باللون (الأصفر أو الأبيض) لتخطيط المنطقة (المحاور) كالاتي: مركب (A) بنسبة ٩٨ % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة ٢ % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المكونات على المواصفات الآتية: - لا تقل نسبة ثاني الكسيد التيتانيوم عن ١٠ % - - لا تقل نسبة المادة الرابطة (الرين) عن ٢٠ % يضاف للمركب (بوردرة الزجاج) بنسبة ٢٠ % طبقا للمواصفات الأوروبية مواد مثانة ومضخبات وإضافات في حدود ٥٠ % كثافة المركب ما بين ١.٨٥ كجم/لتر إلى ٢ كجم/لتر المواصفات الفنية للمركب:- درجة التصوع (LF6) = 0.85 طبقا للمواصفات الأتشي (EN1871) - الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقوم درجات الحرارة العالية - درجة الانعكاس لاتقل عن ٢٠٠ مثلي كثنيل عند وضع الدهان على الطريق المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعدات الثقيلة. - يتم التنفيذ عن طريق (EXTRUDER) لتحقيق السمك المطلوب على أن يكون عرض الخط ١٥ سم ويكون (٤ مدهون + ٨ م بدون دهان) (يضاف بوردرة زجاج بنسبة ١٠ % من الوزن البوليول اللازمة لدهان متر مربع من المدة أثناء عملية الدهان) يتم التنفيذ طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة متر مسطح لا غير)	٢م	650.00	7,898.50	5,225	865	6,090	3,958,500.00	0.00	3,958,500.00	
٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان الحواجز الخرسانية بالبوليول المروية على البارد باللون الأبيض والأودو ويتم تحديد المسافات باستخدام الليزر والفتحة لشملة كل مايزم تنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط خمسة آلاف ومثلثان وعشرة متر مسطح لا غير)	٢م	185.00	16,500.00	5,210	9,480.00	14,690	2,717,650.00	0.00	2,717,650.00	
إجمالي الأعمال بالمستخلص جاري ٣ (فقط مليونان وسبعمئة وخمسة وتسعون ألفا وثلاثمئة جنيها مصريا لا غير)											
الإجمالي (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وأربعمئة جنيها مصريا لا غير)											
15,570,400.00											

تجلى ٧٠٥ م
ملاحظة
١٢٠٠ م
مبلغ ١٠٠ م

تصريح: ١ / ١ / ٢٠٢٤

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية
٣٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة مشروعات القطاع

مدير المشروع

الشركة المنفذة

شركة سبب