



رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جارى نهائى	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-7	الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المتناسب المطلوبه ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصى كثافته وإزالة أي تربة مفككة او ردم ان وجدت ونقل ناتج الحفر الي المكان المحدد بالموقع ونقل ناتج الحفر الزائد الي الأماكن المعتمده والمخصصه لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الاستشاري .	3م	2887,00	2887,00	2887,00	جار	129910,00	0,00	129910,00	تأمين سلامة اطراف وتواجد لوحات المشروع متواجده
2-7	كالبنيد السابق ولكن حفر في صخر	3م	9090,00	9090,00	9090,00	جار	864025,00	0,00	864025,00	الجدول للزمن متواجد
3-7	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط ( 2 : 1 رمل) علي ان يتم انزاله علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك علي ان يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن 95% من أقصى كثافته جافه من اختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الاستشاري.	3م	5199,00	5199,00	5199,00	جار	1320745,00	0,00	1320745,00	المهندسون متواجدين التقارير الاساسية - المرحله -
6-7	توريد وصب خرسانته عادية بالسمك المطلوب والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات.	3م	600,00	600,00	600,00	جار	1125000,00	0,00	1125000,00	المهندس (متواجد) مدير المشروع وخريفه متواجدين
7-7	أسفل اليربيخ بإجهاد 25 ميجا باسكال وتوريد وصب خرسانته مسلحه والفنه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والسقالات وتشمل إضافات النفاذية والاستدامة والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والإختبارات وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للخرسانة الجاهزه علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب.	3م	3335,00	3335,00	3335,00	جار	1500750,00	0,00	1500750,00	المعدات متواجده وثائق التأمين ساريه
7-7	خرسانة مسلحه لليربيخ بإجهاد 45 ميجا باسكال وتوريد وتركيب حديد تسليح بالإقطار المطلوبه وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتختات الحفاظ علي المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه لحديد التسليح علي ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الاشراف من الاستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل التركيب.	طن	57,00	57,00	57,00	جار	151000,00	0,00	151000,00	السياره متواجده بمحرفه اللاه المستلزمات والمهمات متواجده
8-7	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربة علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	2م	682,00	682,00	682,00	جار	51832,00	0,00	51832,00	
9-7	بالمتر الطولى توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستائل كثافة 300 كجم / 2م ذات عرض 50 سم والبند يشمل النقل والتقطيع والفرد علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه.	2م	10,00	10,00	10,00	جار	330,00	0,00	330,00	
10-7	توريد وتركيب عازل (سيكا فلكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقفيل الفاصل بالجراوت علي أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجبهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجبهه المصنعه للعزل.	2م	44,00	44,00	44,00	جار	12760,00	0,00	12760,00	
11-7	توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي بارتفاع 32 سم وسمك لا يقل عن 0.7 سم والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يماثله وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجه .	م/ط	0,00	0,00	0,00	جار	0,00	0,00	0,00	
	أ. فواصل الانشائية ( سويلينج بار دويل بارتفاع 2 سم وسمك 1 سم )	م/ط	119,00	119,00	119,00	جار	0,00	0,00	0,00	
	ب. فواصل التمدد (ووتر ستوب)	م/ط	119,00	119,00	119,00	جار	0,00	0,00	0,00	
						جار	0,00	0,00	0,00	
						جار	57120,00	0,00	57120,00	
						جار	20084727,00	0,00	20084727,00	
						جار	98151809,00	0,00	98151809,00	



التوقيع

الشركة المنفذه	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الاعمال الصناعيه (مكتب الرالد)	استشاري الهيئة (SPECTRUM)	الاستشاري العام (Systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري				
مدير المشروع التوقيع	م/ عاطف حمدي	التوقيع	مدير المشروع التوقيع	التوقيع / 15/5	مدير المشروع التوقيع	محاسب التوقيع	مدير عام الشؤون الماليه التوقيع	مدير عام مشروعات الطرق التوقيع	يعتمد
م/ محسن محمود	م/ عاطف حمدي	م/ حسن محمود	م/ أسماء علي احمد	م/ مشيرة السيد عبدالله	م/ مصطفى عبدالجواد	م/ مشيرة السيد عبدالله	م/ مشيرة السيد عبدالله	م/ ناصر محمد نصر طيبخ	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى