

مذكرة بخصوص فروق اسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

رقم المستخلص	م ٧ جاری
تاریخ المستخلص	من ٢٠٢٤/٧/٥ الى ٢٠٢٤/٨/٣١

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (يوليو ٢٠٢٤)	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال (أغسطس ٢٠٢٤)
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
السولار	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٥٤١,٥
الاسمنت	٢٥٣,٤	٣٩٣,٩	٤٤٦
الحديد	٤٤٢,٢	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩
حديد القطاعات	٢٩٣,٣	٩٦٢,٥	٩٩١

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	شهر تنفيذ الاعمال	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات * نسب التغير	اجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض او الخصم
رقم البند	منطوق البند	الوحدة	سعر البند طبقا للتفاوض								
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٨٤٥	١٣٢٣,٠٠	٥٠٨٦٩٣٥,٠٠	السولار	٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣	٢٦٩٦٠٧,٥٦
				٥٠٨٦٩٣٥,٠٠	الأسمنت	٧	%٢١,٤٠	٢٥٣,٤٠	٣٩٣,٩٠	٠,١١٩	٠,١١٩
٢١	ب/٧-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٣٨٤٥	١٩٥٩,٠٠	٧٥٣٢٣٥٥,٠٠	السولار	٨	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣	٣٩٩٢١٤,٨٢
				٧٥٣٢٣٥٥,٠٠	الأسمنت	٨	%٢١,٤٠	٢٥٣,٤٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٦٣	٠,١٦٣
٢١	ب/٧-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٧٠٠	١٩٨٩,٠٠	١٣٩٢٣٠٠,٠٠	السولار	٧	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣	٧٣٧٩١,٩٠
				١٣٩٢٣٠٠,٠٠	الأسمنت	٧	%٢١,٤٠	٢٥٣,٤٠	٣٩٣,٩٠	٠,١١٩	٠,١١٩
		٧٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠٠,٠٠	السولار	٨	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣	٣٧١٠٠,٠٠
				٧٠٠٠٠٠,٠٠	الأسمنت	٨	%٢١,٤٠	٢٥٣,٤٠	٤٤٦,٠٠	٠,١٦٣	٠,١٦٣
٢٦	بالطن توريد وتسجيل وتركيب ورص اسياح حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠٠٠	٤١٢,٠٠	١٤٨٣٢٠٠٠,٠٠	السولار	٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٧	٤٠٠٤٦٤,٠٠
				١٤٨٣٢٠٠٠,٠٠	الحديد	٧	%٦٥,٠٠	٤٤٢,٢٠	١١٢٨,٩٠	١,٠٠٩	١,٠٠٩
		٣٦٠٠٠	٦١٠,٠٠	٢١٩٦٠٠٠٠,٠٠	السولار	٨	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٧	٥٩٢٩٢٠,٠٠
				٢١٩٦٠٠٠٠,٠٠	الحديد	٨	%٦٥,٠٠	٤٤٢,٢٠	١١٢٨,٩٠	١,٠٠٩	١,٠٠٩
٢٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدوله لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفئة تشمل (الكابلات -الاكسسوارات-الاجرية-الانكورز- الويدجز) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	١١٠٠٠٠	٩٠,٠٠	٩٩٠٠٠٠٠,٠٠	الحديد	٧	%٤٥,٠٠	٤٤٢,٢٠	١١٢٨,٩٠	٠,٦٩٩	٦٩٢٠١٠٠٠,٠٠
				٩٩٠٠٠٠٠,٠٠	السولار	٧	%٥,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٢٧	٠,٠٢٧
الاجمالي العام ٤٨١٩٦٥٢٩,١٠											