

رقم البند	نوع العمل	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه		أجراؤه	خلال المدة	تمت حتى الان		جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال الحفر :-										
7	بالمتر المكعب اعمال حفرياستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عد التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكه الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذيه مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقابل العمومي او نقل التربة الصالحه الزائده الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعاده تشغيلها وذلك لمسافه ٥٠٠ م مع التسويه والارنكه لجوانب الحفر طبقا للقطاعات التصميميه والنموذجيه والقطاع الطولي والرسومات التفصيليه المعتمده والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل مايلزم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والموصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوه ١.٠٥ جنيه عن كل 1 كم - يتم احتساب علاوه ٢ جنيه / م ٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل (فقط مائه اثنان وتسعون الف وخمسمائه متر مكعب لا غير)	26.70	م3	0.00	14,206.00	14,206.00	جاري 1	379,300.20	0.00	379,300.20	
2	اعمال الردم :-										
9	بالمتر المكعب اعمال استخدام ناتج حفر في اعمال الردم ومطابقه للموصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسري الترابي والاكتاف (علي ان تكون نسبته تحمل كليفورنيا طبقا للهيئة القومية للسكه حديد مصر) ورشها بالمياه الاصويليه للوصول الي نسبته الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهرسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥% من الكثافه الجافه القصوي ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصنائه وكراسه الشروط وموصفات الخاصه لسكه حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف . السعر لايشمل قيمه ماده المحجريه عل ان يتم سداد القيمه للشركه المصريه للتعدين وإداره واستغلال الحاجر والملاحات بمعرفه الهيئة القومية لسكه حديد مصر . مسافه النقل حتي ٢ كم - يتم احتساب علاوه ١.٤٥ جنيه لكل ١ كم زياده - في حاله وجود مدقات في مسافات النقل يتم اضافته ٣ جنيه علي مسافه ١٢ كم في المدق وعند التغير في طول المدق وتند التغير في طول المدق يتم احتسابها نسبته وتناسب	34.00	م3	0.00	54,572.00	54,572.00	جاري 1	1,855,448.00	0.00	1,855,448.00	
5	تكاليف اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقا للملحق 1										
		2,750.00	م3	0.00	21.00	21.00	جاري 1	57,750.00	0.00	57,750.00	
الأجمالي											
								2,292,498.20	0.00	2,292,498.20	
	فقط مليونين ومئتان واثنين وتسعون الف واربعه مائه وثمان تسعون جنيها وعشرون قرش فقط لا غير										
								2,292,498.20	0.00	2,292,498.20	

الشركه المنفذه
م/ مصطفى ابو حجازي

مهندس استشاري (المساحه)
م/ مختار احمد عبد العال

مهندس / استشاري الجودة
م/ خالد محمد بدر

مهندس الاستشاري العام
م/ راضي محمود العجمي

مهندس الهيئة
م/ ايمن محمد السيد

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/ مشيرة السيد عبدالله

تحرير ا في : سنة 2023

رجوع فوجد على صحة

أقر بأن هذا الحساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة

المحاسب /

جنيه

قرش

يبدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

يعتمد ...

رئيس الاداره المركزيه

م / نصر محمد نصر طيبخ