

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

٢م ٦٢٧,٧٨٨٤

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	العرض	طول	الى	من	
٣١٠٣,٤٠	٩,٤٦	٣٢٨	٤٢٧+٥٠٠	٤٢٧+١٧٢	القطاع الأول
٣١٠٣,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣٧٣١,١٨٨٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٩٨,٤٠	٠,٣٠	٣٢٨	٤٢٧+٥٠٠	٤٢٧+١٧٢	القطاع الأول
٩٨,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٩٨,٤٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخطوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الأعمال بتاريخ
١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الاتي :-

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	٤٢٥+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	الاسكندرية

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات اتجاه الاسكندرية
القطاع من المحطة ٢٥٠+٢٧ إلى ٢٧٠+٢٧

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجملى
٣	اعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٣م			
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣		٣٢٠٣٧,١١	٩٧,٥	٣٠,١٢٣,٦١٨
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣		١٣٧٣٩,٥٤٩	١٠١,٤	١٠,٣٩٣,١٩٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم		٤٥٧٧٦,٦٥٩	٢٢٨	١٠,٤٣٧,٠٧٨
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية		٤٥٧٧٦,٦٥٩	١٣	٥٩٥,٠٩٧
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٨٢٠٠,٠٠٨	٤٥٧	٣,٧٤٧,٤٠٤
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقديمات للحمايات والمويل الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣ م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٦٤	٢٦٦٥,٢٠	٧,٠٣٠,٦١٣
	الاجملى				٢٠,٤٠٠,٠٠٠
	(عشرون مليوناً جنيه مصري فقط لا غير)				

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم


مدير المشروع المقاول

م/ هاشم مختار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٦٠٠+٢٥٤ الى الكم ٦٠٠+٢٧٤ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات.

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠) بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩/١/٢٠٢٣ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي مدير مشروع-الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس/ شريف الهواري مدير مشروع-شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٩/١/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- شريف طه هوارى

٢- [Signature]

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الكم ٦٠٠، ٢٧٤ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

إسم الشركة المنفذة: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠)

قيمة التعاقدية : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٣/١/٢٩

تاريخ النہو طبقا للتعاقب : ۲۰۲۳/۹/۲۸

المطلوب: مد مده العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٣/٢٨

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للاسباب الاتيه :-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ بمد جميع التعاقدات

الجارى تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات

العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة

المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهي كالتالي :

- عدم توافر المواد الخام

- عدم توافر قطع غيار المعدات

إعداد مهندس :

مدير عام (صيانة/التنفيذ) ..

[illegible]

وليس الإدارة المركزية تلتزم الخطة:

رأي الإدارة القانوني

பெண் அல்லாதவர்கள்

.....

ایستادہ... کی... فیروزہ...

٤
١- رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

.....**رجسٹر کیا گیا ہے**.....

ع عن مواصلة المشروع؟ وماذا

5072-1-11 21/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٤٥، ص ١٧٨

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

عدم توازن مصالح دوله

2. 15. 15 _____

1385299

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

فرع الإصدار : المركز الرئيسي

اصدار 2051/2024

رقم الوثيقة :

اسم المشترك : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات
العنوان : الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام
المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية : تأمينا على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء عاملين لدى المشترك مقسمين كالاتى: عند 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (1300 / 2022 / 2023) تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 425,600 إلى الكم 427,600 بطول 2 كم اتجاه الاسكندرية , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2024/2422, والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر.

مدة التأمين	حساب الاشتراك
من : 20/02/2024	الإشتراك الصافى : 477.00
حتى : 19/02/2025	نصف الدفعة النسبية : 4.77
	الضريبة النوعية : 11.60
	مصاريف الاصدار : 102.34
	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف : 2.86
	إشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف : 0.95
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.48
	اجمالى الاشتراك : 600.00
	قطر ستمائة جنيه مصري
حدود التغطية :-	

التغطية	الحدود للفرد
الوفاة نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الكلى المستديم نتيجة حادث	طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد
العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث	طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة
العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث	غير مغطى
ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث	غير مغطى

أحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
أحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

قطر مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري 130,000.00 جم
قطر مائة وثلاثون ألفا جنيه مصري 130,000.00 جم



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com



E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

تحرير في : 20/02/2024

تاريخ الطابعة : 20/02/2024

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

مصطفى محمد مصطفى

كود المنتج : 23697

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - Sidi
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شامو فؤاد - عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش امل البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطنة ١/٢ شارع المأمون ومحمود مدق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الاسماعيلية : شارع شين برج الاندلس - أمام الدورية المالىة
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بى تك نيكوش النيل - دمياط

1385300

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

إعداد: رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4

1385301

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الايراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و النتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمل التطهير و/أو اعمل التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغضى أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



20/02/2024 : تحرير في

20/02/2024 : تاريخ الطباعة

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mawz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - البقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦١ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1385302

مطالبة مبداء

إصدار

نوع الإصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 2051/2024

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المشترك : شركة داريو للمقاولات العامة و الإنشاءات

العنوان : الإسماعيلية - مركز النيل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 20/02/2024

إلى : 19/02/2025

العملة : جنيه مصري

جم	477.00	:	الإشتراك الصافي
جم	4.77	:	نصف الذمعة النسبية
جم	11.60	:	الضريبة النوعية
جم	102.34	:	مصاريف الإصدار
جم	2.86	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
جم	0.95	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
جم	0.48	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
جم	600.00	:	إجمالي الأشتراك
فقط سبعة جنيه مصري			



تحريرا في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

47.70

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4



وثاق للتأمين التكافلى - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

٢٠٥١
٢٠٢٤

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناء على البيانات والاقراءات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الى الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة يتفق عليها، اية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولا : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الى المستفيدين الوارد بينهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحديد مستفيدين ، على انه إذا توفي المشارك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الى باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانيا : في حالة العجز الكلى المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية:

- فقد ابصار العينين نهائيا
- فقد الساقين او القدمين
- فقد ذراع وقدم
- فقد يد وقدم
- فقد الذراعين او اليدين
- فقد ذراع وساق
- فقد يد وساق

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا.

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتترك مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	٢- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		١- الأطراف العليا
		الايمن	الايسر	
%٥٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%٥٠	%٦٠	الفقد الكامل للذراع او اليد
%٤٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لحركة الكتف
%٣٠	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المرفق
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المعصم
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الركبة	%٢٥	%٣٠	الفقد الكامل للإبهام و السبابة
%١٥	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة
%٨	الفقد الكامل لحركة ابهام القدم	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الابهام
٣- الكسور		%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الابهام والسبابة
%٣٠	كسر لم يلتحم بالساق	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للإبهام فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالقدم	%١٠	%١٥	الفقد الكامل للسبابة فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالرسغ	%٨	%١٠	الفقد الكامل للوسطى فقط
%٢٥	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%٧	%٨	الفقد الكامل للبصر فقط
%١٠	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%٦	%٧	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	٤٠ %	صمم احدي الاذنين	١٥ %
انكماش طرف سفلي خمسة (٥) سنتيمترات على الأقل ...	١٥ %	الفقد الكامل لعين واحدة	٣٥ %

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .
- لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعا : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ، ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني: الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الى نوعين:

أولا : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

- الوفاة الطبيعية
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التآمر ضد نظام الحكم
- الاخطار الذرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وإدراك او عن غير وعي وإدراك .
- تعمد المشترك إصابته نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانيا : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

- ١- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن)
والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .
- ٢- الإرهاب والتخريب
- ٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول
- ٤- السفر على الطائرات الخاصة
- ٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم.
ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة

الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدى الى الإصابة فتؤدى الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث او أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين باي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفض مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداذه.

البند الخامس: سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

البند السادس: الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة

أيام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عنراً مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك او المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مندوبها المكلف بذلك بفحص المشارك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلتزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة او اخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادى عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

- طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للاتي:
- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفقتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفقتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشاركين بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
 - تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 - يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
 - يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
 - في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
 - في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
 - مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفقتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفقتها مضارباً .
- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر : يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٤. ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:
- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويوبى ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتركااتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
- أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني
- هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر كل من:-
١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٩
- موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٠

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلى

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

٢٠٥١
٢٠٢٢



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلى - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

1385288

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المسببة بهذه الوثيقة أو أي سلاحي لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2422/2024	إصدار
اسم المشترك أو المشتركين :	شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات	
العنوان :	الإسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقولة :	تأميناً على عدد رقم (1300 / 2022 / 2023) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكيريتي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 425.600 الى الكم 427.600 بطول 2 كم اتجاه الإسكندرية	
موقع العمل :	قطاع (العلمين - فوكة) اتجاه الإسكندرية	
مدة التأمين :		
أ - بداية تـلا عمل :	يبدأ التأمين في : 2024/02 20	
ب - بانتهاء تـلا عمل :	وينتهي في : 2025/02 19	
سـ يـانـتـهـي تـلا عمل :	تبدأ من : وتنتهي في :	
سـ يـلـغ التـأـمـن :	20.000.000.00	فقط عشرون مليوناً - جنيه مصري
نـمـ الـأـول :	الأضرار المادية	
نـمـ التـأـمـن :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحريرا في 20 02 2024

اسم المستخدم هاني عصف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع صدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

1385289

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاوله (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -
30 % من اجمالي مبلغ التأمين	20,000,000.00 جم	2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير مغطى
-	20,000,000.00	اجمالى مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض (1)	الاخطار الضيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / عمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسئولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية - 1-1 للشخص الواحد - 2- مهما كان عدد الأشخاص - 2- الأضرار المادية للممتلكات -
20 % من كل حادث بحد ادنى حد 40,000	200,000.00	
400,000.00		اجمالى التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركه وثاق للتأمين التكافلي - مصر

20 02/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Ahsa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدي جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف ابو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تلك كورنيش النيل - دمياط

1385290

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

حساب الاشراف

ج	1.761.00	الاشتراف الصافي
ج	96.86	نصف الدفعة السنوية
ج	26.10	الضريبة النوعية
ج	100.19	مصاريف اصدار
ج	10.57	رسم الاشراف والرقابة ستة في الألف
ج	3.52	اشتراف صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
ج	1.76	مقتضى خدمات مراجعة واعتماد واحد في الألف
ج	2,000.00	احد اشراف الاشراف

يحتسب حسب لائحة الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.

و يحتسب الملاحق التالية والمذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

20/02/2024

تحريري في

هاني عاطف

اسم المستند



1385291

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السطو و / او السرقة بالاكراه على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتناء الملح على
الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامة لوثيقة جميع اخطار المقاولين ان الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسطو
شرط الاطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط
والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحصن
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع QR-CODE
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر او المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المتعدد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

20/02/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستند



1385292

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 20 02 2024

اسم المستخدم

هي عصف



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصندق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسيين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سودي جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / ٢ شارع المأمون وسعيد صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنثس النيل - دمياط

1385293

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلاسل تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظاتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للحبس والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد اشتمت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .



تحريرا في 20/02/2024

اسم المستخدم هاني عاطف



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galesh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصندق - الدقي - الجيزة
فرع المهندس : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي صادق - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عيش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1385294

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

- الحد الأقصى لضول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.
- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد
- انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض الممتلكات عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - (2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون معلق باغطية مؤقتة .
 - (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الإنشاء .
 - (5) ان يتم التعليق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التحضيرات .
 - (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
 - عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لبيات اللحام الغازية او الكهربائية .
 - استعمال البنتونمين الساخن .
 - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
 - (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين
 - (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 - (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من المستلكت تحت الإنشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - (12) تعيين مسق امل بالموقع .
 - (13) تركيب نظام يبعد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - (14) تنفيذ حصة حذنه من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - (15) ان يكون فى كل فريق عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين 100,000 جم .

تحريرا فى 20/02 2024
اسم المستخدم هاني عاطف



وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sheblin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندسسين : 20 شارع وادي النيل - الهندسسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع فوزي مoad - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم 2 من الجيش أعلى البنت المسمى الخالجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة 3 / أ شارع المأمون ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طه - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : شارع عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	14/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8231	595	270	251
2	Slope Protection		8167	549	249	
3	250 (kg / cm2)		8543	521	236	(kg / cm2)

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant

m. Adel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	15/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8057	584	265	
2	Slope Protection		8346	511	231	247
3	250 (kg / cm2)		8122	539	244	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8083	522	236	
2	Slope Protection		8217	531	241	241
3	250 (kg / cm2)		8463	544	246	(kg / cm2)
				Average:		244

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

mAdel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	14/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8055	767	347	326
2	Slope Protection		8347	750	340	
3	250 (kg / cm2)		8154	639	289	(kg / cm2)

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab Manger

Eng/ Elsayed safeh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	15/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8154	725	328	312 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8277	636	288	
3	250 (kg / cm2)		8430	708	321	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8073	684	310	330 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8541	679	308	
3	250 (kg / cm2)		8133	820	371	
				Average:		321

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger
Eng/ Elsayed saleh

Consultant

[Signature]

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

Company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	16/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8272	547	248	
2	Slope Protection		8341	618	280	268
3	250 (kg / cm2)		8220	611	277	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8691	549	249	
2	Slope Protection		8410	537	243	264
3	250 (kg / cm2)		7935	661	299	(kg / cm2)
				Average:		266

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab. Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	17/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8067	615	279	
2	Slope Protection		8345	539	244	257
3	250 (kg / cm2)		8167	548	248	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8452	596	270	
2	Slope Protection		8167	647	293	276
3	250 (kg / cm2)		8234	588	266	(kg / cm2)
				Average:		267

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	16/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8371	729	330	
2	Slope Protection		8254	737	334	328
3	250 (kg / cm2)		8067	709	321	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8270	778	352	
2	Slope Protection		8345	730	331	340
3	250 (kg / cm2)		8167	745	337	(kg / cm2)
				Average:		334

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

[Signature]



Lab Manger

Eng/ Elsayed saleh

[Signature]

Consultant

[Signature]



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	17/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8253	791	358	
2	Slope Protection		8183	826	374	356
3	250 (kg / cm2)		8303	743	337	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8249	820	371	
2	Slope Protection		8233	763	346	357
3	250 (kg / cm2)		8192	782	354	(kg / cm2)
				Average:		357

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger
Eng /Elsayed saleh

Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	18/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	7999	579	262	
2	Slope Protection		8183	632	286	272
3	250 (kg / cm2)		8042	593	269	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8205	624	283	
2	Slope Protection		8232	653	296	279
3	250 (kg / cm2)		8189	568	257	(kg / cm2)
				Average:		275

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger

Eng / Elsayed saleh

Consultant

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	20/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8306	560	254	
2	Slope Protection		8371	608	275	257
3	250 (kg / cm2)		8348	534	242	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8255	569	258	
2	Slope Protection		8263	603	273	270
3	250 (kg / cm2)		8209	616	279	(kg / cm2)
				Average:		263

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

[Signature]

Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

[Signature]
m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		


Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	18/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8304	723	328	
2	Slope Protection		8321	800	362	348
3	250 (kg / cm2)		8291	783	355	(kg / cm2)
1	Left side	350 (kg / cm3)	8248	831	376	
2	Slope Protection		8263	805	365	367
3	250 (kg / cm2)		8211	792	359	(kg / cm2)
				Average:		357


comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk





Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	20/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8301	790	358	367 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8292	832	377	
3	250 (kg / cm2)		8273	808	366	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8092	820	371	350 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8183	748	339	
3	250 (kg / cm2)		8162	753	341	
				Average:		359

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	21/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8203	583	264	261 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8192	554	251	
3	250 (kg / cm2)		8174	592	268	

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

[Signature]

Lab . Manger

Eng /Elsayed safeh

[Signature]

Consultant

[Signature]

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	22/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	7932	632	286	272 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8203	576	261	
3	250 (kg / cm2)		8314	591	268	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

[Signature]

Lab Manger

Eng/ Elsayed saleh

Consultant

[Signature]
m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	21/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days


Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8201	839	380	382 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8221	857	388	
3	250 (kg / cm2)		8233	833	377	

comment :-


Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy



QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk



Lab. Manger
Eng/Elsayed saleh



Consultant
mifadel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	22/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8274	810	367	360 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8367	820	371	
3	250 (kg / cm2)		8154	755	342	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab. Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	27/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8185	611	277	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8251	535	242	
3	250 (kg / cm2)		8218	603	273	

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk



Lab. Manger
Eng /Elsayed saleh

[Signature]

Consultant

[Signature]

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	28/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8174	611	277	274 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8048	593	269	
3	250 (kg / cm2)		8090	612	277	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant

m. Adel