



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (309+545)&(309+555)

رقم البند (4)

البند	الوحدة	اليوم	رقم الوحدة	العدد	ملاحظات
باللوم أعمال التزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 ظلمية سحب المياه (كلوتة) و البند يشمل التحفيف طوال فترة التنفيذ					
م	م	اليوم	رقم الوحدة	العدد	ملاحظات
1	م	اليوم	28	28	الإجمالي
2	م	اليوم	28	28	الإجمالي
					الإجمالي
					المنصرف سابقا
					الباقى
					الكمية بالتعاقد
					150.000
					56.000
					0.000
					56.000
					150.000

الهيئة العامة للطرق والكباري


م / رانا فودة

استشاري العام سيسترا

م / أحمد ابو عافية

شركة اليوسف للمقاولات

م / عيسى السيد



Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (309+545)&(309+555)

رقم البند (5)

بالمتر المكعب توريد وصل طبقة إحتلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن 6 حشن 3 حشن 1:1 حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30 % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو يودرة (حارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدك جيدا باستخدام ألت الدك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف .

- مسافة 40م نقل 150 كم.

		رقم اللوحة		3م		الوحدة			
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	التوصيف	م	
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					
	203.776	0.75	4.76	57.08	1	3م	جسم البريخ	CU 309+545	1
	1.091	0.75	4.04	0.18	2	3م	اللسان		
	203.776	0.75	4.76	57.08	1	3م	جسم البريخ		
	1.091	0.75	4.04	0.18	2	3م	اللسان	CU 309+555	2
		الاجمالي							
		409.733							
		0.000							
		المنصرف سابقا							
		الباقي							
		409.733							
		الكمية بالتعاقد							
		500.000							

الهيئة العامة للطرق والكباري


أستشاري العام سيمترا

شركة اليوسف للمقاولات

م / رانا فودة

م / أحمد ابو عافية

م / عيسى السيد



الهيئة العامة للطرق والكباري
للطرق والكباري
(GARB)



Project

Culvert.... STA (309+545)&(309+555)

رقم البند (16)

حالة زيادة محتوى الاسمنت و الجهد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم/ اسمنت (شكارة)
سواء بالزيادة او النقصان (خمسون بالعدد)

البند

الوحدة	العدد	الوصف	الوحدة	رقم الوحدة	عدد شكائر الاسمنت	الإجمالي	ملاحظات
م	1	309+545	العدد	4	3	12	
	2	309+555	العدد	4	3	12	
الإجمالي المنفذ							
المنصرف سابقا							
الباقى							
الكمية بالتعاقد							
						72.000	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/انا فودة

الاستشاري العام (سيستر)

م/أحمد ابو عافية

شركة اليوسف للمقاولات

م/أحمد ابو عافية