



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٦ - ١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠) جاري عن ((عملية رفع كفاءة وتنسيق موقع وتطوير أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية

حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي - نطاق مشروع الحزام الشجري))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠١/٣١ م

لمقابلة بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م والعقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم بند	نوع العمل	الوحدة		الفئة	المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
												مليم	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال تكسير حواجز خرسانية عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م . ط	--	١١٠	٥٠٠٠	١٩٦٩,٥	صفر	١٩٦٩,٥	نهائي	٢١٦٦٤٥	٢١٦٦٤٥	
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ، والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسياخ ١٦Ø٦ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بأماكن متفرقة بأطوال مختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها	م . ط	--	٦٤٠	٤٥٠٠	٢٣٢٣,٦٨	صفر	٢٣٢٣,٦٨	نهائي	١٤٨٧١٥٥,٢	١٤٨٧١٥٥,٢	
٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ ، والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسياخ ١٦Ø٦ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بأماكن متفرقة بأطوال مختلفة الناتجة عن الحوادث وغيرها	م . ط	--	٧٨٠	٥٠٠	صفر	صفر	صفر	نهائي	
	الإجمالي									١٧٠٣٨٠٠,٢	١٧٠٣٨٠٠,٢	

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدقن الشروط

التوقيع

مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
أقر بصحة ذلك :
المقاول /

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله

بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره
ن صرفها إلى المقاول
رئيس
ع إلى المقاول
حظه الفئات
مدت من :
التاريخ : / /
رئيس الإدارة المركزية
المحاسب
المحاسب
التاريخ : / /

١٥٠٠
 ٤٢٨٠٠
 ٢٠٤٧٠
 ٢٢٦٠٧٠

٢٢٦٠٧٠
 ٢٢٦٠٧٠
 ٢٢٦٠٧٠

٤٢٨٠٠
 ٢٠٤٧٠
 ٢٢٦٠٧٠

٢٢٦٠٧٠