

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) عملية تنفيذ اعمال كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العاملين - مطروح) عند كم ١٩١,٥٠٠ بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للطرق والكبارى

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٢٠٢٤/٥/٢٢
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ٢٠٢٤/٥/٢٢
التوقيع /

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/٢٢

عدد المرفقات ()

حصر اعمال

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم ٦٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣٤) بتاريخ (٢٠٢٣/١١/١)

عملية تنفيذ اعمال كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الاقليمى مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العملين - مطروح) عند كم ١٩١,٥٠٠ بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للطرق والكبارى

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد عدد (٢) سيارة بيك اب دوبل كابيه ولايشمل على اى محملات اخرى) طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٤

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



Handwritten signature and a large blue checkmark.

مطلحة : الهيئة العامة للفرق والحيات

السفر

جری الصل ایسا

الطلبات طه ، أو :

٢٠٢٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱} إذن صرف على :

١ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ویرسل اییہ بالخوان الی :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : -

راجع في _____ المصنفة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد صاحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(۴) بحسب

الختم ذو التاريخ

اُذُنْ اَحْرَافْ

الشيكات
البنكية

(۴) قید فی سجل

الشيكات
الجمالية

(۵) أدرج في كشف

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	اللقنة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
المقتر رقم : 2024/2023/635												
بتاريخ : 2023/11/												
مع / النيل العامة للطرق والكبارى												
فى المدة من 2023/11/20 حتى 2024/5/20												
أولا أعمال تجهيز الموقع												
1	بالمرتر الطولى أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسماية وأربعون متر طولى)	٥٤٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	م.ط	٥٤٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	جارى	٢٤٣٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٣٠٠٠,٠٠٠	
ثانيا :- أعمال الكبارى												
١٢	بالمرتر نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل المحلقات والمعدات والأوتاش اللازمة والبند شامل مما جمعيه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (القاهرة الكبرى وضواحيها) (ثلاثة بالمعد)	٠٣,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠٢,٠٠٠	٠١,٠٠٠	٠٣,٠٠٠	جارى	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	
١٣	بالمرتر نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى داخل الموقع والسعر يشمل نقل المحلقات والمعدات والأوتاش اللازمة والبند شامل مما جمعيه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة بالمعد)	٠٣,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جارى	٥٥٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمرتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠سم فى تربة عالية وحمل التشغيل طبقا لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسى الخرسانة المسلحة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم٢ على أن يتم إزالة رءوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسيب للمقلب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات تعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الممرجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على الا تقل اطوال اشبار حديد الخوازيق عن ٦٠متر قطر السيخ داخل المدة (ألف وخمسمائة متر طولى)	٢٥٠٠,٠٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠٠	م.ط	١٤٧٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٧٠,٠٠٠	جارى	٧٩٣٨٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٩٣٨٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمرتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوية للقواعد المسلحة بالعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية واللقنة تشمل تزج اي مياه تظهر فى أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر واللقنة تشمل نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والبند شامل مما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ستة ألف ومئتان وخمسون متر مكعب)	٦٢٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	3م	٢١٦٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢١٦٥,٠٠٠	جارى	٢١٦٥٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢١٦٥٠٠,٠٠٠	يوجد عدد 5 مهندسين و1 مراقب
٢٠	بالمرتر المكعب توريد و ردم برمال نظفية او تربة زلقية خالية من المواد العضوية للاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الآلات الميكانيكية الوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (ألف ومئتان وخمسون متر مكعب)	١٢٥٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	3م	٢٥٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٥٨,٠٠٠	جارى	٤١٢٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤١٢٨٠,٠٠٠	الجدول الزمنى موجود
٢١	بالمرتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يقل عن 300 كجم للمتر المكعب واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم٢ واللقنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس. (ثلاثة مائة وأربعون متر مكعب)	٣٤٠,٠٠٠	٢١٠٠,٠٠٠	3م	٧٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	جارى	١٥٧٥٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥٧٥٠٠,٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية موجودة
٢٣	بالمرتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الاشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم٢ بعد 28 يوم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/سم٢ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللقنة تشمل أعمال الغمر الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف ومئتان وخمسون متر مكعب)	٥٠٨٠,٠٠٠	٢٨٥٠,٠٠٠	3م	١٨٢٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٨٢٦,٠٠٠	جارى	٥٢٠٤١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٢٠٤١٠٠,٠٠٠	المكاتب والمعمل موجود
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والواجهاد طبقا لمطلوبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125جنيه/ 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (450 كجم/سم٢ بعد 28 يوم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم/سم٢)	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	3م	٨٩٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٩٧,٠٠٠	جارى	٢٢٤٢٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٤٢٥٠,٠٠٠	السيارات تراجع الإدارة
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والواجهاد طبقا لمطلوبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125جنيه/ 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (500 كجم/سم٢ بعد 28 يوم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 500 كجم/سم٢)	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	3م	٩٢٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٢٩,٠٠٠	جارى	٣٤٨٣٧٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٤٨٣٧٥,٠٠٠	إجراءات الأمن والسلامة موجودة
٢٤	بالمرتر المكعب خرسانة مسلحة لاعداد والاتفاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم٢ بعد 28 يوم ومحتوى الاسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم٢ اسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرد وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لايشمل حديد التسليح) (ألف ومئتان متر مكعب)	١٢٠٠,٠٠٠	٣٧٠,٠٠٠	3م	٤٣٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٣٩,٠٠٠	جارى	١٦٢٤٣٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٦٢٤٣٠٠,٠٠٠	اللافتات الخاصة بالمشروع موجودة يوجد 2 لافتة
24-أ	علوة نتيجة زيادة الواجهاد الى 450 كجم/سم٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى 500 كجم/سم٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى . (خمسائة ألف ومئتان متر مكعب)	١٢٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	3م	٤٣٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٣٩,٠٠٠	جارى	٥٤٨٧٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٨٧٥,٠٠٠	وثيقة التأمين موجودة
24-ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند 100جنيه للمتر (الف ومئتان متر مكعب)	١٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	3م	٤٣٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٣٩,٠٠٠	جارى	٤٣٩٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٣٩٠٠,٠٠٠	عدم وجود سياج بالموقع لعدم الضرورة
٢٥	بالمرتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعددة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٢٨٠ يوم من الصب بالطبيعة عن 450 كجم/سم٢ والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم /سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى أن تكون الخرسانة ذات سطح الفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة (واللقنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .) (ألف وسبعماية وتسعون متر مكعب)	١٧٩٠,٠٠٠	٣٩٠٠,٠٠٠	3م	٢٨٠,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٥٢٩,٠٠٠	جارى	٢٠٦٣١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٠٦٣١٠٠,٠٠٠	
25-أ	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند 100جنيه للمتر (الف ومئتان متر مكعب)	١٧٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	3م	٢٨٠,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	٥٢٩,٠٠٠	جارى	٥٢٩٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٢٩٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمرتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى ركوبستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزه لمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والازيد محتوى الاسمنت عن ٤50 كجم/سم٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وعلى أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرد وشغل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللقنة لا تشمل توريد وتشغيل ورس حديد التسليح , (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	١٣٣٩٥,٠٠٠	٤٠٥٠,٠٠٠	3م	٤٠٠,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	١٣٦٣,٠٠٠	جارى	٥٥٢٠١٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٥٢٠١٥٠,٠٠٠	
26-أ	علوة نتيجة زيادة الواجهاد الى 500 كجم/سم٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى 525 كجم/سم٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى . (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	١٣٣٩٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	3م	٤٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جارى	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	
26-ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦متر يتم زيادة سعر البند 100جنيه للمتر (ثلاثة عشرة ألف وثلاثة مائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	١٣٣٩٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	3م	٤٠٠,٠٠٠	٩٦٣,٠٠٠	١٣٦٣,٠٠٠	جارى	١٣٦٣٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٣٦٣٠٠,٠٠٠	
٢٩	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب 60/40 من نوع DWR لزوم جميع العناصر الاشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	طن	١١٤٦,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠	١٥٢٤,٠٠٠	جارى	٦٧٠٥٦٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٧٠٥٦٠٠٠,٠٠٠	
29-أ	بطن ١٢متر (أربعة الاف وثمانماية طن)	٤٨٠٠,٠٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠٠	طن	١١٤٦,٠٠٠	٣٧٨,٠٠٠	١٥٢٤,٠٠٠	جارى	٦٧٠٥٦٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦٧٠٥٦٠٠٠,٠٠٠	
٣٢	المرتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجبين من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم /م2 لجميع العناصر المدفونة اسفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (أربعة الاف وخمسمائة متر مسطح)	٤٥٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	2م	٩٠٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٠٦,٠٠٠	جاري	٥٤٣٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٣٦٠,٠٠٠	
29-ب	المرتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجبين من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم /م2 لجميع العناصر المدفونة اسفل منسوب الأرض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (أربعة الاف وخمسمائة متر مسطح)	٤٨٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	2م	٩٠٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٠٦,٠٠٠	جاري	٥٤٣٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٣٦٠,٠٠٠	
39-أ	بالمرتر توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلى 500طن بجوايز C2	٤٨٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠٠	طن	١٠,٠٠٠	٠٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جارى	٣٣٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٣٦٠٠٠٠,٠٠٠	
39-ب	بالمرتر توريد وتركيب ركائز بحمولة اعلى 500طن بجوايز C2	٤٨٠,٠٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠٠	طن	١٠,٠٠٠	٠٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	جارى	٩٤٩٢٣٨٩٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٤٩٢٣٨٩٠,٠٠٠	

اجمالى الأعمال (الصفحة الأولى)

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقالو / م. أحمد عادل سليمان

مدير مشروع مقالو / م. السيد محمود عليهو

مدير المشروع الهيئة

مهندس / حسام الدين حلمي

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

الاستشاري العام

مكتب بنتا PENTA

مهندس / ابراهيم عيسى

ارزق

تحريرا فى سنة 2024

جنيه

قرش

يغتمد

في المدة من 2023/11/20 حتى 2024/5/20

مع / التذييل العامة للطرق والكباري

بتاريخ 2023/11/1

العقد رقم : 2024/2023/635

البند	نوع العمل	الكمية بالمتكاف	اللفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال الطرق												
٤١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسمية تحمل كاتيفورنيا لاقل عن 10%) ورشها بالمياه الإصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهوامسات للوصول إلى أقصى كثافة (95%)من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرسية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٧٧٥٤٥٠,٠٠	٣٤,٠٠	م3	١٠٧٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٧٤٣٥,٠٠	جاري	٣٦٥٢٧٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٥٢٧٩٠,٠٠	
	-مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة ذلك حتى مسافة نقل 100م و 1,2 جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم - يتم زيادة مبلغ 5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماصة وذلك طبقاً لتحليل التربة. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر (سبعمانه وخمسة وسبعون الف واربعمائة وخمسون مترمكعب	٧٧٥٤٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	م3	١٠٧٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٧٤٣٥,٠٠	جاري	٣٧٦٠٢٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٧٦٠٢٢٥,٠٠	
	قيمة المادة المحجيرة	٧٧٥٤٥٠,٠٠	٧٨,٤٠	م3	١٠٧٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٧٤٣٥,٠٠	جاري	٨٤٢٢٩٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٨٤٢٢٩٠٤,٠٠	
	مسافة النقل 56 كم					٠٠,٠٠						
	التشوينات					٠٠,٠٠						
٢٩	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح من الصلب 60/40 من نوع DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					٠٠,٠٠						
29-أ	بطول ٢ متر (أربعة الاف وثمانمائة طن)	٤٨٠٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	٦٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٤,٠٠	جاري	٢٨٧٧٦٠٠٠,٠٠	١١٥١٠٤٠٠,٠٠	١٧٢٦٥٦٠٠,٠٠	استقطاع لحين التركيب
٣٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كبلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الإجهاد وعلي ان تكون جميع الكسورات حاصلة على علامة CE مطابقة للمواصفات الأوروبية واللفة تشمل توريد (الكبلات والاكسسورات والاجرية والاكورز واليدجز) وطبقاً للمواصفات الفنية واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. (ماتتان وتسعون طن)	٢٩٠,٠٠	١١٥٠٠٠,٠٠	طن	١٣٧,٠٠	١٢١,٠٠	٢٥٨,٠٠	جاري	٢٩٦٧٠٠٠٠,٠٠	١١٨٦٨٠٠٠,٠٠	١٧٨٠٢٠٠٠,٠٠	استقطاع لحين التركيب والشد
	العدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والأشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقق وإعداد الأسطح أسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرننة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة 3-1337 EN والحاملة للعلامة التجارية سامكو او مايمثلها وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والتيوبيرين بدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقف معاً لعطاء القتالوجات الخاصة بهلموضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن وإستخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة إختلاف حملاتها لسعر الحمولة الاعلى واللفة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الإختبارات المطلوبة من جهاز الإشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل مايلزم لنهوى العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطبات وتحت الكبد	٤٨,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠	طن	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠٠,٠٠	٦٧٢٠٠٠,٠٠	١٠٠٨٠٠٠,٠٠	
39-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز بحمولة أعلى كم500 طن بجوايط C2					٠٨,٠٠			١٦٩٢٠٥٨٠٩,٠٠	٢٣٣٧٨٤٠٠,٠٠	١٤٦٨٣٥٤٠٩,٠٠	
اجمالي الاعمال												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 3)												
٣٢٤٠١٤٥٠,٠٠												

رؤس فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك . مدير مكتب فني مقال / م. أحمد عادل سليمان مدير مشروع مقال / م. السيد محمود عليوه	مهندس / ابراهيم عيسى PENTA مكتب بنتا العام الاستشاري العام	مدير المشروع الهيئة مهندس / حسام الدين حلمي مهندس / جهاد محمد سعد	تحريراً في سنة 2024 قرش جنيه يدفع إلى المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات يعتمد ،	المحاسب / نيس الادارة المركزية المنطقة الأولى مهندس / نصر محمد طيبخ	على الحساب / نهائياً غير الواردة بصك الشروط أعمدت من مدير عم الشؤون المالية والإدارية الأستاذ مصطفى عبد الجواد تحريراً في سنة 2024	2/2
---	---	---	---	--	--	-----

بعد الميزانية :

تحريرا في	سنة ٢٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ			امضاء :

1-	شطب	شيك		
2-	سحب	اذن صرف		
3-	تقييد في سجل	شيك	تحت رقم	
	اذن صرف			
4-	وادرج في كشف الحوالات رقم رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب			

تسلمت التحويلة رقم وأقر بآني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي
طالبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]