

رقم البند	التسمية بالفرنسية	نوع المعدن	اللفة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار العمل الفعلي تحت حالة هذه المادة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو هجر	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
			حنية	الفة									
١	بالمعدن الطويل تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عند الصخرة مع عمل دراسة أولية للتربة ومراجعة وثائق أكيدة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالأساسات والمشروع وتحديد <i>unconfined Q</i> لكل طبقة والفة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل مأكية الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية .	٢٤٠,٠٠٠	١٠-١	١٧٠,٠٠٠	مط	١٧٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	حزري	١٢٢٢٠,٠٠٠	١٢٢٢٠,٠٠٠	١٢٢٢٠,٠٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لاقتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعدل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والأسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/٥/١ وتنتهي في ٢٠٢٣/١٠/٣١ . (١٠) المصاريف متواجده .
٢-١	علاوة ايجاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وكل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣	٤٢,٠٠٠	٢-١	٧١٢,٥	مط	٣٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	حزري	٢٤١٣٧,٥٠	٢٤١٣٧,٥٠	٢٤١٣٧,٥٠	
٣	بالمعدن المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عند الصخرة لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والغطاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية .	٢٣١٨,٠٠٠	١٠-٣	٩٥	م	٢٣٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	حزري	٢١٨٥٠,٠٠٠	٢١٨٥٠,٠٠٠	٢١٨٥٠,٠٠٠	
٨	بالمعدن الطويل أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالتر في جميع أنواع التربة عند الصخرة محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأفلل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالفرع (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت	٥١٧,٠٠٠	١٠-٨	٥٧٠٠	مط	٤٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	حزري	٢٢٨٠٠,٠٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠٠	
٥-٨	علاوة ايجاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وكل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و RQD اقل من ٢٠ %	١٩١,٠٠٠	٥-٨	٢٨٥٠	مط	١٧٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	حزري	٤٨٤٥٠,٠٠٠	٤٨٤٥٠,٠٠٠	٤٨٤٥٠,٠٠٠	
٩	بالمعدن الطويل أعمال خوازيق بقطر ١٥٠ سم بالتر في جميع أنواع التربة عند الصخرة محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية ونصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأفلل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالفرع (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت	٥١٧,٠٠٠	١٠-٨	٥٧٠٠	مط	٤٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	حزري	٢٢٨٠٠,٠٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠٠	
١٠-٩	علاوة ايجاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٣ وكل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ و RQD اقل من ٢٠ %	١٩١,٠٠٠	١٠-٩	٢٨٥٠	مط	٣٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	حزري	٢٩٦٦٠,٠٠٠	٢٩٦٦٠,٠٠٠	٢٩٦٦٠,٠٠٠	
١٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التحرية (١٥٠ %) من الحمل التصميمي .	١٠٠	١٠	٨٣٦	مط	٣٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	حزري	٢٩٦٦٠,٠٠٠	٢٩٦٦٠,٠٠٠	٢٩٦٦٠,٠٠٠	
١١-١٠	قسط ١٥٠ سم	١,٠٠٠	١١-١٠	١٤٢٥٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حزري	١٤٢٥٠,٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠٠	١٤٢٥٠,٠٠٠	
١١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طوق الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق .	١,٠٠٠	١١	١٠٠٧٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	حزري	٣٠٢١٠,٠٠٠	٣٠٢١٠,٠٠٠	٣٠٢١٠,٠٠٠	
١١-١١	قسط ١٢٠ سم باستخدام مواسير مختلفة .	٣,٠٠٠	١١-١١	١٠٠٧٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	حزري	٣٠٢١٠,٠٠٠	٣٠٢١٠,٠٠٠	٣٠٢١٠,٠٠٠	
١٢-١١	قسط ١٥٠ سم باستخدام مواسير مختلفة .	١,٠٠٠	١٢-١١	١٤٩١٥٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	حزري	١٤٩١٥٠,٠٠٠	١٤٩١٥٠,٠٠٠	١٤٩١٥٠,٠٠٠	
١٢	بالمعدن المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكسر سابق طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الأفلل	٨٠,٠٠٠	١٢	١٥٢٠	م	٧٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	حزري	١٠٦٤٠,٠٠٠	١٠٦٤٠,٠٠٠	١٠٦٤٠,٠٠٠	
١٣	بالمعدن المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت ايجاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم من ٢٥٠ كجم / سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت ٢٠٠ كجم / م ^٣ .	١٩٤٥,٠٠٠	١٣	٢٨٥٠	م	١٨٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	حزري	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	
١٤-١٢	علاوة صب خرسانة كثيفة large pour باستخدام اسمنت CEMIII	١٩٤٥,٠٠٠	١٤-١٢	٤٧٥	م	١٨٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	حزري	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	٥٧٧٢٥٠,٠٠٠	
١٤	بالمعدن المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة شاملة التاج وزوم الكفاف بالتر باستخدام فرم مصمم مع استخدام الشدة المعتمدة والواناش اللازمة واهاد اقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/سم ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة لتجويد البطانة على الأقل ١٢ سم في جميع الجوانب حتى يتسبب عمل حديد التسليح في العمل حسب ابعاد	١٠٠٠	١٤	٣٥١٥	م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	حزري	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	
١٥-١٤	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب صهر المحطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٢٣,٠٠٠	١٥-١٤	٣٧٠٥	م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	حزري	٢٢٣,٠٠٠	٢٢٣,٠٠٠	٢٢٣,٠٠٠	
١٥-١٤	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب صهر المحطة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٠٥٩,٠٠٠	١٥-١٤	٣٨٩٥	م	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	حزري	٣٨٩٥,٠٠٠	٣٨٩٥,٠٠٠	٣٨٩٥,٠٠٠	
٤-١٤	علاوة صب خرسانة كثيفة large pour باستخدام اسمنت CEMIII	١٢٨٢,٠٠٠	٤-١٤	٤٧٥	م	١٢٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	حزري	٥٧٠٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	٥٧٠٠,٠٠٠	
١٥	بمعدن المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box Section بالتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و التكم ميكانيكي وعلى أن يتل المقومة المميزة للشبك القوي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة أو أقل محتوى الاسمنت عن ٤٤٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح املي (Fair Face)	١٥٠١,٠٠٠	٢-١٥	٥٠٩٠	م	١٣٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	حزري	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	
٤-١٥	علاوة صب خرسانة كثيفة Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	١٥٠١,٠٠٠	٤-١٥	٤٧٥	م	١٣٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	حزري	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	٢٢٠١٧٠,٠٠٠	
١٧	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR (زيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للأطوار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوار حتى ١٢ م بالتر والسعر يشمل النقطي طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" واختبارات وكل المعينات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع	١٦٠,٠٠٠	١٧	٢٥١٧٥,٠٠٠	طن	١٠٠٠,٠٠٠	١٦٧,٠٠٠	١١٦٧,٠٠٠	حزري	٢٢٣٧٢٢٥٠,٠٠٠	٢٢٣٧٢٢٥٠,٠٠٠	٢٢٣٧٢٢٥٠,٠٠٠	
١٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحل حديد كالات عالية الاهداد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالتر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm طبقا لاصول الصناعة والوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية	٥٦,٠٠٠	١٨	٦٦٥٠٠	طن	٣٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	حزري	٢٧٩٣٠,٠٠٠	٢٧٩٣٠,٠٠٠	٢٧٩٣٠,٠٠٠	
١٩	بالمعدن المربع عمل طبقة عازلة من البولي يوريثين والدهان وجهان على الباردة لزوم الاساسات وقواب الاعمدة والسعر يشمل كل الاعمال	٢١٩٦,٠٠٠	١٩	٥٧	م	١٧٧٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	١٧٧٠,٠٠٠	حزري	١١٤٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠	١١٤٠٠,٠٠٠	
٥٠/١٠٠ جنيه مصريا لا غير فقط خمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً واثنا عشر و ٥٠/١٠٠ جنيه مصريا لا غير													

فقط خمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألفاً واثنان عشر و٥٠/١٠٠ جنيهاً مصرية لا غير

لاستشاري العام (SysTra)

استشاري الشركة المنفذة

قائمة للمطلوبين في الكليات

ع
مدير المشروع ٤

مدیر عام العشر و عت

بَعْدُ

الحمد لله

التوقيع /

التوقيع /

تحرير في / / ٢٠٢٣
 روجع لوجد علي صحة

التوقيع /

1

