



مستخلص رقم 01 جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم

إداره : مشروعات الطرق العقد رقم 1519 / 2023 / 2024 بتاريخ 07 / 05 / 2024 مع مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) المده من بدء العمل الى 2024 / 07 / 23

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحه : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	جنية							جنية	جنية	جنية	
2	اعمال قطع										تأمين وسلامة المرور متواجد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح أو نقل الترب الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة نقل 500 م مع التسوية والارتكبة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣,٦٠	3م	.	٣١١٠٠٠	٣١١٠٠٠	جاري (1)	٧٣٣٩٦٠٠	.	٧٣٣٩٦٠٠	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجد البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة
	علاوة 2 جنية/3م لعمق 5 م وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع .	٢	3م	.	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة 4 جنية/3م لعمق 10 م وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع .	٤	3م	.	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة 6 جنية/3م لعمق 15 وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع .	٦	3م	.	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠		٣٦٦٠٠٠	.	٣٦٦٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ي اترية رملية (A3) شديدة النعومة وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول ال اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي) والفئة تشمل توريد اترية مناسبة لفرشها اعلى الاترية الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الغرز فيها ومحمل علي البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسوية والارتكبة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٨		.	٨٨٠٠٠	٨٨٠٠٠		٢٤٦٤٠٠٠	.	٢٤٦٤٠٠٠	سراحي حجز ميلغ ٥٠٠٠٠ ر.ه حصول الفجيه لحين نهو ملاحظ الامن والسلامة بالموقع
	علاوة 2 جنية/3م لعمق 5 م وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع .	٢	3م	.	٨٨٠٠٠	٨٨٠٠٠		١٧٦٠٠٠	.	١٧٦٠٠٠	
	الاجمالي							١١٠٤٥٦٠٠	.	١١٠٤٥٦٠٠	
	فقط أحد عشر مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة جنية مصري لاغير										

مدير عام مشروعات

م / جهاد محمد سعد

مهندس الهيئة

م / كريم محمد زين

مهندس الاستشاري العام

م / راضي محمود احمد العجمي

مهندس / استشاري الجودة

م / خالد محمد مصطفى

مهندس / استشاري المساحة

م / مختار احمد عبدالعال

مدير مشروع الشركة المنذرة

م / السيد عفيفي السيد

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه
م / نصر محمد نصر طيخ

