

المدينة العامة للطرق والجهاز  
الإدارية المركزية لمنطقة حرق الدلتا  
ملف رقم : ١ / ١٣ / ٤٧٩

### مذكرة إيضاحية

لعملية أعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط الشرقي

وإنشاء عمارة سكن البحارة وعمارة مبني الإدارة بالمنصورة

عقد رقم ٦٩٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نظراً لانتهاء الأعمال بعملية أعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط الشرقي وإنشاء عمارة سكن البحارة وعمارة مبني الإدارة بالمنصورة عقد رقم ٦٩٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ مقاولة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وإعداد الختامي الخاص بها .


فقد صار تجديد المقاييس الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال والحصر الفعلى والتى بلغت قيمتها الإجمالية ١٤٥٨٣١٨٦,٧٥ جنيه { فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة ثلاثة وثمانون ألف ومائة ستة وثمانون جنيهاً و ٧٥ / ١٠٠ لا غير } .

مهندس الإشراف  


٢٠٢٤ / ٧ / ٩ تحريراً في:

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

  
سلوى سامي صالح





**مقاييسة ختامية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الادارة بالمنصورة**

المقايسة  
للمراقب والكاتب والمعلم  
**GARBLT**

الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)	بيان الأعمال	M
<b>او لا : اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط الشرقي</b>					
		<b>الف وثمانمائة جنيها لغير</b>	<b>٣٣٩٦٦٠٠</b>	<b>١٨٠٠</b>	<b>١٨٨٧</b>
م.ط	مقطوعية				
				<p>بالمتر الطولى : تنفيذ خوازيق باليز بتنقونيت محفورة ومصوبية بموقعا قطر . سم (bord pile) وتصب بخلطة من الاسمنت والرمل وبنقونيت على ان يكون نسبة الاسمنت الى البنقونيت ١:٢ ويتم تصفيض الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم ازاله رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	
		<b>ستمائة وخمسون الف جنيها لغير</b>	<b>٦٥٠٠٠</b>	<b>٦٥٠٠٠</b>	<b>١</b>
	مقطوعية			<p>بالمقطوعية : فك ونقل واعادة تركيب محطة تحكم بوابات الرى وتشمل :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- فك ونقل وتوصيل لوحات التحكم الرئيسية الخاصة بفتح بوابات فم بحر طناح</li> <li>٢- محمل مما جميه من حوالن كابلات وكابلات نحاس قطاع <math>4 \times 25</math> مللى لتشغيل дизيل وكابلات قطاع <math>6 \times 2</math> مللى نحاس لتغذية الطلبيات باطوال <math>800</math> متر تقريبا</li> <li>٣- وكذلك كابلات كنترول قطاع <math>5 \times 7</math> مللى بطول <math>500</math> متر تقريبا وكابلات قطاع <math>2.5 \times 7</math> مللى بطول حوالي <math>900</math> متر</li> <li>٤- والاسلاك الفرعية وكابلات الشيلد وبواطات جوبيس وغرف تفتيش واكسسوارات وجميع مايلزم لتشغيل الطلبيات وكل مايلزم لن فهو العمل</li> <li>٥- فك ونقل وتركيب مولد كهرباء صناعي قدرة <math>100</math> كيلو وات من الغرفة القديمة الى الغرفة الجديدة وعمل التوصيلات اللازمة لها</li> <li>٦- توصيل التيار ويشمل توريد كل نحاس مسلح مقاس <math>35 \times 4</math> مم ومحمل عليه مواسير قطر <math>3</math> بوصة لتمرير الكابل على ان يكون التوصيل من محول الكهرباء الى الغرفة الجديدة</li> <li>٧- وكل مايلزم لن فهو الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (واحد بالمقطوعية لغير )</li> </ul>	
		<b>اربعمائة خمسة وسبعون ألف جنيها</b>	<b>٤٧٥٠٠</b>	<b>٤٧٥٠٠</b>	<b>١</b>
	مقطوعية			<p>بالمقطوعية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- ازالة وبناء غرفة تحكم بوابات رى فم بحر طناح بنفس مواصفات وابعاد الغرفة السابقة وهي عبارة عن غرفة مقاس <math>(3.2 \times 3.2)</math> متر درون ومحمل عليها سلم خارجي وبوابة حديد ضرفين <math>2 \times 2</math> متر والبند يشمل (الاعمال الانشائية - اعمال التشطيبات - اعمال التجارب والتحميات الخاصة بها بنفس الغرفة السابقة والسلم مع عمل كافة اعمال الاتصالات والتشطيبات بنفس مواصفات الغرفة السابقة .</li> <li>٢- بالمقطوعية : بناء غرفة ودوره مياه لزوم سكن البحار بنفس تشطيبات الغرفة السابقة . و السعر يشمل حديد التسليح طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وكل مايلزم لن فهو العمل نهوا كاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا للرسومات . (واحد بالمقطوعية لغير )</li> </ul>	
		<b>عشرون ألف جنيها لغير</b>	<b>٢٠٠٠</b>	<b>٢٠٠٠</b>	<b>١</b>
	مقطوعية			<p>بالمقطوعية : رفع غرفة محابس المياه بكورى فم بحر طناح ومحمل على البند فك الغطاء الموجود واعادة تركيبه ورفع سقف الغرفة الى منسوب الاسفلت الجديد امام مدخل كورى فم بحر طناح وكل مايلزم لن فهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (واحد بالمقطوعية لغير )</p>	

١٣ العيشه

١٤ محمد سماح

١٢ سامي



**مقاييس خاتمية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الادارة بالمنصورة**

الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	M
اربعة وعشرون جنيها وخمسة عشر قرشا لا غير	بالعدد	بالعدد: توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الخرساني طبقاً للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعد ٢ سم من البند يشمل توريد العاكس بالورق المقص عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقاً للرسومات التوضيحية.	٥
خمسة وثلاثون جنيها وسبعون قرشا لا غير	كجم	بالكيلو جرام : توريد وتركيب قائم معدني Ibeam علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي على ان يتم الالتزام بالرسومات التنفيذية للمسافات البينية للعلامات وبعدها عن حرف الرصف وارتفاعها عن سطح الأرض طبقاً للرسومات المرفقة والفنية لاتشمل توريد العلامة والورق العاكس ويشمل فقط توريد وتركيب القائم وتجميع العلامة مع القائم فقط والبند يشمل جميع المعدات والأداش اللازمة للنقل والتركيب ودفع جمع الكارتات وكل مايلزم لنهو العمل منها كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦
الفان ومانة جنيها لا غير	٢م	بالمتر المسطح : اعمال دمسات في البر لصلب اجزاء الكباري والاعمال الصناعية القائمة او لتنفيذ اجزاء من المنشآت الجديدة إذا تطلب الامر لذلك والبند يشمل عمل تصميم للدسمة واتخاذ كافة الاحتياطات الازمة للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على تحمل الاحمال المنقوله اليها والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف ويتم المحاسبة طبقاً لابعاد الدسمة .	٧
مائة وخمسون جنيها لا غير	٢م	بالمتر المسطح : اعمال تخطيط الطريق بالبوبيات المرورية البيضاء على الساخن spary سمك ١,٥ ملم وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المنتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ١٩٨٩: ٣٢٦٢: ١٩٨٩ وان يكون نسبة اكسيد النيتريوم ٦٪ وبوردة الزجاج الداخلية ٢٠٪ والتنسية الخارجية ١٠٪ والمادة الرابطة ٥٪ والماء المائية النسبة المعتقولة على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور منقطع (٤ م مدهون ٨+ م بدون دهان ) طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفه . وتعليمات المنطقة المشرفة .	٨
مائتان جنيه لا غير	٣م	بالمتر المكعب : تكسير و ازالة مباني او خرسانات مسلحة او عادية او لزوم سكن البحارة بالشرقاوية والفنية تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهو العمل منها كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩
<b>ثانياً : اعمال إنشاء عمارة سكن البحارة ومبني الادارة بالمنصورة</b>			
<b>اولاً : اعمال الحفر وطبقية الاحلال والردم</b>			
خمسة وثمانون جنيها لا غير	٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لزوم الاساسات في اي نوع من انواع التربة مادعاً التربة الصخرية وزرح المياه ان وجدت والفنية تشمل سند جواب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج موقع الى المقالب العمومية دون تدخل الهيئة	١٠
مائتان وخمسون جنيها لا غير	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس من النطاط النظيف المتدرج على طبقاً لتقرير الاساسات المعتمدة من الادارة طبقاً للرسومات التنفيذية والковود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة	١١
مائة جنيه لا غير	٣م	بالمتر المكعب ردم برمal نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لايزيد سميكة الطبقة عن ٢ سم مع الغفر بالمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات الازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفنية تشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢

١٣/العيبيه

١٤/محمد سماحي

١٥/الشري

١٦/المحور كمرى



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)
<b>ثانياً : اعمال الخرسانات</b>					
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادي لزوم الاساسات واسفل السملات بنسبة خلط ٣٠,٨ جم/٤+٣٠,٤ رمل على الا نقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخليط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٣٢٣,٨٩	١٤٠٠	٤٥٣٤٤٦
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة سلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقبى الاعدة وخرزانات المياه الأرضية) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخليط والدمك ميكانيكي وعلى الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحنتى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٢ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملائمة للردم ثلاثة اوجه بيتومن مؤكسد والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح الاسعار لاتشمل سعر الخرسانة	٣م	١٧٩	٢١٠٠	٣٧٥٩٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني(الاعدة والكرمات والبلاطات ودوره السطح) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخليط والدمك ميكانيكي وعلى الا نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٣٥٠ جم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحنتى الاسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٢ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنية تشمل اعمال الفرم الخشبية المتينة ودهان الاجزاء الملائمة للردم ثلاثة اوجه بيتومن مؤكسد والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح الاسعار لاتشمل سعر الخرسانة	٣م	٢٩٣,٨	٢٤٥٠	٧١٩٨١٠
١٦	بالمتر المسطح خرسانة مسلحة سمك ١٥ سم سليح خفيف ٥٠١٢ م/٢ طبقة واحدة والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنية لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلیح	٢م	٣٦٦	١٧٥	٦٤٥٠
١٧	بالمتر المسطح خرسانة عادي للارضيات وواسفل بلاط الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط نظيف متدرج ٤+٣٠,٤ رمل نظيف حرش على الا نقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخليط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الاسعار لاتشمل سعر الخرسانة	٢م	١٩٧,٣٣	١٢٥	٢٤٦٦٦,٢٥
١٨	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فرجوري عن ٧سم وتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الاوتار اللازمة لضبط المبول واستلامها من المهندس المشرف والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٩٥,٧٤	١٠٥	٤١٥٥٢,٧
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتية بابعاد ١٥×٢٥×٥ سم والفنية تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادي اسفل البردورة بعرض ٣" سم وبسمك ١ سم بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط ٤+٣٠,٤ رمل +٢٥,٤ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتراكيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه احداثها باللون الابيض والاخري باللون الاسود والفنية تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤١٤	١٢٠	٤٩٦٨٠

١٢٣ / ١٢٣ / ١٢٣  
١٢٣ / ١٢٣ / ١٢٣

١٢٣ / ١٢٣ / ١٢٣  
١٢٣ / ١٢٣ / ١٢٣



**مقاييسة ختامية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الادارة بالمنصورة**

الى العامل  
لطاير والكاباني والتيل بليرو  
(GARBLT)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالى فنة البند (بالجنيه)
<b>ثالثاً: اعمال الطبقات العازلة</b>					
٢٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة لل حرارة لزوم السطح والدور الأرضي والحمامات والمطابخ من الانسومات سمك ٤مم انتاج شركة بيتوينيل (النسر) (والفناء تشمل الدهان استلهها وعلى الايقونات بين الشرائط عن ٥ اسم و عمل وزارة على الداير بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالباشيري و عمل طبقة لاصقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفناء تشمل كل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٦٤,١٤	١٢٥	٥٨٠١٧,٥
٢١	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القويم المضغوط سمك لا يقل عن ٥ سم وكثافة لا تقل عن ٣٠ كجم/م٣ باللون الازرق ويحمل على البند عمل طبقة لاصقة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية الطبقة العازلة للحرارة على ان تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد والفناء تشمل كل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣٩٥,٧٤	١٢٥	٤٩٤٦٧,٥
<b>رابعاً : اعمال المباني</b>					
<b>يجب تقديم عينات من الطوب المستخدم لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد</b>					
٢٢	بالمتر المكعب توريد و عمل مباني سمك طوبية من الطوب الطقلي او الاسمنتى المصمت او المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م٣ رمل والفناء تشمل دهان الاجزاء الملائمة للردم ثلاثة اوجه بيتومين مؤكسد مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المبادر.	٢م	٥٠٠,٧٤	١٦٢٥	٨١٣٧٠٢,٥
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الطقلي او الاسمنتى المفرغ لزوم الحوائط الداخلية بمونة مكونة من ٤٠٠ كجم اسمنت/م٣ رمل والفناء تشمل توريد المون و عمل السقاير اللازمة مع رش المباني وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المبادر.	٢م	٧٠٨,٥	١٧٥	١٢٣٩٨٧,٥
<b>خامساً: اعمال البلاط والسيراميك</b>					
<b>يجب تقديم عينات من جميع انواع بلاط الارضيات والاسطح وسيراميك الحوائط والارضيات والجرانيت لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد</b>					
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزاييك حصوة كراره مقاس ٣٠ × ٣٠ سم من اجدود الانواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفناء تشمل التوريد والتركيب والسفينة وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٠٣,٧٢	٢٠٠	٨٠٧٤٤
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للارضيات والحمام والمطبخ باى مقاس من اجدود الانواع فرز أول باللون المطلوب كلويباترا او الجوهرة او ما يماثلها والفناء تشمل التوريد والتركيب والتركيب وسفينة الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض والبودرة وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٨٦٠,١	٢٥٠	٢١٥٠٢٥
٢٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك حوائط الحمام والمطبخ باى مقاس من اجدود الانواع فرز أول باللون المطلوب كلويباترا او الجوهرة او ما يماثلها والفناء تشمل التوريد والتركيب وسفينة الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض والبودرة وكل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦٥٥,٢٤	٢٧٥	١٨٠١٩١
٢٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب وزرة سيراميك ٠ اسم فرز اول (كلويباترا او الجوهرة او ما يماثلها) باللون المطلوب والفناء تشمل التوريد والتركيب وسفينة الحمامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض والفناء تشمل كل مايلزم لن فهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	متر	٦٤٧	٢٥	١٦١٧٥

١٢ / ١٢ / ٢٠١٩  
محمد سليمان

١٢ / ١٢ / ٢٠١٩  
محمد محروس



**مقاييسة ختامية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**-عمارة مبني الإدارية بالمنصورة**

المقدار	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فترة البناء (بالجنيه)	اجمالي فترة البناء (بالجنيه)
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج رخام تريستا من نوع معتمد والقائمة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزارة من الجبهتين (ترايس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٦,٦٣	٨٠٠	١٢٥٣٤ ثمانمائة جنيه لا غير
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضيات جرانيت احمر الغرفة سمك ٢ سم والنائمة سمك ٤ سم والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند عمل وزارة من الجبهتين (ترايس) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	.	١١٥٠	الف ومانة وخمسون جنيه لا غير
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعتاب او وزرات جرانيت سمك ٢ سم باللون المطلوب والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٦,٢	١٠٠	٢٦٢٠ مائة جنيه لا غير
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب اعتاب او وزرات جرانيت سمك ٢ سم باللون المطلوب لزوم مداخل الشقق والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	.	٢٧٥	مائتان وخمسة وسبعون جنيه لا غير
<b>سادساً: اعمال البياض والتشطيبات</b>					
<b>يجب تقديم عينات من جميع انواع الدهانات والتشطيبات لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد</b>					
٣٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط والاسقف ودوره المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة من: ٥٠: ٤: كجم اسمنت/٣ م رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠: ٥: ١ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفناء تشمل السقالات بورتلاندي عادي والفناء تشمل شبك معدن مجلفن في اماكن اتصال العباتي بالعناصر الخرسانية (عمود- كمرة ونهائيات البياض والاركان ) كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٣١٢٦٦٦	١٠٠	٣١٢٦,١٦ مائة جنيه لا غير
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات وي العمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من: ٥٠: ٤: كجم اسمنت/٣ م رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠: ٥: ١ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والفناء تشمل السقالات وتركيب شبك معدن مجلفن في اماكن اتصال العباتي بالعناصر الخرسانية ( عمود- كمرة ونهائيات البياض والاركان ) وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦٦٦١٠,٤	١٢٠	١٣٨٨,٤٢ مائة وعشرون جنيه لا غير
٣٤	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للحوائط الداخلية وللأسقف ببوية البلاستيك مط على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠% من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من سايبس او يوتون او ما يماثلها من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفناء تشمل سكتين معجون من سايبس او يوتون او ما يماثلها والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢م	٣٧٤٨٨٤,٨	١٢٠	٣١٢٤,٠٤ مائة وعشرون جنيه لا غير
٣٥	بالمتر المسطح دهانات سافيتو للواجهات الخارجية والعنابر وحوائط السلم بالبرو حسب اللون المطلوب والسعر يشمل تنظيف العارئين الانقية والراسية والمسقالات واصافة مادة الايديبوند والفناء تشمل دهان وجه سيلر لنظافة المسطح قبل الدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمشروع والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧١٩٤٠	١٠٠	١٧١٩,٤ مائة جنيه لا غير
٣٦	بالمتر الطولي تنفيذ و عمل كرانيش فيوتوك طبقا للعينة المعتمدة من الهيئة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمشروع والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٩٧٥٠	١٣٠	٧٥ مائة وثلاثون جنيه لا غير

١٣ الهيكل  
 ١٣ محمد سعيد

١٣ الهيكل  
 ١٣ محمود محمد



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)
<b>سبعين: اعمال النجارة</b>					
	يجب على المقاول اتباع القطعات والابعاد والمقدمة من الهيئة بكل دقة على ان تكون جميع الاخشاب المستخدمة من الخشب الموسكي الخالي من التشفات والعقد الخشبية ومن الصنع والابواب المطلوبة وان يكون محففاً جيداً وليس به اي عيوب وتجمع حلوق التجارة للابواب والشبابيك وتجمع الاسطامات مع الرؤوس بطريقة القر والسان فاته يتلزم اتباع الآتي:- سمك ٢ بوصة والقائم والعارض سمك ٢ بوصة والبرور حول الابواب والشبابيك سمك ٣/٤ بوصة ويتم تركيب الحلوق بكائنات من الحديد لا يقل طولها عن ١٥ سم وسمك ٥ مم ولا يقل عددها عن ستة لقطعة الواحدة مع دهانها وجة برامير قبل التركيب وتدهن جميع قطع التجارة ثلاثة وجة خلاف وجة الاساس ببوبية الالاكية المعتدلة باللون المطلوب مع الصنفرة والتثيم بين كل وجة واخر وتعلم الابواب الكبس من هيكل داخلي من الخشب الموسكي لا يقل مسطحه عن نصف مسطح القطعة يحد على كل من الوجهين الواح ابلاكاج سمك ٤ مم ثم تتصدق بالكياس المائي والغراء ملحوظة:- يتم تقديم عينات من الكوالين والحاديدين والخدودات المستخدمة لاعتمادها من الهيئة.				
٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب حشو لابواب الشقق والراس العليا قطاع ٥ بوصة والراس السفلي قطاع ٢ بوصة وقطاع الحلق ٦ بوصة والبرور ٤/٣ بوصة × ٣ بوصة كامل التشطيب والدهان والكوالين والاكسسوارات وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٩,٨	٢٥٠٠	٤٩٥٠٠
٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي تجليد ابلاكاج زان ٣ مم من الجهتين قوام الضللف والراس العليا قطاع ٢ × ٥ بوصة والراس السفلي قطاع ٢ × ٦ بوصة والحلق قطاع ٢ × ٦ بوصة لغرف النوم والفناء تشمل التوريد والتركيب والحاديدين والخدودات والكوالين من اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببوبية الالاكية باللون المطلوب وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٥٠,٤٩	٢٥٠٠	١٢٦٢٢٥
٣٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي حشوات سمك ١ بوصة للمطابخ والحمامات والسعر يشمل البرور والدهان والكوالين والاكسسوارات وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٤٩,٥٤	٢٣٧٠	١١٧٤٠٩,٨
<b>ثلاثون: اعمال الالومنيوم</b>					
	يجب ان تكون جميع قطعات الالومنيوم المستخدمة من القطعات (P.S) الكبير او ماثلتها والمطابقة للذود المصرى وجميع الخروقات والكوالين من اجود الانواع ويتم تقديم عينات لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد				
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب الالومنيوم بسمك ٣ مم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطعات (P.S) الكبير او ماثلتها والمطابقة لذود المصرى والفناء تشمل التوريد والتركيب والزجاج بسمك لا يقل عن ٤ مم وضفة سلك الالومنيوم والخدودات والكوالين من اجود الانواع والحلق من الخشب الموسكي قطاع ٢ × ٦ بوصة والبرور من الالومنيوم وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٠٨,٩٧	٢٥٥٠	٢٧٧٨٧٣,٥

١٣ / ١ / ٢٠١٣  
محمود سامي

١٢ / ١ / ٢٠١٣  
محمد سامي



**مقاييسة خاتمية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**-عمارة مبني الادارة بالمنصورة**

الكمية	الوحدة	بيان الأعمال			M
فنة البند (بالجنيه)	فنة البند (بالجنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	M
١٣٤٨٩١٠	٢١٥٠٠	٦٢,٧٤	طن	٤١ بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٥٢٣٧) بجميع الاقطار والفناء تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف الاسعار لاتشمل التسليح	
١٠٩٧٥٢	٣٤	٣٢٢٨	كجم	٤٢ باكجم توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول لمدخل الجراج ولمدخل المبنى السكني ولزوم حماية الشبابيك ودرابزينات السلالم والميكونات والفناء تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر وجهاين ببوبية الاكسيه باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخفرة والخردوانات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	
				<b>عاشر: الاعمال الصحية والحريق</b>	
				٤٣ جميع الادوات الصحية وملحقاتها والاجهزه المختلفة والمواسير على اختلاف انواعها الازمة لهذه العملية يجب ان تكون مطابقة لجميع الشروط الخاصة بها او المذكور فيما بعد يشمل ثمن الادوات والاجهزه والمواسير وجميع المطلوب لها من الملحقات او القطع الازمة لها سواء العادي او المسلحه او ذات الالكترو او ذات طبلات التسلیک والتي تركب في اي وضع برأه المهندس المشرف مناسباً او على المقاول دهان مواسير الحديد المركيبة على الحاطن وكذلك الحامل وجهاين بريمر اهداها قبل التركيب وجهاين ببوبية الاكسيه باللون المطلوب ان وجدت وللهيئة الحق في تغير مواضع الادوات الصحية في الحمامات والمطبخ وغيرها اثناء التنفيذ وليس للمقاول الحق في الاحتجاج وطلب اي زيادة في السعر نظير ذلك التغيير وجميع الاجهزه والادوات الصحية والخامات والمواسير تكون من اجدد الانواع الموجودة ويجب تقديم عينه قبل التوريد ولا يتم توريدها الا بعد اعتماد المهندس المشرف (جميع المواسير التقنية المستخدمة من الاكتواريوم ومواسير الصرف من ماركة حمزة على ان يتم تقديم عينه لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد).	
٤٩٠٠	٣٥٠٠	١٤	عدد	٤٤ بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اىدي من فخار المطلي صيني فرز أول (كيلوباترا او دبورافيت) او ما يماثلها مقاس ٤٥×٠٦٠ من اجدد الانواع والفناء تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة مواسير اكتواريوم وتركيب خلاط جولد ثقيل او ما يماثله والسيقون من البلاستيك سوستة ١,٥ بوصة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضي او عامود صرف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	
٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٠	عدد	٤٥ بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل اوانى من الاستانلسيل (فرانك سامي الثقيل) مقاس ٤٥×٠٩٠ فتحة واحدة والفناء تشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الباردة والساخنة وتركيب خلاط جولد الثقيل او ما يماثله والسيقون من البلاستيك سوستة ٢ بوصة و الصرف حتى اقرب سيفون ارضي و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس	
٦٣٠٠	٤٥٠٠	١٤	عدد	٤٦ بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي فخار مطلي صيني (كيلوباترا او دبورافيت) او ما يماثلها فرز أول بصناديق طرد واطي من الصيني من اجدد الانواع والفناء تشمل التوريد و التركيب و التغذية مواسير اكتواريوم و الصرف حتى اقرب عامود صرف او غرفة ثقليش على ان تكون ماكينة الكومبيشن من اجدد الانواع و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	
٣٢٠٠	٤٠٠	٨	عدد	٤٧ بالعدد توريد وتركيب باتيو مقاس ١,٥×٠٧,٧ صاج مجلن (فرانك سامي) فرز أول من اجدد الانواع على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والبند يشمل التوريد و التركيب و التغذية بالمياه الباردة والساخنة مواسير اكتواريوم و الصرف حتى اقرب عامود صرف او غرفة ثقليش والفناء تشمل توريد وتركيب خلاط جولد ثقيل والسماعة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المباشر	
١٥٦٠٠	٦٠٠	٢٦	عدد	٤٨ بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ بوصة (حمزة او كاسل) والفناء تشمل التوريد والتركيب ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنس استيل إيطالي والصرف حتى اقرب جلترايب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	

١٣/٢/٢٠١٨  
  
 ١٣ محمد سعيد

٢٠١٨  
  
 ٢٠١٨ محمد سعيد



الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)	بيان الأعمال
عدد		الف وثلاثمائة وخمسون جنيها لا غير ١٣٥٠	٩٤٥٠	بالعدد توريد وتركيب (جرجوري) لصرف مياه الامطار بمصفاة متحركة من الزهر والفناء تشمل تركيب الجرجوري وعمود الصرف من اجود الانواع وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائتان وعشرون جنيها لا غير ٢٢٠	١٠٣٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حمزة او مایماٹھا من اجود الانواع لزوم صرف الجرجوري والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
عدد		ثلاثة الاٰف وخمسمائة جنيها لا غير ٣٥٠٠	٣١٥٠٠	بالعدد بناء غرفة تقفيش مقاس ٦٠x٦٠ ولای عمق والفناء تشمل بناء الغرفة بمبانی من الطوب الاسعمنی سلك طوبية فوق فرشة من الخرسانة العادي ابعادها تزيد عن الابعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم ويسعك ٣٠ سم ويتم ببناء الغرفة من الداخل وعمل المخارى اللازمة والفناء تشمل غطاء مزدوج من الzeer من اجود الانواع او غطاء من الحديد المشغول المدهون ايوكسي او غطاء من الخامات الراتنجية المسلحه وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
عدد		تسعمائة جنيها لا غير ٩٠٠	٧٢٠٠	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من البلاستيك P.V.C من اجود الانواع قطر مخرجه ٤ بوصة وله غطاء مصيعات مقاس ٢٣x٢٣ قطر ١٥ سم ربقة مستديرة على حلق ذي رقبة فوق فتحة الجالتراب والفناء تشمل التوريد والتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التقفيش وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائتان وخمسة وتسعون جنيها لا غير ٢٩٥	٦٢٨٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٥ بوصة ضغط ٦ بار لزوم اعمال الصرف وتركيب المواسير حسب القطاع المعتمد طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائتان واربعون جنيها لا غير ٢٤٠	٢٢٨٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٤ بوصة ضغط ٦ بار لزوم اعمال الصرف وتركيب المواسير حسب القطاع المعتمد طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائة وخمسون جنيها لا غير ١٥٠	١١٥٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٢ بوصة ضغط ١ بار لزوم اعمال التغذية وتركيب المواسير حسب القطاع المعتمد طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائتان وخمسون جنيها لا غير ٢٥٠	٧٧٥٠	بالمتر السابق ولكن قطر ٣ بوصة
عدد		مائة وخمسون جنيها لا غير ١٥٠	٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية براوكور قطر ٤/٣ بوصة من اجود الانواع والفناء تشمل التوريد والتركيب وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائة وخمسة جنيها لا غير ١٠٥	٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين قطر ٢/١ بوصة اکوايثرم تكون ظاهرة او في الحوطان او في الارض والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاطن والرافع من كيغان ومشتركات وخلاقه وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
م.ط		مائة وثلاثون جنيها لا غير ١٣٠	٢٤٧٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبلين قطر ٤/٣ بوصة اکوايثرم تكون ظاهرة او في الحوطان او في الارض والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاطن والرافع من كيغان ومشتركات وخلاقه وكل مайлز لنhero العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

م/لہیہ



**مقاييسة ختامية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الإدراة بالمنصورة**

المملكة  
لطاير والكلابي والقطط (GARBLT)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١٥٠ بوصة اكوايثرم تكون ظاهرة او في الحوائط او في الارض والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاطن والرافع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١٦٥	١٥٠	٢٤٧٥٠
٦٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢٠ بوصة اكوايثرم تكون ظاهرة او في الحوائط او في الارض والفناء تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحاطن والرافع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٤٩	٢٢٢	١٠٨٧٨
٦١	بالمعد توريد وتركيب خزان مياه ارضي بولي بروبيلين سعة ٢ م٣ من اجود الانواع و الفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت على فرشة من الفرسانة العادي سمك ٢٠ سم و كذلك مواسير التغذية من المotor إلى الخزان و من الخزان المبني و كذلك عمل قفص من الحديد لحماية الخزان و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٨٠٠	١٦٠٠٠
<b>الحادي عشر: الاعمال الكهربائية</b>					
<b>مخرج الانارة</b>					
٦٢	بالمعد توريد وتركيب دائرة فرعية لمخرج إنارة بالسقف ويتم التحكم إنارة بالسقف مفتح عادة (١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت) أو عن طريق اللوحة مباشرة والبند يشمل الدائرة الفرعية بموصلات حساسية ٢ مم٢×٢ مم٢ وما يخص الدائرة الموممية بموصلات نحاس ٢ مم ٣×٢ مم ٣ ويشمل البند أيضا ما يخصه من خراطيem PE تحقق معامل امتلاء لايزيد عن ٤٠ % وصناديق الاتصال وخلافه، كما يشمل المخرج نفسه حسب الرسومات والسعر لكل دائرة مرتبة في مكانتها ومتبرة شاملأ توريد وتركيب على المفاتيح داخل الحاطن وعلى ارتفاع مناسب من الأرض حسب الرسومات والمواصفات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١٥٣	١٠٠	١٥٣٠٠
٦٣	بالمعد توريد وتركيب مخرج لتغذية الجرس الكهربائي للشقة بموصلات نحاس ٢ مم٢ ويشمل البند أيضا ما يخصه من خراطيem PE والبند يشمل وحدة الجرس الكهربائي كامل مما جميعه وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٩	٤٩٠	٤٤١٠
<b>المفاتيح</b>					
٦٤	بالمعد توريد وتركيب مفتح إنارة (١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت) بسكة واحدة والسعر يشمل كافة الملحقات الأخرى وجميع مايلزم لاتمام العمل على الوجه الاكمال وحسب اصول الصناعة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١١٧	٣٤٠	٣٩٧٨٠
٦٥	كالبند السابق ولكن مفتح بعدد ٢ سكة	بالعدد	٥	٣٧٠	١٨٥٠٠
٦٦	كالبند السابق ولكن مفتح بعدد ٣ سكة	بالعدد	٢٥	٢٥	١٠٠٠٠
٦٧	كالبند السابق ولكن مفاتيح ديفياتير بعدد ١ سكة	بالعدد	.	.	.
٦٨	كالبند السابق ولكن مفاتيح جرس	بالعدد	١١	٣٤٠	٣٧٤٠

*١٣ المهمة*

*١٣ محمد سماح*

*١٣ المشرف*



م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فترة البدل (بالجنيه)	اجمالي فترة البدل (بالجنيه)
المخارج الكهربائية					
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج كهربى بركتب على الحاط على ارتفاع ٢٠ سم من سطح الأرض مالم يذكر غير ذلك والبند يشمل البريزة وصناديق الاتصال الخاص به وما يخصه من الدائرة العمومية والفرعية الخاصة به من موصلات ٣ م³ × ٣ م³ نحاس حسب الرسومات وصناديق الاتصال اللازمة والتهديدات من خراطيش PE قطر ٢٠ مم ما لم يذكر خلاف ذلك حسب المواصفات والسعر لكل مأخذ كهربى مرکب في مكانه ومخبر والبند يشمل المأخذ حسب الرسومات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك للبنود التالية :				
١٩	بالعدد توريد وتركيب اختبار بريزنة تليفون قطعة واحدة من اجود الانواع كامل مجاجمعه والبند محمل عليه كل ما يخصه من كابلات قطاع ٢ م² ٢ م² ثرموبلاستيك ويوكس التجميع وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٤٠٠	٤٠	١٣٦٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب اختبار بريزنة ١٠ أمبير قطعة واحدة من اجود الانواع كامل مجاجمعه والبند محمل عليه كل ما يخصه من الدواير الفرعية والراسية من اسلام قطاع ٤ م² ٤ م² وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٤٠	٤٥٠	١٠٨٠٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب اختبار بريزنة ١٦ أمبير احدية الطور قطعة واحدة من اجود الانواع كامل مجاجمعه والبند محمل عليه كل ما يخصه من الدواير الفرعية والراسية من اسلام قطاع ٤ م² ٤ م² وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١٠٣	٦٥٠	٦٦٩٥٠
٧٢	بالعدد توريد وتركيب اختبار مفتاح ٢٦ أمبير من اجود الانواع كامل مجاجمعه والبند محمل عليه كل ما يخصه من الدواير الفرعية والراسية من اسلام قطاع ٣ م² ٣ م² وكل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٤	١٠٠٠	٢٤٠٠٠
٧٣	بالعدد مفتاح فصل وتوصيل ٣٢ أمبير للتكتيفات موصلات نحاس ٦ مم²	بالعدد	٢٨	١٢٠٠	٣٣٦٠٠
لوحات التوزيع					
٧٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحاط مدهونة ببوية الفرن او الاليكترو ستاتيك عدد (١) قاطع رئيسي ثالثي ١٥٠ أمبير عدد (١٢) قاطع ثالثي ٤، أمبير عدد (٣) لمبة بيان والبند محمل عليه البارات التحاسية بقطاع مناسب وكل مايلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية .	بالعدد	٢	٤٥٠٠٠	٩٠٠٠
٧٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحه توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحاط مدهونة ببوية الفرن او الاليكترو ستاتيك عدد (١) قاطع رئيسي ثالثي ٠٠٤ أمبير عدد (٩) قاطع فرعى أحادى ٦ أمبير والبند محمل عليه التوصيلات من اللوحة وحتى الصاعد بكابلات ٤ مم² وكل مايلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية	بالعدد	١١	٦٥٠٠	٧١٥٠٠
الковفريه وعلبة العداد					
٧٦	بالعدد توريد وتركيب علب كوففريه خارج الشقة والجسم مصنوع من الصاج المجلفن والمعلاج ضد الصدىء والمدهونه ببوية الفرن وسمك الصاج لا يقل عن ١١,٥ مم ومزوده بقاطع CB مثلاي ، ٤ أمبير والبند يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تعتمد من شركة توزيع الكهرباء قبل التركيب	بالعدد	١٢	١٧٥٠	٢١٠٠
٧٧	بالعدد توريد وتركيب علب ابعاد ذات ابعاد مناسبة لتركيب عداد كهرباء من النوع الذكي والجسم مصنوع من الصاج المجلفن والمعلاج ضد الصدىء والمدهونه ببوية الفرن وسمك الصاج لا يقل عن ١١,٥ مم ومحمل على البند كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تعتمد من شركة توزيع الكهرباء قبل التركيب	بالعدد	١٠	١٥٠٠	١٥٠٠

١٣ الهبة  
١٣ الهبة

١٣ محمد سعيد

١٢ محمود سعيد  
١٢ محمود سعيد



**مقاييسة ختامية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الادارة بالمنصورة**

الى العامل  
الطاير والكلابي والنطابير  
(GARBL)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)
<b>الكشفات</b>					
	جميع الكشفات تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والبند يشتمل على التوصيلات الداخلية والسعر لكل كشاف كامل ومركب في موضعه وحسب المواصفات الخاصة بكل كشاف والمذكورة بلوحة الرموز والمصطلاحات والبند يشمل كافة وسائل التثبيت وكل مايلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
٧٨	بالعدد كشاف نموذج (A) - كشاف دائري قطر ٤ سم بلمعبة ليد قدرة ١٣ وات للتركيب بحجرات النوم	بالعدد	١٢	١٧٥٠	٢١٠٠
٧٩	بالعدد كشاف نموذج (B) - كشاف دائري قطر ٢٠ سم بلمعبة ليد قدرة ٩ وات ومن النوع المانع للمياه للتركيب بالحمامات	بالعدد	٢٠	١٢٠٠	٢٤٠٠
٨٠	بالعدد كشاف نموذج (C) - كشاف دائري قطر ٢٠ سم بلمعبة ليد قدرة ١١ وات ومن النوع المانع للمياه للتركيب بالتراسات	بالعدد	٢٤	١٠٠	٢٤٠٠
٨١	بالعدد كشاف نموذج (D) - كشاف دائري قطر ٢٠ سم بلمعبة ليد قدرة ١٥ وات ومن النوع المانع للمياه للتركيب بالمطبخ	بالعدد	١٢	٨٥٠	١٠٢٠٠
٨٢	بالعدد كشاف نموذج (F1) - كشاف دائري قطر ٢٠ × ٣٠ سم من النوع المانع للمياه وبلumbat ليد ١٨×٢ وات	بالعدد	٤٤	١٧٠٠	٧٤٨٠٠
٨٣	بالعدد كشاف نموذج (G) - كشاف دائري قطر ٢٠ سم بلمعبة ليد قدرة ١٥ وات للتركيب بالسلام	بالعدد	٢٣	١٠٠	٢٣٠٠
٨٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل موصلات نحاسية قطاع ٢ (٦+١٦) مم ٢ داخل ٣ ماسورة قطر ٢٥ مم للصاعد حسب الرسومات و شاملة أعمال التركيب وكل مايلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٠	٦٥٠	٠
٨٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وتشغيل موصلات نحاسية قطاع ٢ (١٠+١٠) مم ٢ من اللوحة الشقة وحتى الصاعد حسب الرسومات و شاملة أعمال التركيب وكل مايلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣١٤	٣٢٠	١٠٠٤٨٠
٨٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم مسلح (٣٥+٧٠×٣٠) مم مخلف P.V.C وكل مايلزم لنhero العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٥	٣٠٠	١٠٥٠

١٢/١٣ الهبة

١٣ تميم سماز

١٢/١٣ المحروق



**مقاييس خاتمية**  
**اعمال الحماية الجانبية بطريق المنصورة / دمياط - الشرقي وانشاء عمارة سكن البحارة**  
**- عمارة مبني الإدراة بالمنصورة**

للبناء والكلاب والمطارات  
**GARBLT**

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	فنة البند (بالجنيه)	اجمالي فنة البند (بالجنيه)
<b>اعمال كهربائية متعددة</b>					
٨٧	بالعدد توريد وتركيب مروحة سقف من اجود الانواع والفناء شاملة كل مايلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية	بالعدد	٢٩	الف وسبعين جنيهها لا غير ٤٩٣٠٠	١٧٠٠
٨٨	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ٢٢ حصان كامل بجهاز الضبط من اجود الانواع والفناء شاملة كل مايلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية	بالعدد	٢	سبعة عشر الف وخمسة جنيهها لا غير ٣٥٠٠	١٧٥٠٠
٨٩	بالعدد توريد وتركيب شفاط ٣٠ سم من اجود الانواع والفناء شاملة كل مايلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية	بالعدد	١٨	الف جنيهها لا غير ١٨٠٠٠	١٠٠٠
٩٠	بالعدد توريد وتركيب سخان ٥ لتر من اجود الانواع والفناء شاملة كل مايلزم للتشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والاصول الفنية	بالعدد	١٧	خمسة الاف جنيهها لا غير ٨٥٠٠٠	٥٠٠٠
٩١	بالعدد توريد وتركيب دائرة ماكينة سلم لانارة سلم العمارة بموصلات تجاسية $(3 \times 3) + 3$ مم٢ والبند يشمل مفتاح ضاغط لكل دور لانارة السلم من هذا الدور والبند يشمل كافة وسائل التثبيت كل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	١	عشرة الاف جنيهها لا غير ١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
<b>بفوند مستحدثة</b>					
	توريد وتركيب محبس بلية او زاوية او دفن				
٢٤٠٠٠	محبس زاوية ٢/١ بوصة	العدد	٩٦	٢٥٠	٢٤٠٠٠
١٥٤٠٠	محبس دفن ١ بوصة	العدد	٢٨	٥٥٠	٥٥٠
٤٠٠٠	محبس بلية ٢ بوصة	العدد	٢	٢٠٠٠	٢٠٠٠
٣٠٨٥٥٢	بالمقطوعية توصيل مراافق لعمارة سكن البحارة وعمارة مبني الإدراة على ان يشمل السعر جميع التوصيلات الخارجية الى العدادات وجميع ما يلزم لنحو الاعمال وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	بالمقطوعية	٢	١٥٤٢٧٦	١٥٤٢٧٦
١٤٥٨٣١٨٧					



م/الحربي  
م/الحربي