

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٩٨,٤٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٧,٢٠	٠,١٥	٤٤٨	٤٢٦+٠٤٨	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٨,٦٠	٠,١٥	٣٢٤	٤٢٦+٣٩٢	٤٢٦+٠٦٨	القطاع الثاني
٤٩,٨	٠,٣٠	١٦٦	٤٢٦+٥٨٦	٤٢٠+٤٢٦	القطاع الثالث
١٦٥,٦٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) (٣)				
٢٦٤	الاجمالي الكلي (م) (٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م/مصطفى نجم .

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٥)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاسكندرية)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٣٧٣١,١٨٨٤ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول	الى	من	
٤٤٦٨,٨١٩٦	١٨,٦٢	٢٤٠	٤٢٥+٨٤٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٤٦٨,٨١٩٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٢٠٠,٠٠٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الأعمال بتاريخ
١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الآتي :-

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	٤٢٥+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	الاسكندرية

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٤
٩/٢٩
" هاني محمد محمود طه "

مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايسة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات اتجاه الاسكندرية
القطاع من المحطة ٢٥٠+٦٠٠ الى ٢٧٠+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٣	اعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأضوائية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٣م			
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣		٣٢٠٣٧,١١	٩٧,٥	٣.١٢٣.٦١٨
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣		١٣٧٣٩,٥٤٩	١٠١,٤	١.٣٩٣.١٩٠
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم		٤٥٧٧٦,٦٥٩	٢٢٨	١٠.٤٣٧.٠٧٨
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية		٤٥٧٧٦,٦٥٩	١٣	٥٩٥.٠٩٧
٥	البلاطات الخرسانية				
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت مترج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٨٢٠٠,٠٠٨	٤٥٧	٣.٧٤٧.٤٤٤
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتقديمات الحماية والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت مترج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٦٤	٢٦٦٥,٢٠	٧.٠٣٠.٦١٣
	الإجمالي				٢٠.٠٠٠.٠٠٠

(عشرون مليوناً جنيه مصري فقط لا غير)

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم
مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمحطات
SGAC
د. د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطر الكهربائي فائق السرعة

مدير المشروع المقاول

م/ هاشم مختار
ب.ب.ب. ٦٢٢٠ - ٤٤٤ - ٢٨٨
س.ت. : ٢٠١٤٠
للمقاولات العامة والإنشاءات

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه



٢٠٢٤
٩/٢٩

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٦٠٠+٢٥٤ الى الكم ٦٠٠+٢٧٤ بطول ٢ كم اتجاه الإسكندرية

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات.

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠) بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٩/٠١/٢٠٢٣ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبدالله الحناوي مدير مشروع-الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس/ شريف الهواري مدير مشروع-شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٩/٠١/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- شريف طهوارى

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

1385299

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	اصدار 2051/2024
اسم المشترك :	شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات
العنوان :	الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام
المستفيد :	الهيئة العامه للطرق والكبارى
التغطية التأمينية :	تأميننا على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء عاملين لدى المشترك مقسمين كالتالى (عند 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1مناقب معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , باجمالى مبلغ تأمين وقدره 130,000جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) للمساعد المهندس, 15,000جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000جم (عشرة الف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم باعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (1300 / 2022 / 2023) تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (المعلمين - فوكة) المسافة من الكم 425,600 إلى الكم 427,600 بطول 2 كم اتجاه الاسكندريه , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاربلين رقم 2024/2422, والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر.

مدة التأمين	حساب الاشتراك
من : 20/02/2024 <td>الإشتراك الصافى : 477.00</td>	الإشتراك الصافى : 477.00
إلى : 19/02/2025 <td>نصف الدفعة النسبية : 4.77</td>	نصف الدفعة النسبية : 4.77
	الضريبة النوعية : 11.60
	مصارييف الاصدار : 102.34
	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف : 2.86
	اشترك صندوق حملة الوثائق/ اثنين في الألف : 0.95
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.48
	اجمالي الاشتراك فقط ستمائة جنيه مصري : 600.00

الحدود للتفدية	التغطية
طبقاً لحدود التفدية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التفدية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
	لرجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

نقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري	جم 130,000.00
نقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري	جم 130,000.00

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



تحرير في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq




Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Ismailia Branch	: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شامو فؤادى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عزيز الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طنب - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبان برج الأندلس - أمام الدورية المالىة
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بن كوك تونيش النيل - دمياط

1385300

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبول منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفاصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريرا في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

إعداد: رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج: 23697 مصطفى محنت مصطفى



2 من 4

1385301

- شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة او اي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/او فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و النتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عوي و/او أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التعقيم او أي قرارات صادرة من سلطات قنوتية فيما يتعلق بالاعلاق و/او التقييد و/او منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية .
- شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغضى أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
 - (أ) فيروس كورونا (COVID-19)
 - (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - (ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
 - (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



20/02/2024 : تحريراً في

20/02/2024 : تاريخ الطباعة

اعداد: رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 3



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sid Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Meamoun and Mahmoud Sedj Street - East Section - Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع صدق - الدقي - الجيزة
 فرع المنهدسين : ٢٠ ش وادي النيل - المنهدسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع شين بروج الأندلس ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طيس - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاع أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1385302

مطالبة سداد

نوع الإصدار : حوادث عامة

إصدار

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 2051/2024

الفرع : المركز الرئيسي

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

إسم المُستَرك : شركه داريو للمقاولات العامه و الإنشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز النتل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 20/02/2024

إلى : 19/02/2025

العملة : جنيه مصري

477.00	جم	:	الإشتراك الصافي
4.77	جم	:	نصف الدمغة النسبية
11.60	جم	:	الضريبة النوعية
102.34	جم	:	مصاريف الإصدار
2.86	جم	:	رسم الإشراف و الرقابية / سنة في الألف
0.95	جم	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
0.48	جم	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
600.00	جم	:	إجمالي الأشتراك


فقط سداد جنيه مصري

تحريرا في : 20/02/2024

تاريخ الطباعة : 20/02/2024

اعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

47.70

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4





٢٠٥١
٢٠٢٤

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناء على البيانات والاقراءات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساسا لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقا للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقة بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغا من المال - طبقا لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة يتفق عليها، اية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولا : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول او على المستحقين شرعا في حالة عدم تحنيد مستفيدين ، على انه إذا توفي المشارك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانيا : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كليا مستديما في الحالات الآتية:

- فقد ابصار العينين نهائيا
- فقد الساقين او القدمين
- فقد ذراع وقدم
- فقد يد وقدم
- فقد الذراعين او اليدين
- فقد ذراع وساق
- فقد يد وساق

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيا.

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	٢- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		١- الأطراف العليا
		الايمن	الايسر	
%٥٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%٦٠	%٥٠	الفقد الكامل للذراع او اليد
%٤٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%٢٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة الكتف
%٣٠	البيتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%٢٠	%١٥	الفقد الكامل لحركة المرفق
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	%٢٠	%١٥	الفقد الكامل لحركة المعصم
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الركبة	%٣٠	%٢٥	الفقد الكامل للإبهام و السبابة
%١٥	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%٢٥	%٢٠	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة
%٨	الفقد الكامل لحركة ابهام القدم	%٢٠	%١٥	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الابهام
٣- الكسور		%٢٥	%٢٠	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الابهام والسبابة
%٣٠	كسر لم يلتحم بالساق	%٢٠	%١٥	الفقد الكامل للإبهام فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالقدم	%١٥	%١٠	الفقد الكامل للسبابة فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالرصغة	%١٠	%٨	الفقد الكامل للوسطي فقط
%٢٥	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%٨	%٧	الفقد الكامل للبنصر فقط
%١٠	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%٧	%٦	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فان الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليميني تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	٤٠ %	صمم احدي الاذنين	١٥ %
انكماش طرف سفلي خمسة (٥) سنتيمترات على الأقل ...	١٥ %	الفقد الكامل لعين واحدة	٣٥ %

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقدا جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .
- لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعا : في حالة العجز الكلى المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ،ويتبع اثناءها علاجا طبيا ويمتثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ اعتبارا من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ،ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماما بينه وبين مزاوله عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعا تبدا من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني: الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الى نوعين:

أولا : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

- الوفاة الطبيعية
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التآمر ضد نظام الحكم
- الاخطار الذرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك او عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانيا : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن)
والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول

٤- السفر على الطائرات الخاصة

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة
الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة

الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدى الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصوصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث او أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين باي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك اضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفص مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشترك الذي كان يتعين سداه.

البند الخامس: سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

البند السادس: الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ،ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة

أيام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عنرا مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك او المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مندوبها المكلف بذلك بفحص المشارك متي رات الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة او اخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اخري يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التامين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة او تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التامين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التامين مع إنذارهما بوجود سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التامين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التامين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادى عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التامين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التامين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التامين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التامين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التامينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للاتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
 - تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
 - يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
 - يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
 - في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرصاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
 - في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
 - مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .
- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزام المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر : يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات ووثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي: -
- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الإقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
- أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني
- هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر كل من:-
 - ١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
 - ٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
 - ٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة
- وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠
- موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٠

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلى

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

٢٠٥١
٢٠٢٢

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria

Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex

El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura

Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said

Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممالا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورتيش النيل - دمياط

1385288

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وايصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغلطة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المسببة بهذه الوثيقة او أي صلاح لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	2422/2024	اصدار
اسم المشترك او المشتركين :	شركة داريو للمقاولات العامة و الانشاءات	
العنوان :	الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقولولة :	تأميناً على عدد رقم (1300 / 2022 / 2023) تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع الططار الكيريتانى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع (العلمين - فوكة) المسافة من الكم 425.600 الى الكم 427.600 بطول 2 كم اتجاه الاسكندريه	
موقع العمل :	قطاع (العلمين - فوكة) اتجاه الاسكندريه	
مدة التأمين :		
تاريخ اصدار الوثيقة :	2024/02/20	يبدأ التأمين في :
	2025/02/19	وينتهى في :
		تبدأ من :
		وتنتهى في :
مبلغ التأمين :	20.000.000.00	فقط عشرون مليوناً - جنيه مصري
نوع الأول :	الأضرار المادية	
نوع الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحريرا في 20 02 2024

اسم المستخدم هاني عصف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohafidessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Bulding 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Blok 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - النقى - الجيزة
 فرع المحندسسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون وعمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1385289

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاوله (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -
30% من اجمالي مبلغ التأمين	20,000,000.00 جم	2-1 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأتقاض - غير مغطى
	20,000,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض(1)	الاخطار الضيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايع / الفيضن / عمر المياه / انزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة او ضرر او سلسلة من الخسائر او الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض(2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية - 1-1 للشخص الواحد - 2-1 مهما كان عدد الأشخاص - 2- الأضرار المادية للممتلكات -
20% من كل حادث بحد ادنى حد 40,000	200,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم
400,000.00		(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 20/02/2024

اسم المستخدم هاني عاطف

وثاق
wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Calro
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horja Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاد - سموحة - قسم سيدي جابر - الإسكندرية
فرع النسيوة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/٢ شارع شابين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الإسماعيلية : شارع شابين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بل تك كورنيش النيل - دمياط

1385290

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

حساب الاشتراك

٢	1.761.00	الإشتراك الصافي
٢	96.86	نصف الدفعة السنوية
٢	26.10	الضريبة النوعية
٢	100.19	مصاريف اصدار
٢	10.57	رسم الاشراف و الرقابة ستة في الألف
٢	3.52	استراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف
٢	1.76	مفترى خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
٢	2,000.00	احداني الاشتراك

يعبر حسب لجدد الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.

و يعبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة.

تحريرا في 20/02/2024

اسم المسند هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
 Port said Bransh : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Bransh : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Bransh : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع الإمامون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1385291

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و او السرقة بالاكراه على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاغناء الملح علي
الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسه مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق والسطو
شرط الاطلاع بقدر المشترك بانته اطلع على كافة شروط الوثيقه واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تقي باحتياجاته التامينيه قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافه الشروط
والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقه تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقه الا بعد أخذ موافقه كتابيه من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعيه
استثناء الممتلكات القانمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحضم
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعديه (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقه بدون وجود رمز الاستجابة السريع QR Code
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر او المسؤوليه الناتجه عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤوليه الناشئه عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف او المسؤوليه الناتجه عن العواصف او الرياح المحمله بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المتعدد (مرفق)

شركه وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تحريرا في 20/02/2024

اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlatti, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندريه : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف ابوظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بين تلك كورنيش النيل - دمياط

1385292

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2422/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 20/02/2024

اسم المستخدم هـي عصف



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqj Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : 25 شارع مصندق - الدقي - الجيزة
فرع المنهسيين : 20 ش وادي النيل - المنهسيين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سوي جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم 2 ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة 3 / 2 شارع شارع الأمان ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تلك كورثيش النيل - دمياط

1385293

مرققات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة والنتيجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو تلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للحبس والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد اشتمت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث سحدا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .



تحريرا في 20/02/2024

اسم المستخذ هاني عاطف

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Galesh st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqj Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch	: Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصندق - الدقي - الجيزة
 فرع المنهسيين : ٢٠ وادي النيل - المنهسيين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عيش الله رقم ٢ من الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طليح - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : شة جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بلك كورنيش النيل - دمياط

1385294

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2422/2024 اصدار

- الحد الأقصى لضول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.
- * ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد انه من المطلوب والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وبما عدا ذلك فان الشركة سوف تقود بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتمسب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط سنابلى :-
- 1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
 - 2) ان يكون هناك خط مواصلات ميه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ومدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون معلق باغطية مؤقتة .
 - 3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات حراطيم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
 - 4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الإنشاء .
 - 5) ان يتم التعليق الموقت لتفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التحجيرات .
 - 6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
 - 7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التفتيح ، اللحام .
- استخدام لسيات اللحام الغازية او الكهربائية .
- استعمال النيوميوم الساخن .
- او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
 - 8) يتم تنفيذ العمل الحرازى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعه .
 - 9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
 - 10) كل وحده تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 - 11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من المستلكت تحت الإنشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب .
 - 12) تعيين مسق اسن بالموقع .
 - 13) تركيب بصاد يعند عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
 - 14) تنفيذ حصة حسيه من الحريق وحصة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
 - 15) ان يكون فى حد تخزين عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
 - 16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
 - 17) ان يحاط الموقع سور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين 100,000 جم .



تحريرها فى 20/02 2024
اسم المستخدم هنى عاطف

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliat, El Rifaf Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : 25 شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : 20 ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : 90 شارع شارع فوزى عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم 2 من الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة 1/2 شارع الأسيوطى ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام الديرة المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بلك كورنيش النيل - دمياط



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	14/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8231	595	270	251 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8167	549	249	
3	250 (kg / cm2)		8543	521	236	

comment :-



Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	15/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8057	584	265	247 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8346	511	231	
3	250 (kg / cm2)		8122	539	244	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8083	522	236	241 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8217	531	241	
3	250 (kg / cm2)		8463	544	246	
Average:						244

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy



QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab. Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant

m. Adel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	14/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8055	767	347	326 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8347	750	340	
3	250 (kg / cm2)		8154	639	289	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy



QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab Manger

Eng/ Elsayed saheh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+992 to 426+048	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	15/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8154	725	328	312 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8277	636	288	
3	250 (kg / cm2)		8430	708	321	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8073	684	310	330 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8541	679	308	
3	250 (kg / cm2)		8133	820	371	
Average:						321

comment :-



Lab . Engineer
 Eng / Mohamed samy

QC . Engineer
 Eng/ Ahmed Rzk

Lab Manger
 Eng/ Elsayed saleh

 Consultant

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

Company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		


Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	16/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8272	547	248	268 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8341	618	280	
3	250 (kg / cm2)		8220	611	277	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8691	549	249	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8410	537	243	
3	250 (kg / cm2)		7935	661	299	
Average:						266


comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab. Manger

Eng/Elsayed saheh



Consultant

.....
.....

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	17/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8067	615	279	257 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8345	539	244	
3	250 (kg / cm2)		8167	548	248	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8452	596	270	276 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8167	647	293	
3	250 (kg / cm2)		8234	588	266	
Average:					267	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh



Consultant

.....
.....



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+960 to 425+992	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	17/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days


Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8253	791	358	356 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8183	826	374	
3	250 (kg / cm2)		8303	743	337	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8249	820	371	357 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8233	763	346	
3	250 (kg / cm2)		8192	782	354	
Average:						357

comment :-


Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy



QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger
Eng /Elsayed saleh



Consultant

.....

.....



Alexandria Construction Company
(Talaat Mustafa)
Central laboratories management
El Alamein Project Laboratory

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	25/5/2023
Casting Date :	18/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	7999	579	262	272 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8183	632	286	
3	250 (kg / cm ²)		8042	593	269	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8205	624	283	279 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8232	653	296	
3	250 (kg / cm ²)		8189	568	257	
Average:						275

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab Manger

Eng/ Elsayed saleh

Consultant

M. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	20/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8306	560	254	257 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8371	608	275	
3	250 (kg / cm2)		8348	534	242	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8255	569	258	270 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8263	603	273	
3	250 (kg / cm2)		8209	616	279	
Average:					263	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab . Manger

Eng /Elsayed saleh

Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	15/6/2023
Casting Date :	18/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8304	723	328	348 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8321	800	362	
3	250 (kg / cm ²)		8291	783	355	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8248	831	376	367 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8263	805	365	
3	250 (kg / cm ²)		8211	792	359	
Average:						357

comment :-

Lab . Engineer
Eng / Mohamed samy

QC . Engineer
Eng/ Ahmed Rzk

Lab . Manger
Eng /Elsayed saleh

Consultant
M. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+908 to 425+960	Quantity :	72 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	20/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8301	790	358	367 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8292	832	377	
3	250 (kg / cm ²)		8273	808	366	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8092	820	371	350 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8183	748	339	
3	250 (kg / cm ²)		8162	753	341	
Average:						359

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng/Elsayed saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داربو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	21/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8203	583	264	261 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8192	554	251	
3	250 (kg / cm ²)		8174	592	268	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng / Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng / Elsayed safeh

Consultant

M. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	29/5/2023
Casting Date :	22/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	7932	632	286	272 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8203	576	261	
3	250 (kg / cm2)		8314	591	268	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab Manger

Eng/ Elsayed saleh



Consultant

m. Adel



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	21/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8201	839	380	382 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8221	857	388	
3	250 (kg / cm2)		8233	833	377	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab. Manger

Eng/Elsayed saleh



Consultant

M. Adet

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St:425+848 to 425+908	Quantity :	36 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges &Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	19/6/2023
Casting Date :	22/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8274	810	367	(kg / cm2)
2	Slope Protection		8367	820	371	
3	250 (kg / cm2)		8154	755	342	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng /Elsayed , saleh

Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	27/5/2023


The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8185	611	277	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8251	535	242	
3	250 (kg / cm2)		8218	603	273	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Lab. Manger

Eng /Elsayed saleh



Consultant



Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	27/6/2023
Casting Date :	27/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8279	898	407	390 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8293	883	400	
3	250 (kg / cm2)		8234	800	362	

comment :-

Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy

[Signature]

QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk

[Signature]



Lab. Manger

Eng/ Elsayed saleh

[Signature]

Consultant

[Signature]

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+816 to 425+848	Quantity :	63 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Alignment)		

Date of Test :	27/6/2023
Casting Date :	28/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 28 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm ²)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm ²	
1	Left side	350 (kg / cm ³)	8173	798	361	372 (kg / cm ²)
2	Slope Protection		8142	873	395	
3	250 (kg / cm ²)		8180	791	358	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk




Manger

Eng/ Elsayed saleh



Consultant

m. Adel

Compressive Strength Of Test Concrete Cube Specimens

company:	شركة داريو		
Batch Plant	محطة الفتح		
Location	St: 425+788 to 425+816	Quantity :	54 m3
Sample Dimension	15 cm * 15cm *15cm		
Contractor	General Authority For Roads Bridges & Land Transport		
Project	Electric Express Train (Track Aligunment)		

Date of Test :	6/6/2023
Casting Date :	29/5/2023

The Results Of Crushing Cubes After The Age Of 7 Days

Cube No	Structure	Cement Content	Weight	Strength	Stress	Average (kg / cm2)
	Stress		g	k.n	k.g/Cm2	
1	Left side	350 (kg / cm3)	8307	647	293	264 (kg / cm2)
2	Slope Protection		8332	513	232	
3	250 (kg / cm2)		8293	590	267	

comment :-


Lab . Engineer

Eng / Mohamed samy




QC . Engineer

Eng/ Ahmed Rzk



Lab . Manger

Eng /Elsayed , saleh



Consultant

