هيئة صيانة الطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنه - مطروح) قطاع (العلمين/ فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٢+٦٠٠ إلى الكم ٤٥٣+٦٠٠ بطول ١ كم إتجاه فوكة

تنفيذ : شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية

كشف جاري رقم (١)

المقاول: شركة الميمنة للمقاولات العامة وتوريد المواد المحجرية رقم العقد(٢٠٢٣/١٧٩/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/٨/١٣

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم بند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	قدة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		المستخلص لم صدر		قيمة المستخلص به الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر														- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٠	م٣	١١٠٠٠٠	٠	٧٦٤٥٠	٧٦٤٥٠	٠	١,٥٢٩,٠٠٠	٠	٠	٠			- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٣	م٣	٨٢٠٠٠	٠	٤٣٩٠٠	٤٣٩٠٠	٠	١,٠٠٩,٧٠٠	٠	٠	٠			- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
٢	أعمال الإزالة والتطهير														
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٥	م٢	٦٠٠٠٠	٠	٥٨٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠	٢٩٠,٠٠٠	٠	٠	٠			- الحد الامنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٣	أعمال الردم														- وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٢
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥	م٣	١٧٣٠٥,٠٧٥	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠	٠	١,٣٩٤,٠٠٠	٠	٠	٠			- وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٨/١٢ - يتم خصم قيمة السيارة طوال فترة المستخلص - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة ٢٠٥ كم	٢٨٤,٢	م٣	١٧٣٠٥,٠٧٥	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠		٤,٦٦٠,٨٨٠						
	علاوة رسوم تحميل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٢	م٣	١٧٣٠٥,٠٧٥	٠	١٦٤٠٠	١٦٤٠٠		٢١٣,٢٠٠						
	إجمالي قيمة المستخلص								٩,٠٩٦,٧٨٠						
	فقط : تسع ملايين وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيه مصري														

مهندس الاستشاري العام (سيترا)
تم الاعتماد مبدئيا
IR فقط

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات الهيئة
و. محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس
"الفني محمد محمود علي" ١٣