وزارة النقل والمواصلات
مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

مستخلص رقم 01 جاري عن مشروع : إنشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بني سلامة بطول 67 كم

إدارة : مشروعات الطرق العقد رقم 490 / 2024 / 2025 بتاريخ 30/ 10 / 2024 مع شركة المحجوب للمقاولات العامة والتوريدات المده من بدء العمل في 11/ 11/ 2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية جنيه	الوحده	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مدة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	اعمال الردم :-										
1-2	يلتزم المقاول باعمال تعديل وتوريد وفرش التربة مطابقة للمواصفات وتدكيكها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورفعها بالمياه لاضمحلال الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات الوصول الى قيمة دمك لا تقل عن 99 % من الكثافة الجافة القصوى وتم اتباع طبقة للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية السوداء والرسومات التصميمية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقة الاصول الصالحة والفروق ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 2 كم يتم تشغيل التربة أعلى طبقة الردم العلوية بسمك لا يقل عن 50سم باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم يتم تشغيل التربة العلوي عرض الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر من قاع التربة باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم يتم تشغيل التربة السفلي باقي الارتفاع على طبقات باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم								
	للمتر المكعب(على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10%)	110.00	م3	0.00	19,000.00	19,000.00	جاري 1	2,261,000.00	0.00	2,261,000.00	
	علاوة مسافة نقل 49كم (49*1.65 + 2*0.25 مدق 2 كم)	81.35	م3	0.00	19,000.00	19,000.00	جاري 1	1,545,650.00	0.00	1,545,650.00	
	علاوة بندور 6 جنيه	6.00	م3	0.00	19,000.00	19,000.00	جاري 1	114,000.00	0.00	114,000.00	
	الإجمالي							3,920,650.00	0.00	3,920,650.00	
	فقط ثلاث ملايين وتسعمائة وعشرون الفا وستمائة وخمسون جنيها فقط لا غير							3,920,650.00	0.00	3,920,650.00	

1- المسلوات والتهمات متواجدة
2- لوحات المشروع متواجدة
3- الكمرات متواجدة
4- المهندسون متواجدون
5- التقرير المسحي متواجد
6- التقرير الأسبوعي متواجد
7- التقرير الشهري متواجد
8- البرنامج الزمني متواجد
10- حجز منافع (0.000) ممنوع
الفاصل لحين اعتماد تقرير السلامة والصحة والتهيئة بالمشروع
11- وسفر الأمن سلامة

الشركة المنفذة
م/ مصطفى عودة

مهندس استشاري (المشاهد)
م/ أشرف أحمد صدقي

مهندس / استشاري الهيئة
م/خالد مصطفى بدر

مهندس الاستشاري العام
م/علي محمود العدسي

مهندس الهيئة
م/أسماء علي

مدير عام مشروعات الطرق بالهيئة
م/جهاد مجد سعد

تحريرا في : ..... سنة 2024

روجع فوجد على صحة ..

أقر بأن هذا الحساب صحيح مضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة ---- ----

المحاسب

تحريرا في : ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ---- ----

ملاحظة : الفئات .....

غير الوارد بعقد المشروط للمقاولين

يعتمد ..
رئيس الإدارة المركزية
طارق العزاز

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner