الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال طبقات الأساس المسافة من الكم 000+363 إلى الكم 000+366 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/947)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2024/01/28)

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الوحدة	الفئة جنيه	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهؤاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعلميات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليطواختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين متواجدة يراعى تطبيق نصوص العقد
1	السعر خلال شهر مارس سنه 2023 طبقا للمفاوضه	م3	100.7	18911.80	0	17966.00	17966.00	1809176.20	0	0	0	1809176.20	0	
	السعر خلال شهر إبريل سنه 2023 طبقا للمفاوضه	م3	100.9	6088.20	0	5783.00	5783.00	583504.70	0	0	0	583504.70	0	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة 92 كم -2 كم = 90 كم (90* 1.4 = 126)	م3	126	20000.00	0	18999.20	18999.20	2393899.20	0	0	0	2393899.20	0	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة 73 كم -2 كم = 71 كم (71* 1.4 = 99.40)	م3	99.4	5000.00	0	4749.80	4749.80	472130.12	0	0	0	472130.12	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	م3	13	25000.00	0	23749.00	23749.00	308737.00	0	0	0	308737.00	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											5,567,447.22 ج.م.		

خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهاً مصرياً وإثنان وعشرون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مهندس الشركة
م/ أحمد أبو النجا

إستشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد خليل

مدير مشروع الاستشارى
مكتب د/ عماد نبيل
م / عبدالعزيز مصطفى

(SYSTRA) إستشارى عام
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنياً فقط

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود ظه "