الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب العلمين تشكيل الجسر الترابى وطبقات الاساس بالامر المباشر لتنفيذ المسافه من الكم ٤٧٣+٦٠٠ الى الكم ٤٧٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر

تنفيذ : مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات

كشف جارى رقم (١)

المقاول:: مكتب E.M.G للتوريدات العامة والمقاولات طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦٨) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠

من بداية العمل حتى ٢٢ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣-١	**٣-أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٠	٣٥٩٩٧٠٠	٠	٠	٠	٣٥٩٩٧٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -تم توريد عدد(١) حاسب ألى بجميع مشتملاته وبالطابعة باحدث المواصفات على ان يتم فحصها طبقا للعقد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ١٦-٩-٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢٠	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٠	١٠٣٣٧٦٠٠	٠	٠	٠	١٠٣٣٧٦٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنيه	١٣	م٣	٣٧٤٢٣,٥٩	٠	٣٥٥٠٠	٣٥٥٠٠	٠	٤٦١٥٠٠	٠	٠	٠	٤٦١٥٠٠	
٤-١	**٤-طبقات الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات وصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية الحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١١١٢٦٤٠	٠	٠	٠	١١١٢٦٤٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٢٢٣٦٠٠	٠	٠	٠	١٢٢٣٦٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٤٧	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٨٧٧٢٠٠	٠	٠	٠	١٨٧٧٢٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنيه	٢٥	م٣	٨٠٣٧	٠	٧٦٠٠	٧٦٠٠	٠	١٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٠	١٨٨٠٢٢٤٠	
													فقط ثمانية عشرة مليون وثمانمائة واثنان الف ومائتان وأربعون جنيها فقط لا غير	

الشركة المنفذة : مكتب (E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات

مدير المشروع	استشارى المساحة	مدير المشروع (الاستشارى)	الاستشارى العام سيسترا	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات(الهيئة)	رئيس الإدارة المركزية
مكتب(E.M.G)للتوريدات العامة والمقاولات	(XYZ)	د/سعد الجيوشى		م/ إبراهيم عبدالله الحناوي	مهندس/محمد حسنى فياض	منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح
م/ على محمد فضل الله	م/محمد خليل	م/مصطفى نجم				عميد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في : .... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من..............