المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري

المقاول

عن مشروع تنفيذ 2 بربخ عند المحطة 310+553 و 064+552 أسفل جسر القطار السريع

تنفيذ/ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص رقم (2) جاري

العقد رقم :615/2023/2024

المدة من بدء العمل حتى 26/03/2024

| البند | نوع العمل | الكمية طبقا للتعاقد | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة | اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان | جاري/نهائي | قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع/حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | 6950.00 | 80.00 | م3 | 1906.00 | -1906.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 2 | المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة 2: 1 موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا بإستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى أقصى كثافة جافة و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | 4250.00 | 330.00 | م3 | 1906.00 | -1906.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 8 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات | 450.00 | 2100.00 | م3 | 299.00 | -299.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 9 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة ( CORROISION INHIBITOR ) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 ( على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على ( DUARABILTY ) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح القاعدة لا تشمل حديد التسليح والقاعدة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | 720.00 | 3325.00 | م3 | 519.00 | -519.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 10 | بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2والسعر لا يشمل حديد التسليح | 290.00 | 3600.00 | م3 | 99.00 | -99.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 12 | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة عن 450 كجم / سم 2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم /م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس ( fAIR fACE ) واستخدام اضافات خاصة ( CORROISION INHIBITOR ) واضافة السليكا واستخدام واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على ( DUARABILTY ) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | 523.00 | 3673.00 | م3 | 87.00 | -87.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 13 | بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وثقابات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتمادقبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه. | 251.00 | 44000.00 | طن | 102.00 | -102.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 17 | بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب ( water stop) من شرائح مائية مانعة للتفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة. | 540.00 | 220.00 | م.ط | 479.00 | -479.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | تشوينات : | | | | | | | | | | | |
| | حديد تسليح قطر 12 مم | | 30,000.00 | طن | 60.00 | -60.00 | 0 | جاري | 0.00 | 0.00 | 0 | |

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير المبدئي متواجد
- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 31/10/2024
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 31/10/2024
- سياره ملاكى غير متواجد

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/ابراهيم اسماعيل
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة 2023

قرش

..... .....

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2023

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري

المقاول

عن مشروع تنفيذ 2 بربخ عند المحطة 310+553 و 064+552 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص رقم (2) جاري
العقد رقم :615/2023/2024

المدة من بدء العمل حتى 26/03/2023

| البند | نوع العمل | الكمية بعد المفاوضة | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة | اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان | جاري/نهائي | قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | استقطاع/حجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة وطبقا لتقرير التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه وفرز مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | 3700.00 | 80.00 | م3 | 0.00 | 1906.00 | 1906 | جاري | 152,480.00 | 0.00 | 152,480.00 | - مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الارشادية متواجده<br>لوحات المشروع متواجدة<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة<br>- تم عمل التجارب المعمليه<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>- التقرير المبدئي متواجد<br>- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 31/10/2024<br>- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 31/10/2024<br>- سياره ملاكى غير متواجد |
| 4 | بالمتر المكعب توريد وردم طبقة إحلال من سن ( سن 3 + سن 2 ) والرمل بنسبة تخليط 1:2 موردة من خارج الموقع ولا يزيد نسبة المار من منخل # 200 عن 10 % وذلك بالسمك المطلوب وتردم على طبقات لا يزيد أى منها عن 50 سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد بأداة الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 95 % من الكثافة الجافة القصوى والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة و البند يشمل الغرز من صفر حتى عمق 26 سم والنقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الإقتراب والمشاون الخارجية وإستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل 150 كم طبقاً لأصول الصناعة والرسوماتوالمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | 3700.00 | 410.00 | م3 | 0.00 | 1906.00 | 1906 | جاري | 781,460.00 | 0.00 | 781,460.00 | |
| 8 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البربخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات | 320.00 | 2060.00 | م3 | 0.00 | 299.00 | 299 | جاري | 615,940.00 | 0.00 | 615,940.00 | - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| 9 | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات والحوائط والاسقف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة ( CORROISION INHIBITOR ) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 ( على ان يحقق الرمل والزلكام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على ( DUARABILTY ) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . | 1335.65 | 4600.00 | م3 | 0.00 | 1400.00 | 1400 | جاري | 6,440,000.00 | 0.00 | 6,440,000.00 | - التقارير المبدئي متواجد<br>- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 31/10/2024<br>- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 31/10/2024<br>- سياره ملاكى غير متواجد |
| 11 | بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتمادقبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه. | 221.00 | 47900.00 | طن | 0.00 | 200.00 | 200 | جاري | 9,580,000.00 | 0.00 | 9,580,000.00 | |
| 14 | بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل | 1950.00 | 90.00 | م2 | 0.00 | 560.00 | 560 | جاري | 50,400.00 | 0.00 | 50,400.00 | |
| 17 | بالمتر الطولى توريد وتركيب ووتر ستوب ( water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذى ينتفش فى حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ فى منطقة الفاصل الإنشائى وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب فى منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتى حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة فى هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة و نوعها (V). | 540.00 | 279.00 | م.ط | 0.00 | 499.00 | 499 | جاري | 139,221.00 | 0.00 | 139,221.00 | |
| 18 | بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢.٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (او - )50 طبقاً للمواصفة القياسية ASTM 719 ولها استطالة ١٠٠% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC 1382 ولها مقاومة شد ١.٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشارى للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لتمام الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. | 45.00 | 220.00 | م.ط | 0.00 | 28.50 | 28.5 | جاري | 6,270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **اجمالي الاعمال** | | | | | | | | 17,765,771.00 | - | 17,759,501.00 | |
| | **اجمالي ما سبق صرفه** | | | | | | | | | | 9,519,928.00 | |
| | **الاجمالي** | | | | | | | | | | 8,239,573.00 | |

ثمانية ملايين ومئتان وتسعة وثلاثون الفا خمسمائة وثلاثة وسبعون جنيه لا غير

تحريرا في / ...../..... سنة 2023

قرش

..... .....

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة 2023

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/ابراهيم اسماعيل
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه