الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (٩) من ٠١-ابريل-٢٠٢٤ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٤

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظـــات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٢٥٥,٠٠	٢٠٠,٠٠	٩٤٥٥,٠٠	جارى	٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠		٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرفى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م٣	١٠١,٦٣	٨٧٩٧٠,١	٦٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٩٠,٠٠	جارى	٧١٠,٣٩٣,٧٠		٧١٠,٣٩٣,٧٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٠٧٠	١٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	٥٣,٩٨١,٥٠		٥٣,٩٨١,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٣٥٠٠٥,٠٠	٧٨٥,٠٠	٣٥٧٩٠,٠٠	جارى	٢٢٩,٤١٧,٤٧٩,٠٠		٢٢٩,٤١٧,٤٧٩,٠٠	المكتب موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٥,٠٠	جارى	٦,٢٥٢,٢٦٩,٩٠	٦١,٠٠٠,٠٠	٦,١٩١,٢٦٩,٩٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٥,٠٠	جارى	١٤,٢٩٩,٦٠٧,٤٠	٦٤,٠٠٠,٠٠	١٤,٢٣٥,٦٠٧,٤٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٢٨٢٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٢٩٥٥,٠٠	جارى	٢٦,٣٩٤,٢٣٧,٣٠	٥٩٨,٤٤٨,٠٢	٢٥,٧٩٥,٧٨٩,٢٨	
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	٤٨٥,٠٠	٦٢٥,٠٠	١١١٠,٠٠	جارى	٧,١٢٥,٣٣٤,٢٠	١,٧٨١,٣٣٣,٥٥	٥,٣٤٤,٠٠٠,٦٥	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	١١٤١٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	١١٧٣٠,٠٠	جارى	٤٨٦,٧١٦,٢٩١,٧٠	٢٣٧,٠٣٠,٤٢	٤٨٦,٤٧٩,٢٦١,٢٨	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٨٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جارى	٥٤,٨٤١,٨١٩,٥٠	٨٦٥,٢٨٢,٠٤	٥٣,٩٧٦,٥٣٧,٤٦	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٣٧٠٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٠٥,٠٠	جارى	٨٧٧,٢٥٧,٠٥		٨٧٧,٢٥٧,٠٥	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٨,٤٥٥,٠٠٠,٠٠	١,٢٦٨,٢٥٠,٠٠	٧,١٨٦,٧٥٠,٠٠	
٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠٠,٠٠	٣٩٦	٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠	جارى	١٦,٣٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠٠,٠٠	١٣,٨٨٩,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠٠,٠٠	١٩٨	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧,٧٩٠,٠٠٠,٠٠	١,١٦٨,٥٠٠,٠٠	٦,٦٢١,٥٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	

المقاول

مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عليوى

مدير المشروعات
م / صبحى صبرى

م/ شريف الوقاد

استشارى المالك

شركة سيستراSYSTRA
م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن

مدير عام المشروعات
م /جهاد محمد

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول .....

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمـد ،،، مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (٩) من ٠١-ابريل-٢٠٢٤ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٤

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظـــات
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٣٨,٠٠٠	٤,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٢٩,٩٢٥,٠٠	٤,٤٨٨,٧٥	٢٥,٤٣٦,٢٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	٣٨,٠٠٠	٤,٠٠	٤٢,٠٠٠	جارى	٨٧,٧٨٠,٠٠	١٣,١٦٧,٠٠	٧٤,٦١٣,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٢٠,٠٠٠	٢,٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٨٣,٦٠٠,٠٠	٣١,٩٢٠,٠٠	٥١,٦٨٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جارى	٦٧,٤٣٥,٣٤٠,٠٠		٦٧,٤٣٥,٣٤٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
	التشوينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣٩٦٣٠	٧٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠-	٣٠٠,٠٠	جارى	١٢,٤٤٧,٩٨٧,٠٠	٤,٩٧٩,١٩٤,٨٠	٧,٤٦٨,٧٩٢,٢٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣,٠٤٦,٧٦٧,٧٥	١,٢١٨,٧٠٧,١٠	١,٨٢٨,٠٦٠,٦٥	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٤٢٢٧٥٠,٠٠	١٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Guided Spherical Bearing	عدد	٤٠٨٥٠٠,٠٠	٣٩٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٣٨٩٥٠٠,٠٠	١٩٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال .....(جارى ٩)								١,٠٣٣,٦٨٢,٤٠٦,٥٧		١,٠١٨,٩٤٠,٠٨٤,٨٩	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٠٣٣,٦٨٢,٤٠٦,٥٧		١,٠١٨,٩٤٠,٠٨٤,٨٩	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١,٠١٦,٨٢٢,٥٦٥,٨٨		٩٩٦,٦٢٢,٣٤٣,٧٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٩)								١٦,٨٥٩,٨٤٠,٦٩		٢٢,٣١٧,٧٤١,١٩	

المقاول

مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عفيفى
مدير المشروعات
م / صالح صبرى
م/ شريف الوقاد

استشارى المالك

شركة سيستراSYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م /جهاد محمد

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمـد ،،، مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ