الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — مناولة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٤٤٧,٦٠٠ الكم الى ٤٤٨,٦٠٠ الكم بطول ١ كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة صن رايز للمقاولات العمومية

كشف جاري رقم (٢)

المقاول: شركة صن رايز للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٦٥) مؤرخ في ٢٠٢٣/٦/٦

من بداية العمل حتى: ١٣ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعي خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - لا يوجد سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي جديده - وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - وثيقة تامين من الحوادث الشخصية سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٦ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٢ كم	٢٩٥,٤	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر٣	٥٠٨٣٨,٨٤	٤٨٢٠٠	٤٨٢٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣	أعمال الردم													
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٠	٠	٤,٤٧١,٧٤٠	٤,٤٧١,٧٤٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣,٩٥٧,٦٥٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر٣	٤٦٤١٤	٠	٤٤١٠٠	٤٤١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٧٣,٣٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٩,٠٠٢,٦٩٠	
	تسعة عشر مليون و الفان و ستمائة و تسعون جنيه مصرى فقط لاغير													

مدير المشروع (شركة صن رايز للمقاولات العمومية)
م /سليمان نصر

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)
م/

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم عبد الجواد الخناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول ..... على الحساب نهائيا
تحريراً في :
بلغ للمقاول مبلغ .....
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :