أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) لمسافه من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه التوبارية

المقاول : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ١٢ /٠٢/ ٢٠٢٤

كشف رقم ٢ جاري

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١١٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢

بند	بيان الأعمال	وحدة	الوحدة	الكمية	سعر التعاقد الدليل	سعر التعاقد الجديد	كمية بند الأعمال التي تمت في خلال فترة العقد	كمية بند الأعمال التي تمت حتى الآن			كمية بند الأعمال التي تمت حتى الآن		كمية المستخدمة بند الاستخلاص		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال الحفر														
١-١	بأمتار المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية وترش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على قيد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايفاء بجميع متشاملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨. جنيه للكيلومتر زيادة	م٣	٧٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١-٢	بأمتار المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية وترش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على قيد تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايفاء بجميع متشاملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٨. جنيه للكيلومتر زيادة	م٣	٧٣,٦٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٢٠٠٠,٠٠	
٣	أعمال التردم														
٣-١	بأمتار المكعب اعمال توريد وتشكيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشكيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايفاء بجميع متشاملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل كل التوريدات وتنظيف والفلترات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	٥٥,٠٠	٤٦٠٠٠,٦٤	٢٨٩٥٠,٠٠	٣٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم	م٣	٢٤٩,٢٠	٤٦٠٠٠,٦٤	٢٨٩٥٠,٠٠	٣٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه تحميل الكاريته والموازين طبقا لكاتمه الشركه الوطنيه	م٣	١٣,٠٠	٤٦٠٠٠,٦٤	٢٨٩٥٠,٠٠	٣٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-١	أعمال تحميل و توريد و نقل تربة مطابقة للمواصفات و تشكيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايفاء بجميع متشاملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب اجنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ٠,٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل كل تنظيفات وتنظيف والفلترات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	٩٣,١٠	٣٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١١٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥١١٨٤٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الامني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - وثيقه تأمين الطرق مقوننين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٣٠ - تم تسليم حاسب الى بالطابية بالهيئة بالقاهرة واحضار القدة من الادارة بيان تسليمة - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوه مسافه النقل ١٧٥ كم	م٣	٢٤٩,٢٠	٤٦٠٠٠,٦٤	٢٨٩٥٠,٠٠	٣٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٥٧٢٠٠,٠٠	
	علاوه تحميل الكاريته والموازين طبقا لكاتمه الشركه الوطنيه	م٣	١٣,٠٠	٤٦٠٠٠,٦٤	٢٨٩٥٠,٠٠	٣٨٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٨٠٠,٠٠	
٣-٢	بأمتار المكعب اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن سمك ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنقيط طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايفاء بجميع متشاملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ٦٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ٦٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٤,٥ جنية في حالة استخدام بادوزر في التجهيز لأرض المنشأة وذلك طبقا لتعليق الفرية . - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م٣	٢١,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٩٢٥٠٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص													١٨,٩٩٢,٣٤٠	٠,٠٠

شتية عشرة مليون و تسعمائة و اثنان و تسعون الف و ثلاثمائة و اربعون جنيه فقط لاغير

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات) م.محمد الشوبر

استشاري المشروع د.محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري ديمك الجوالي) م.مصطفى نجم

استشاري عام سيسكا

مدير المشروع (الهيئة) مهندس

مدير عام المشروعات مهندس / حلمي الزيات

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق لما هو مبين بالدفاتر المبينة بالجدول و اقر بما ..... حق صرفها إلى المقاول

: تحريرا في

عادل المقاول مبلغ .....

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"