الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم 480+319 إلى الكم 670+319 بطول 190. 0كم

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (1) جاري

المقاول :شركة زغلول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير رقم العقد 1437-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 3-6-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان قرش	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع قرش	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
بند1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد عدد (30 كرتونة) اوراق مقاس A4 وموافقة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي15 -5-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي15 -5-2025 أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	117.50	م3	34350.00	0.00	22500.00	22500.00	0.00	2643750	0.00	0.00	0.00	2643750.00	
	علاوه مسافه نقل الاتربه 140 كم	193.20	م3	27480.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	3477600	0.00	0.00	0.00	3477600.00	
	علاوه مسافه نقل الرمال 137 كم	189.00	م3	6870.00	0.00	4500.00	4500.00	0.00	850500	0.00	0.00	0.00	850500.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	34350.00	0.00	22500.00	22500.00	0.00	292500	0.00	0.00	0.00	292500.00	
	اجمالي المستخلص												7264350.00	
	اجمالي ما سبق صرفه												0.00	
	اجمالي المستحق												7264350.00	سبع ملايين ومئتان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ محمد ابراهيم علي

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيستراا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني قياض

شركة زغلول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير
ب.ض ٦٧٨ - ٠٢٩ - ٥٤٩
س.ت : ٣٤٢٩
ت.م : ١٩٧٢٥
ب.ض : ٤٠٠٠٦٤٠

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

المكتب الاستشاري المندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"