وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقه الأولى - المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

SAP

SAP FOR MODERN PAINTS

مستخلص رقم 2 ختامى عن عملية : أعمال إستكمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بالإتجاهين

العقد رقم (2024/2023/460) بتاريخ 2023/10/02 تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة من بدء العملية الى (14/ 12/ 2023)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	أعمال نقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد&مزدوج) من المنطقة الرابعة عشر (الداني ومحاورة) إلي طريق أكتوبر / الواحات مع المعالجة وذلك بعمل صنفرة ورشها بعجينة الألومنيوم وكل مايلزم من عمل حديد القطاعات لنهو العمل وتركيبها علي القواعد المعده لذلك طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	35,000.00	عدد	2.00	0.00	2.00	2ختامى	70,000.00	0.00	70,000.00	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة
2	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي أن يتم إستلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل.	6,000.00	عدد	4.00	0.00	4.00	2ختامى	24,000.00	0.00	24,000.00	
3	بالمتر المكعب حفر أتربة لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه إن وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلي المقالب العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	80.00	م3	18.70	0.00	18.70	2ختامى	1,496.00	0.00	1,496.00	
4	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول علي أعلي كثافة ممكنة والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	28.00	م3	4.20	0.00	4.20	2ختامى	117.60	0.00	117.60	
5	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات علي ألا يقل اجهاد الخرسانة عن 200كجم/ سم 2 بعد 28 يوم من الصب علي أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	1,250.00	م3	7.70	0.00	7.70	2ختامى	9,625.00	0.00	9,625.00	
6	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 250كجم/سم2 مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	2,000.00	م3	9.375	0.000	9.375	2ختامى	18,750.00	0.00	18,750.00	
7	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	25,500.00	طن	0.802	0.000	0.802	2ختامى	20,451.00	0.00	20,451.00	
8	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	55.00	م2	22.00	0.00	22.00	2ختامى	1,210.00	0.00	1,210.00	
9	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) بسمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق (خطوط الطبالات) المستمرة علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وخط المحور 15 سم (4 متر مدهون + 8 متر بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 10% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	274.69	م2	23000.00	1,070.50	24,070.50	2ختامى	6,611,925.65	0.00	6,611,925.65	
	الإجمالي							6,757,575.25	0.00	6,757,575.25	

- يتم مراعاة خصم ما جاء لبعض الأسلاك الأدب بداخل الجزئي
- يتم خصم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف جنيه على سبيل الغرامة (٩)

تحريراً في : / /2024

مهندس الشركة: عمرو رمضان عبد الستار

مدير مشروع الهيئة: أسماء علي

مدير عام المشروعات: جهاد محمد سعد

محاسب

مدير عام الشئون المالية والإدارية: مصطفى محمد عبد الجواد

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المهندس / نصر محمد نصر طبيخ

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة

نوع الميزانية — فرع — بند — حرف

| جملة قيمة الأعمال التى تمت | | |