الهيئة العامة
الطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (١٣) من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظـــات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٩٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	٩٤٥٥,٠٠	جارى	٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠		٧,٦١٤,٤٨٩,٧٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرفى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرابخ	م٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠		١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠		١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	م٣	١٠١,٦٣	٦٤٣٧٤,٨٩	٧١٩٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٧٤٨٠,٠٠	جارى	٧٦٠,١٩٢,٤٠		٧٦٠,١٩٢,٤٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويبها داخل الموقع	م٣	٨٠,٧١	٢٠٠٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٧٥,٠٠	جارى	١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥		١,٠٢٢,٩٩٩,٢٥	عدد(٢) لوحة مشروع موجودة
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	م٣	٥٠,٤٥	١٢٠٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٤٣٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	١٢٦,١٢٥,٠٠		١٢٦,١٢٥,٠٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م٣	١٥٧,٥٣	٥٠٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠		١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير الشهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. اجهاد تربة اقل من ١٢٥كجم/سم٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٤٠٠٠	٣٨٤٦٥,٠٠	٣٦٢٠,٠٠	٤٢٠٨٥,٠٠	جارى	٢٦٩,٧٦٩,٠٥٨,٥٠		٢٦٩,٧٦٩,٠٥٨,٥٠	المكتب موجود
٤٠ -أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جارى	٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠		٢,٦٠٩,٦٥٤,٦٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	٢٣٠	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جارى	٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠		٥,٧٠٦,١٣٥,٩٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠		٢,٣١٢,٢٦٣,٨٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	١٥١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥١٢٥,٠٠	جارى	٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠		٥٠,٩٢٤,٣٦٢,٥٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م٣	٤٠٧٣,١٤	٥٠٠٠	١٥٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤٠,٠٠	جارى	٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠		٦,٢٧٢,٦٣٥,٦٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٥٠٠٠	٣٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٠,٠٠	جارى	١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠		١٤,٣٢٠,٩٨٢,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م٣	٤٤٧٦,٧٠	١٠٠٠٠	٢٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠	جارى	١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠		١٣,٢٠٦,٢٦٥,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م٣	٨٩٣٢,٠٦	١٠٠٠٠	٣٠٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جارى	٢٧,٦٠٠,٠٦٥,٤٠	٨٩٩,٩٠٥,٠٥	٢٦,٧٠٠,١٦٠,٣٦	
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م٣	٩٤٣٦,٥١	٢٠٠٠٠	٢٠٠,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٣٥,٠٠	جارى	٣,١٦١,٢٣٠,٨٥	٧٩٠,٣٠٧,٧١	٢,٣٧٠,٩٢٣,١٤	
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab أرتفاع حتى ٩ م	م٣	٣٩٨٨,٤٥	٤٠٠٠	١٧٠,٠٠	١٨٨٥,٠٠	٢٠٥٥,٠٠	جارى	٨,١٩٦,٢٦٤,٧٥		٨,١٩٦,٢٦٤,٧٥	
٤٨-أ	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٥٤٠٨,٨٤	٢٠٠٠	١٨٥,٠٠	٣٥٥,٠٠	٥٤٠,٠٠	جارى	٢,٩٢٠,٧٧٣,٦٠	٢٥٢,٨٦٣,٢٧	٢,٦٦٧,٩١٠,٣٣	
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	م.ط	٦٤١٩,٢٢	٨٠٠٠	١٢١٥,٠٠	٣٠,٠٠	١٢٤٥,٠٠	جارى	٧,٩٩١,٩٢٨,٩٠	٤٤٩,٣٤٥,٤٠	٧,٥٤٢,٥٨٣,٥٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	١٢٣٠٥,٠٠	١١١٠,٠٠	١٣٤١٥,٠٠	جارى	٥٥٦,٦٣٢,٤٨٥,٣٥	٢٣٧,٠٣٠,٠٠	٥٥٦,٣٩٥,٤٥٥,٣٥	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٤٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠٠	جارى	٥٥,٤٥١,١٧٣,٠٥	٠,٠٠	٥٥,٤٥١,١٧٣,٠٥	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	١٤٠٧٥,٠٠	٦٧٠,٠٠	١٤٧٤٥,٠٠	جارى	٩٤٣,٨٢٧,٤٥		٩٤٣,٨٢٧,٤٥	

المقاول

مدير المكتب الفني

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروعات

م / صلاح صبرى

م/ شريف الوقاد

استشارى المالك

شركة سيستراSYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م /جهاد محمد

م / محمد محسن

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول .....

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمـد ،،، مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (١٣) من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

رقم البند	نوع العمـــل	الوحدة	الفئـة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظـــات
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠		٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	٤٦,٠٠٠	٣٢,٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	٥٥,٥٧٥,٠٠	٨,٣٣٦,٢٥	٤٧,٢٣٨,٧٥	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	٤٦,٠٠٠	٣٢,٠٠	٧٨,٠٠٠	جارى	١٦٣,٠٢٠,٠٠	٢٤,٤٥٣,٠٠	١٣٨,٥٦٧,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٢٦,٠٠٠	١٢,٠٠	٣٨,٠٠٠	جارى	١٤٤,٤٠٠,٠٠	٢١,٦٦٠,٠٠	١٢٢,٧٤٠,٠٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	١٢٠٥,٠٠	١٥٢٠٥,٠٠	جارى	٧٣,٢٣٩,٥٩٦,٠٥	٨٨٤٣٦٦,٣٢	٧٢,٣٥٥,٢٢٩,٧٣	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
	التشوينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٩٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠-	٧٠٠,٠٠	جارى	٢٩,٠٤٥,٣٠٣,٠٠	١١,٦١٨,١٢١,٢٠	١٧,٤٢٧,١٨١,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٣,٠٤٦,٧٦٧,٧٥	١,٢١٨,٧٠٧,١٠	١,٨٢٨,٠٦٠,٦٥	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	١٧,١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	١٧,١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٠٤٨,٠٠٠,٠٠	٢,٠٥٢,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٥,٨٤٠,٠٠٠,٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠,٠٠	
	اجمالى الأعمال .....(جارى ١٣)								١,٢٩٣,٣١٨,٧٤٠,٢٢		١,٢٠٤,٣٣٧,٦٤٤,٩٣	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٢٩٣,٣١٨,٧٤٠,٢٢		١,٢٠٤,٣٣٧,٦٤٤,٩٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١,٢١٤,٧٤١,١٢٩,٢٧		١,١٢١,٨٦٠,٢٦٤,٠٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٣)								٧٨,٥٧٧,٦١٠,٩٥		٨٢,٤٧٧,٣٨٠,٩٢	

المقاول

مدير المكتب الفني

م / محمد رضا عفيفى

مدير المشروعات

م / صالح صبرى

م/ شريف الوقاد

استشارى المالك

شركة سيستراSYSTRA

م / حمدى أبو شادى

م / لويس سوسة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م / محمود سامى

م / محمود مجدى

مدير أعمال المشروع

م / أسماء على

مدير عام المشروعات

م /جهاد محمد

م / محمد محسن

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها .... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ .... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمـد ،،، مدير المصلحة .....

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبيخ