أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه- مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين _ فوكة) لمسافة من الكم ٤٤١+٦٠٠ الى الكم ٤٤٣+٦٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

منطقة الساحل الشمالي الغربي
الإدارة المركزية لمشروع
قطاع المشروعات

كشف رقم ختامي ٣

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢

من بداية العمل حتى ١٤ /٠٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إعداده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	نسبة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و دمغ		قيمة المستحق بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال الردم												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-٣	أعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٧ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	م٣	٩٣,٤٠	٥٤٦٥٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٥٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٤٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٤٣١٠,٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقارير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - وثيقة تأمين لقطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٩ - سيارة ملاكي غير متواجدة - براءة تطبيق تصورس الخط
	خلاف مسافة النقل ١٢٥ كم	م٣	٢٥٩,٥٠	٥٤٦٥٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٥٤٦٥٠,٠٠	١٤١٨١٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤١٨١٦٧٥,٠٠	
	خلاف تحميل القارته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م٣	١٣,٠٠	٥٤٦٥٠,٠٠	٥٢٤٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٥٤٦٥٠,٠٠	٧١٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٤٥٠,٠٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				١٩,٩٩٦,٤٣٥	
								(تسعة عشرة مليون و تسعمائة و ستة و تسعون الف و اربعمائة و خمسة و ثلاثون جنيها فقط لاغير)					

يعتمد ...

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حلمي الباقي

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبلغ المبين بالغير و قدره ..... سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يعتبر المقاول مبلغ

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ [illegible]

استشاري العام سيشرا

مدير المشروع (الاستشاري : سعد الجوشي)

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

SGAC الاستشارات الهندسية

EGYPT STONE قطاع المقاولات