Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين-مطروح)

برابع عند محطتي (297+451)&(297+513)

تنفيذ / شركة بناية للانشاءات

مستخلص رقم (2) جاري

العقد رقم : 2024/2023/1192

في المدة من بدء العمل حتى 14 / 7 / 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده من نهاية جاري 1	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	المبقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
4	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم أساسات البريج وال (T. BLOCK) بأبعاد حتى ١٥٠ كجم /سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر في المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية في حدود مسافة نقل 500 متر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. يتم صرف علاوة نقل 120 قرش عن كل كم زيادة	1115	80	م3	1115.00	0.00	1115.00	جاري	98.0%	87416.00	0.00	87416.00	
5	باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	150	1,440	اليوم	150.00	0.00	150.00	جاري	98.0%	211680.00	0.00	211680.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
6	بالمتر المكعب توريد ورص طبقة سن [سن2+سن3] بنسبة 1:1 لزوم الإحلال و الفقار و T. BLOCK (MATERIAL 2) وبنسبة المناسبة للزوم عن 30 % و لاتحتوي على أي مواد ناعمة ويورد مادة من منخل 200 وذلك بالسمك المطلوب ترص على طبقات بحيث لايزيد سمك كل منها عن 25 سم مع الرش بالمياه و الدمك الجيد باستخدام الة الدمك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الفرز في جميع أنواع التربة بالقطاع الرابع بمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق 50سم والنقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الاقتراب والمناجم الخارجية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل حتى 150 كم وتهو السطح العلوي طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	940	495	م3	611.00	0.00	611.00	جاري	98.0%	296396.10	0.00	296396.10	
7	بالمتر المسطح توريد و تركيب مشمع بولي ايثلين 400 ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف	620	120	م2	147.00	140.00	287.00	جاري	98.0%	33751.20	0.00	33751.20	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
8	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م3 و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم2	32	2,080	م3	28.00	0.00	28.00	جاري	98.0%	57075.20	0.00	57075.20	الحد الادني من المعدات متواجدة
9	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل الرطوبة من الاسموميت المسلح سمك الطبقة الواحدة 4 مم متعامدتين على بعضهما وطبقة SBS عند فواصل التمدد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن 20 سم والفتة تشعل وجهين دهان بيتوميني اسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ والبند مما جميعه	1100	270	م2	255.00	736.00	991.00	جاري	98.0%	262218.60	0.00	262218.60	يتم مراجعة السيارة المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات
10	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Secreed لحماية العزل الافقي باستخدام الاسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف و محتوي اسمنت 300 كجم / م ٣ على ألا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم اسم ٢	1100	2,080	م3	10.00	11.00	21.00	جاري	98.0%	42806.40	0.00	42806.40	
11	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بأبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانة ثلاث محتوي اسمنتي لا يقل عن 450 كجم /م ٣ و اجهاد لايقل عن 400 كجم/سم2 اسمنت مقاوم للكبريتات واستخدام اضافات خاصة مع المدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح أملس للاسطح الخارجية وكل التقويات اللازمه ومعالجته على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والتأكيد المصري والسعر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنه للعنصر وذلك لزوم الأساسات والحوائط والأسقف وكذلك الحوائط السائدة لزوم مدخل ومخرج البريج وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	300	4,420	م3	147.00	143.00	290.00	جاري	98.0%	1256164.00	0.00	1256164.00	
12	بالطن توريد وتركيب ترس حديد التسليح(DWR500S) لزوم جميع جسم البريج والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمه والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	35	53,000	طن	35.00	0.00	35.00	جاري	98.0%	1817900.00	0.00	1817900.00	
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية [ø1.00] (زنبة 2 أ) وسمك 8سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 3ø0.8 إنبة + 3ø0.4 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل16 كجم لمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 5كجم لمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	140	3,200	م.ط	140.00	0.00	140.00	جاري	98.0%	439040.00	0.00	439040.00	
15	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water O) مسارسيل او ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم البريج مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	40	410	م.ط	12.00	13.00	25.00	جاري	98.0%	10045.00	0.00	10045.00	
16	المتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water V) مسارسيل او ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم بين بلاطات وحوائط البريج والبند يشمل لوتار و سلك الربط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	320	279	م.ط	288.00	0.00	288.00	جاري	98.0%	78744.96	0.00	78744.96	
19	بالمتر الطولي توريد وتثبيت مادة منع فوصل من التدفق والخارج (swelling bar) من انتاج سيقا او مايماثلها سمك 2سم و عمق 4سم والسعر يشمل مادة الفصل وتنظيف الفاصل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك 2 سم عند الفصل و كذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحم الزوم للمير الربط و الفلة لا تشمل سعر الاشهر وذلك طبقا للتعليمات واشتملات جهه الإشراف (فقط ستون متر طولي لاغير)	60	630	م.ط	0.00	20.00	20.00	جاري	98.0%	12348.00	0.00	12348.00	
	الاجمالي									4605585.46	0.00	4605585.46	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											4605585.46	
	إجمالي قيمة الإستقطاعات											0.00	
	اجمالى ماسبق صرفه											3721987.00	
	اجمالى قيمة المستخلص											883598.46	

عن الشركة المنفذة

مهندس / أيمن سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيسترا

م/ احمد أبو عافية — م/ ايمن عبدالله

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس/ أحمد أبوشقيقة

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

تم مراجعة الحسابات

- فتيا فقط -

تحريرا في ..... سنة 2024

فرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ — .....

ملاحظه : الفئات .....

يعتمد ،

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة 2024

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

غير جوزية بعد التدريط اعتمدت من .....

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م/ محمد نصار

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

م / مجدي عبد الحكيم

٥٠٩٢٥