مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 000+500 الي الكم 160+504 بطول 4.16 كم اتجاه النجيلة

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

من بداية العمل حتى: 2024-05-19

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2023/2022/1048) بتاريخ 22-12-2022

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
3	اعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	85	م^3	29,666.82	27,200.00	27,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 21-12-2024 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 21-12-2024 -تم تسليم عدد (2) جهاز حاسب آلي بمشتملاته و عدد (2) طابعة بمشتملاته بالادارة بالقاهرة .
	علاوة مسافة النقل 245 كم	340.20	م^3	29,666.82	27,200.00	27,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م^3	29,666.82	27,200.00	27,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	91.70	م^3	27,706.734	27,100.00	27,100.00	0.00	2,485,070.00	0.00	0.00	0.00	2,485,070.00		
	علاوة مسافة النقل 245 كم	364.50	م^3	27,706.734	27,100.00	27,100.00	0.00	9,877,950.00	0.00	0.00	0.00	9,877,950.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م^3	27,706.734	27,100.00	27,100.00	0.00	352,300.00	0.00	0.00	0.00	352,300.00		
								12,715,320						
								إجمالي قيمة المستخلص					إثناعشر مليوناً وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون جنيهاً فقط لا غير	

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك
مدير المشروع
م/ محمود عمر

مدير المشروع (الاستشاري) (xyz)
م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) / محمد الجيوشي
م/مصطفى فهيم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى مجدى محمود حلمى "