مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لقطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كم اتجاة برج العرب

تنفيذ :مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد"

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد" رقم العقد(2023/2022/2156)

من بداية العمل حتى: 2024-08-17

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	كمية	سعر الوحدة جنيه	مقدار العمل المنفذ بعد	مقدار الاعمال التي كانت في عقود سابقة	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	بيانا مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع او جزاء جنيه	قرش	قيمة المستحق به الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	85.00	27395.79	13100	13100.00-	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-11-18) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-11-18) سيارة ميكانى لاتقل عن 1600 سى سنى متواجدة
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	متر مكعب	441.70	27395.79	13,100	13100.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الثارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	27395.79	13,100	13100.00-	0.00	0	0	0	0	0.0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية											
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	متر مكعب	473.25	31643.0	0	30050.0	30050.0	14,221,163	0	0	0	14,221,162.50	
	علاوة تحصيل رسوم الثارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	13.00	31643.0	0	30050.0	30050.0	390,650	0	0	0	390,650.00	
	سعر شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	متر مكعب	91.70	3343.0	0	3150.0	3150.0	288,855	0	0	0	288,855.00	
	سعر شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	متر مكعب	93.40	28300.0	0	26900.0	26900.0	2,512,460	0	0	0	2,512,460.00	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تحتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والقلقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	متر مكعب	278.00	8100.00	6700	6700-	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 92 كم	متر مكعب	86.40	8100.00	6,700	6,700-	0	0	0	0	0	0.0	
	علاوة تحصيل رسوم الثارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	25.00	8100.00	6,700	6,700-	0	0	0	0	0	0.0	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الجهة)

مدير المشروع (BYZ)

مشروع : تحسين طرق الربط الرئيسي لمحافظة بني سويف (الممر الثاني) - مكون الطرق - مرحلة ج تطوير الطريق الدائري لمدينة بني سويف من كم 538+000 الى كم 539+000 الطول 1 كم الجزء الأيمن

تقرير : مكشف بيان "أسعار معدلة فعلي أعمال"

2024-08-17 تم تحديثه الأعمال حتى :

م	البند	الوحدة	السعر	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الإجمالية	المبلغ السابق	المبلغ الحالي	المبلغ الإجمالي
	[3] طبقة تحت الأساس رقم 1 (2023/2022/2156) "أسعار معدلة فعلي أعمال"								
	أعمال طبقة تحت الأساس								
4-1	أعمال تدعيم التربة بالخلط الجاف (prepared Subgrade) من الأسفل لعمق تدعيم تصل إلى 100 مم وزن كرة الجير 12 % و الأسمنت 200 كجم/م٣ وتشمل الرش بالماء والخلط والدمك والتسوية حتى 95 % و 98 % من الكثافة المعملية (EV2) من تجربة بروكتر المعدلة وتشمل الحفر والتخلص من الزائد والتسوية والتشكيل والرش والخلط والدمك والتسوية والتشكيل والرش والخلط والدمك والتسوية حتى 95