Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الحلمين-مطروح)

بواسطة عبد محظي (٢٦٧٥٣٤٠)&(٢٧٢٠٠٠٥)

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

Contractor

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٧٨

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأصل	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدر العمل السابق اجراؤه	مقدر الأصل التي تمت خلال المدة	المتصلي للأصل التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
4	بالمتر المكعب اصل الحفر في التربه المتماسكه وتشبيد الدعامه بالمعدل المطلوب لزوم استمات الترع بحيث يصل عمق الحفر في المنسوب الصالح للتنفيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل مد جر لب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونقل نواتج الحفر الى المناقل العمومية والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (القدم/قدره الفان وخمسمائة متر مكعب لاغير)	٢٥٠٠	١٥٠	م٣	٠,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦٤٦٨,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦٨,٠٠	
٥	بالرقوم اصل الترح الصخري للمياه باستخدام مجموعة ماكرة من عدد ٥ طلمبات سحب المياه (كاوية) والبند يشمل التجفيف طول الفترة التنفيذ (القدم/قدره سته وثلاثون ويوما لاغير)	١٢٠	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠	٩٣,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٣١٥١٥,٠٢	٠,٠٠	١٣١٥١٥,٠٢	يراعى تطبيق نصوص العقد
٦	بالمتر المكعب كوريه ورص طبقة من (مزج ٣ حصى) بنسبة ١:١ لزوم التحلال و الفلتر وبنسبة مناسبة تقريبه عن ٣٠% و لاتحتوى على اي مواد ناعمة ويورد امارة من مناجل ٢٠٠ وتكلفه المتكلف تزيد على طبقات بحيث تكون سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش وضغطه و الصف الجيد باستخدام عدة الصف الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الدرز في جميع انواع التربة بالفتاح الرابع بمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لتعليمة التربة حتى عمق ٠ حصوة اقل دخل الموقع والتثبيت وطرق الاقتراب والتسلق الخرجية واستخدام الالة الصحت الخشبية بالثقل وتكلف حتى مسافة اقل حتى ١٥٠ م وزيور الصالح الحفر طبقا للرسومات التكنولوجية وقل مقاوم لزوم العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (القدم/قدره الاستر مكعب لاغير)	١٠٠٠	٤٨٧	م٣	٠,٠٠	٤١,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٩٥٦٧,٦٦	٠,٠٠	١٩٥٦٧,٦٦	
٧	بالمتر المسطح كوريه و تركيب مشمع وتي ايكن ٤٠٠ ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف (القدم/قدره ثلاثمائة وخمسين متر مسطح لاغير)	٣٥٠	٢٥	م٢	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٤٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	٤٧٥٣,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٨	بالمتر المكعب اصل خرسانة عادية قاعدة مسلحة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم ومحتوى اسمنت ٣٠٠كجم / م٣ او نهيه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ (القدم/قدره ثلاثين متر مكعب لاغير)	٣٠	٢,٢٩٠	م٣	٠,٠٠	١٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٤٢٦٣٩,٨٠	٠,٠٠	٤٢٦٣٩,٨٠	العدد الاتي من المعدات متواجدة
١٠	بالمتر المسطح كوريه وعمل طبقة حول الرطوبة من اللامومات المسطح سمك ٤ مم وعلى الا يقل تركيب بين الشرائح عن ١٥سم والقاعدة تشمل دهان بيتومين اسفلتي طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وفقا جيدة الاشراف على التنفيذ (القدم/قدره الف متر مسطح لاغير)	١٠٠٠	٢٠٠	م٢	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٠٠٠,٠٠	تم مراجعة تحويرية عدد ٢٤ كرتونة ورق A4 بمرفقة الادارة العامة للمعلومات .
١١	بالمتر المكعب عمل طبقة حصوية Secreed على الشرائح المسمين مع استخدام الاسمنت البورتلاندي العادي او المقاوم ومحتوى اسمنت ٣٠٠كجم/م٣ طبقا لنسب الخلطة الكسيبية المحددة من المهندس المشرف (القدم/قدره خمسين متر مكعب لاغير)	٥٠	١,٢٩٩	م٣	٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٧٨٢٢,٢٨	٠,٠٠	١٧٨٢٢,٢٨	
١٢	بالمتر المكعب كوريه وعمل فرشه سلحة لزوم الاساسات بقدر وحول المنصرف وتكلف لزوم الحوائط المسلحه لعمل ومخرج الريح حسب الرسومات التنفيذية والفرشه ذات محتوى اسمنتي ٣٥٠ كجم م٣ و نهيه لايقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام الصالحات خاصة مع الصف الميكانيكي جيدا ونسوية السطح الخلوي اللازمه للحصول على اسطح املس للاسطح الظاهرة وقل التكاليف اللازمه ومعالجته على ان يحقق الرش والتبريد والفرشه الناتجة حتى المواصفات الهندسية الحصوية والقوة المصري والسعر لا يشمل حتى السطح ويتم استخدام مواد الاضافات المحددة للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنه القصر وقل ما يلزم لنهو العمل نهو : كامل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (القدم/قدره مائتان وتريعه وثلاثون متر مكعب ورابع وعشرون من الصفه لاغير)	٢٨٤,٢١	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠	١٩٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٦٤٨٤٤١,٥٠	٠,٠٠	٦٤٨٤٤١,٥٠	
١٣	بالطن كوريه وتركيب وبيض حديد الشطوح (BS8501/B) لزوم جمع جسم الريح والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وقل المحدث للازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (القدم/قدره سكن طن لاغير)	٦٠	٥٨,٠٠٠	طن	٠,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢١٥٩٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٥٩٩٢٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي اصل كوريه وتركيب مواسير سباكة التجهيز بالقطر مناطق (4.88) (رقية ٢) وسمك ٦مم من الفرسكة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم سمنت مطوم للكهربائية ٣٥٠ ، ٣٠٠ زلط ٤ ، ٣٠٠ رمل) بمستخدم شبكة من حديد التسليح على المطلوبة رقية ٢٦/٥٢ بمعدل ٦ كلم/م المتر الطولي في اتجاه محور المنصورة وبمعدل 05 امتر المتر الطولي في اتجاه المحوري مع تدعيم نهايات المنصورة بالبيض مع طول الهيكلات ويتم التثبيت حتى عمق اقل ٢متر باستخدام الزيور والحفارات طبقا لاصول الصناعة والرسومات التكسيبية المحددة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات والفحص البصري للمواسير وتعليمات المهندس المشرف (القدم/قدره سته وعشرون متر طولي لاغير)	١٢٠	٣,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح كوريه وفرش طبقة حصوية بسمك ٤ مم من رقائق الفايبرجلاس من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وفقا جيدة الاشراف على التنفيذ وفقة تشمل مدة الفصل بين الفايبرجلاس وجسم الريح . (القدم/قدره خمسمائة متر مسطح لاغير)	٥٠٠	١١٥	م٢	٠,٠٠	١٩٨,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٢٢٣١٤,٦٠	٠,٠٠	٢٢٣١٤,٦٠	
١٦	بالمتر الطولي كوريه وتركيب قاطع مياه (water stop type O) مستديل او مثيلته عرض لا يقل عن ٢٥ سم حد الفصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الريح مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المحددة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة. (القدم/قدره سبعون متر طولي لاغير)	٧٠	٥٧٠	م.ط	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٣٩٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٦٥,٠٠	
١٧	بالمتر الطولي كوريه وتركيب قاطع مياه (water stop type V) مستطيل او مثيلته عرض لا يقل عن ٢٥ سم حد الفصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الريح مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المحددة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة. (القدم/قدره مائتان وثلاثون متر طولي لاغير)	٢٣٠	٢٨٠	م.ط	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	%٩٨,٠	٥٤٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٨٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح كوريه وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جرام/ والانفاذ لا يقل عن ١٠% يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الاحمال المختلفة طبقا لتقرير التربة وتزوده / اصل قبل الصرف ويتم التثبيت طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (القدم/قدره سته وخمسون متر مسطح لاغير)	٦٥٠	٥٢	م٢	٠,٠٠	٣١٩,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٦٢٥٦,٢٤	٠,٠٠	١٦٢٥٦,٢٤	
١٩	بالمتر الطولي كوريه وتكلفة مادة مثل فرصل من الصلب والخارج (meeting bar) من انتاج سيقا او مثيلتها سمك ٣مم وعمق اسم والسعر يشمل مادة الفصل وتكليف الفاصل قبل التركيب و صحن على البند تركيب اقراص من الفورمايكا ٢ سم حد الفصل و تكلف تركيب الجزء من ٣٧C سم و بالمتر الزوم الشرير الزيور الفاة لا تقل سعر الاقتصى وتكلف طبقا لتعليمات واعتمادات جهة الاشراف (القدم/قدره ستون متر طولي لاغير)	٦٠	٦٣١	م.ط	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	%٩٨,٠	١٦٠٧٧,٨٨	٠,٠٠	١٦٠٧٧,٨٨	
٢٠	بالمتر الطولي كوريه وتركيب مواسير المنصرف الهيبه ٣٧٠C (P.V.C) مائية لزوم اتصل المنصرف المياه وقل ما يلزم لنهو الاصل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل الفرشه اسفل المنصرف وتكلف طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القدم/قدره مائتان وستون متر طولي لاغير)	٢٦٠	١,٣٩٧	م.ط	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	%٨٠,٠	١٢٨٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٥٢٤,٠٠	
	الاجمالي									٣٧٧٣١٤٤,٩٨	٠,٠٠	٣٧٧٣١٤٤,٩٨	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٣٧٧٣١٤٤,٩٨
حجز نسبة ٥% لحين نهو التفاوض	٣٥٨٤٤٨٧,٧٣
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالي ماسبق صرفه	٠,٠٠
اجمالي قيمة المستخلص (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة واربع وثمانون الفا واربعمائة وسبع وثمانون جنيها و٧٣١/١٠٠٠ لا غير)	٣٥٨٤٤٨٧,٧٣١

عن الشركة المنفذة

مهندس / ايمن سعيد

المراقبة الفنية

(الاستشاري المقيم للمشروع)

المهندس/ احمد الشاعر

مكتب سيستا

م/ احمد ابو عوف م/ حسني وجيه

عن الهيئة

المهندس/ احمد ابوقيقة

مدير ادارة المشروعات

المهندس/

كارم عبد

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة

م/ محمد رضا

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

م/ اسحاق عبد الملاك

٥٠٩٢٥

Scanned with CamScanner