الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جاري (٢)

العقد رقم : (١١٣٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٨٥+٠٠٠ الى الكم ٢٨٧+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣
شركة هليوبوليس الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من ٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٣ حتى ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكبارى

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي			جنيه
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سن١ وسن٢ متدرج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣ % ولاتحتوي علي اي المواد الناعمه او البودره (ماره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتي إعلا من اعلا منسوب للمياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقه بهراس زنة ٢٥ طن حتي الثبات للطبقه اسفل الهراسات علي ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) علي ان لاتزيد نسبة Ev2/Ev1 عن ٢,٥ بالاستخدام حمل مقداره KN ٨ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه علي كل السطح العلوي ونهو العمل طبقا لاصول الصناعه الممتازه. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية									
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٥ جنية									
	علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم كسارة فودة (مسافة النقل المعتمدة ٩٨-٢٠ =٧٨) (93.6=1.2*78 ج)	١٩٨,٦٠	جاري	٢٥٥٣	٢٠٢٣/٠٣/٢٥	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٥٥٣	%٢٧,٣٠	١٣٨٤١٨,٠٤
	الإجمالى									١٣٨٤١٨,٠٤

تعمرانى / سنة ٢٠٠
شركة شملة
شركة هليوبوليس الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية
المكتب الفني
م/
عن الاستشاري (KK)
مدير المشروع
م/

عن الاستشاري
مدير المشروع
م/

الاستشاري العام
سيشرا للاستشارات الهندسية
* تم مراجعة المستخلص مرئيا فقط
* تم مراجعة الحصر بمعرفة جهاز الطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر
مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة
مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام
تمت مراجعة الكميات فقط وهي مطابقة للمستخلص

قرر بان كل الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المبينة بالجدول والمقرة
المحاسب
قرر الحساب
تعمرانى / سنة ٢٠٠
مبلغ قرر المقاول مبلغ
نهائى
ملاحظات
قرر الموظف بالشركة المختصة من
تعمرانى / سنة ٢٠٠
تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م.المكتب
مدير المكتب
م/ محمد نصار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر للجيزة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد العزيز عامر