هيئة الطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
( العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح ) قطاع ( برج العرب/العلمين )المسافة من الكم 600+391 إلى الكم 900+392 بطول1.3 كم
اتجاة الاسكندرية ( بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

## كشف جاري رقم (2)

المقاول:مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات رقم العقد (2023/2022/1070) المؤرخ في 2022/12/26

من بداية العمل حتى: 2023/12/25

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه | قرش | استقطاع او حجز جنيه | قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | قرش | مـلاحـــظـات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | اعمال الردم | | | | | | | | | | | | | - مكتب جهاز الاشراف متواجد |
| | بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.<br>-مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان.<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم.<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية . | 85.00 | م3 | 19185.04 | 18124.00 | 18124.00- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | - العلامات الارشادية متواجده<br>-لوحات المشروع متواجدة<br>- المهندسون متواجدون |
| 3-1 | السعر خلال شهر ديسمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023 | 91.70 | م3 | 17714.069 | 0.00 | 16820.00 | 16820.00 | 1,542,394.00 | | | | 1,542,394.00 | | - مسئول تامين سلامة المرور متواجد |
| | علاوة مسافة النقل للتراب 108 = 106*1.4 = 148.4 جنية | 148.40 | م3 | 15348.032 | 14499.20 | 14499.20- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | علاوة مسافة النقل للتراب 108 = 106*1.5 = 159 جنية | 159.00 | م3 | 14171.255 | 0.00 | 13456.00 | 13456.00 | 2,139,504.00 | | | | 2,139,504.00 | | - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون |
| | علاوة مسافة النقل للرمل 51 = 49*1.4 = 68.6 جنية | 68.60 | م3 | 3837.008 | 3624.80 | 3624.80- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | - التقارير متواجدة |
| | علاوة مسافة النقل للرمل 51 = 49*1.5 = 73.5 جنية | 73.50 | م3 | 3542.814 | 0.00 | 3364.00 | 3364.00 | 247,254.00 | | | | 247,254.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | م3 | 19185.040 | 18124.00 | 18124.00- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | - يراعى خصم التجارب المعملية |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | م3 | 17714.069 | 0.00 | 16820.00 | 16820.00 | 218,660.00 | | | | 218,660.00 | | |
| 4 | طبقات الاساس | | | | | | | | | | | | | - الحد الادنى من المعدات متواجد |
| 4-3 | بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي مابين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصه بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونه EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعه الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.<br>-لمسافة نقل 20 كم.<br>-الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية.<br>-يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان. | 310.00 | م3 | 3165.84 | 3007.00 | 3007.00- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد<br>- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2024/01/23<br>-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 23/01/2024 |
| | السعر خلال شهر ديسمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023 | 320.90 | م3 | 3165.84 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 962,700.00 | | | | 962,700.00 | | |
| | علاوة مسافة النقل 77.5 = 57.5*1.2 = 69 جنية | 69.00 | م3 | 3165.84 | 3007.00 | 3007.00- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | - يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | علاوة مسافة النقل 77.5 = 57.5*1.3 = 74.75 جنية | 74.75 | م3 | 3165.84 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 224,250.00 | | | | 224,250.00 | | - يراعى خصم عدم تواجد سيارة |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | م3 | 3165.84 | 3007.00 | 3007.00- | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | م3 | 3165.84 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 75,000.00 | | | | 75,000.00 | | |
| | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | 5,409,762 | | |

خمس ملايين وأربعمائة وتسعة ألاف وسبعمائة واثنين وستون جنيه مصري فقط لا غير

الشركة المنفذة : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

مدير المشروع
م/ مصطفى خيري البدراوي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد شوقي خليل

مهندس الاستشاري (د. عماد نبيل)
م/مازن عصامي سيد

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع ( الهيئة )
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

تمت المراجعة فنياً فقط

عن الحساب نهائيا

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود علي"