الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٥٣ الى الكم ٦٠٠+٤٥٤ بطول ١ كم اتجاة العلمين .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (١)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد(٢٠٢٤/٥٤٧/٢٠٢٥) مؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/١١ من بداية العمل حتى: ١٥ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٠	٧٩٠,٩٢٠	٠	٠	٠	٧٩٠,٩٢٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٧ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٠	٢,٣٨٦,٨٠٠	٠	٠	٠	٢,٣٨٦,٨٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٨,٢٥١,١١٨٩	٠	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	٠	١٠١,٤٠٠	٠	٠	٠	١٠١,٤٠٠	
٤	اعمال الأساس													
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٥١,٣٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٠	٣٣٢,٨٦٠	٠	٠	٠	٣٣٢,٨٦٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٠	٣٨٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٨٥,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	٢٢١,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٠	٤٨٦,٢٠٠	٠	٠	٠	٤٨٦,٢٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٢,٣٨٨,٨٢٧١	٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٠	٥٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥٥,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٤,٥٣٨,١٨٠	

فقط :أربعه مليون و خمسمائة و ثمانية و ثلاثون الفاً و مائة و ثمانون جنيهاً

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — م/ محمود دسوقي دسوقي

مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) — م / محمد شهاب خليل

الاستشاري (XYZ) — م / مصطفي محمود نجم

مدير المشروع (الهيئة) — م/ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات — م / محمد حسني فياض

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /