الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

المنطقة الرابعة عشر المركزية (الطريق الدائرى و محاوره) — **عملية اعمال تأمين سلامة المرور و تخطيط الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع طريق الاسكندرية الزراعى حتى تقاطع طريق الاسماعيلية الصحراوى بطول 20 كم**

بالعقد رقم 2196/2022/2023 بتاريخ 13/6/2023 مستخلص رقم (1) ختامي تنفيذ شركة بلسم تريد عن المـدة من 2023/6/14 إلى 2023/10/11

رقم البند	البند	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب وإستخدام الجلفنة على البارد على ان يتم نهو البند كامل مما جميعه	0	65	بالكيلو	0.0	70342	70342	ختامي	4,572,230.0	0.0	4,572,230.0	يراعي تطبيق شروط وفئات التعاقد
2	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب .	0	6000	بالعدد	0.0	44	44	ختامي	264,000.0	0.0	264,000.0	المهندسون متواجدون البرنامج الزمني موجود
3	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5مم	0	228	م2	0.0	6300	6300	ختامي	1,436,400.0	0.0	1,436,400.0	المعدات متواجدة المعمل متواجد تامين سلامة المرور متواجد سيارة نقل العينات متواجده
4	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة	0	360	بالعدد	0.0	5	5	ختامي	1,800.0	0.0	1,800.0	
5	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية علامات عرض أكبر من 120 سم من مصنع العلامات والمواسير اللازمة للتركيب	0	750	بالعدد	0.0	3	3	ختامي	2,250.0	0.0	2,250.0	
6	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء البلاستيكية ذات مكونين (Extruder) سمك 2.4مم	0	440	م2	0.0	5150	5150	ختامي	2,266,000.0	0.0	2,266,000.0	
15	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا	0	27500	بالطن	0.0	4.46	4.46	ختامي	122,650.0	0.0	122,650.0	
16	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن 200 كجم/سم2بعد 28 يوم من الصب	0	1450	م3	0.0	57.75	57.75	ختامي	83,737.5	0.0	83,737.5	
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانيه علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 250 كجم / سم2	0	2350	م3	0.0	70.3	70.3	ختامي	165,205.0	0.0	165,205.0	يتم خصم ١٠,٠٠٠ سعر مصنعية
18	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربة	0	80	م3	0.0	139.98	138.98	ختامي	11,118.4	0.0	11,118.4	١١١٩٨,٤٠ ١٣٩,٩٨
19	بالمتر المكعب ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر	0	50	م3	0.0	3.75	3.75	ختامي	187.5	0.0	187.5	
21	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد(الصنف رقم 1 سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود	0	125	م2	0.0	12456	12456	ختامي	1,557,000.0	0.0	1,557,000.0	
22	بالمقطوعية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق أثناء التنفيذ	0	185000	مقطوعيه	0.0	1	1	ختامي	185,000.0	0.0	185,000.0	
	الاجمالي(فقط عشرة مليون و ستمائة وسبعة وستون الفا وخمسمائة وثمانية وسبعون جنيها واربعون قرشا مصريا لاغير)									0.00	10,667,578.4 ج.م. ٦٥٨,٤٠	

تحريرا فى سنة 202

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا فى سنة 202

أقر بصحة ذلك ،،

المقاول
(بلسم تريد)
مهندس الشركة
م/محمد البنا

ممثل الجهه المالكة
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
مهندس المشروع
م/محمد جابر

ممثل الجهه المالكة
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)
مدير عام ادارة المشروعات
م/ محمود الشيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الرابعة عشر
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله