الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٣٨٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨٦+٠٠٠ بطول١ كم اتجاة فوكة

تنفيذ :شركة أبناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية

مستخلص جارى رقم (٣)

المقاول:شركة ابناء عبدالسلام الفقي للمقاولات و الاستشارات الهندسية رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٣٤) — عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٤/١١/٢٠٢٣)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظات
	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل و مهندسون المعمل متواجدون -التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة و سارية حتى ٢٧/١١/٢٠٢٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣-١	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب-٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة ا - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م٣	17110.00	16254.00	-16254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	93.40	م٣	8629.60	0.00	8198.00	8198.00	765693.20	0.00	0.00	0.00	765693.20	0.00	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	97.50	م٣	5664.20	0.00	5380.00	5380.00	524550.00	0.00	0.00	0.00	524550.00	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	100.70	م٣	7305.00	0.00	6939.00	6939.00	698757.30	0.00	0.00	0.00	698757.30	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٤=١٦٨ جنية	168.00	م٣	13688.00	13003.20	-13003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ١٢٢ كم = ١٢٠*١,٥=١٨٠ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	180.00	م٣	17279.04	0.00	16413.60	16413.60	2954448.00	0.00	0.00	0.00	2954448.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٤=١٠٢,٢ جنية	102.20	م٣	3422.00	3250.80	-3250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٧٥ كم = ٧٣*١,٥=١٠٩,٥ جنية طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	109.50	م٣	4319.76	0.00	4103.40	4103.40	449322.30	0.00	0.00	0.00	449322.30	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	17110.00	16254.00	-16254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م٣	21598.80	0.00	20517.00	20517.00	266721.00	0.00	0.00	0.00	266721.00	0.00	
٥	طبقات الاساس													
٥-١	بالمتر المكعب اتعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاو١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل القيمة المحجرية.	278	م٣	8037.00	7634.00	-7634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	136.8	م٣	1149.85	0.00	1092.00	1092.00	149385.60	0.00	0.00	0.00	149385.60	0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	143.3	م٣	5475.20	0.00	5201.00	5201.00	745303.30	0.00	0.00	0.00	745303.30	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	144.9	م٣	1411.20	0.00	1340.00	1340.00	194166.00	0.00	0.00	0.00	194166.00	0.00	
	المادة المحجرية prepared Subgrade	161	م٣	8037.00	0.00	7633.00	7633.00	1228913.00	0.00	0.00	0.00	1228913.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم =٨٣*١,٢٠ =٩٩,٦جنيه +(١٠٣ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢٠(المحمل على البند)) * 1.2 للكم)	99.6	م٣	8037.00	7634.00	-7634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم =٨٣*١,٣٠ =١٠٧,٩جنيه (١٠٣ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢٠(المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	107.9	م٣	8037.00	0.00	7633.00	7633.00	823600.70	0.00	0.00	0.00	823600.70	0.00	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	8037.00	7634.00	-7634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	8037.00	0.00	7633.00	7633.00	190825.00	0.00	0.00	0.00	190825.00	0.00	
٥-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف , مسافة النقل لا تقل ٢٠ كم , يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل اتاوة المحاجر الرسمية للشركة الوطنيه وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت تسديد الاتاوة للشركة الوطنيه.	298	م٣	5,855.00	5,561.00	-5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	149.7	م٣	1,913.60	0.00	1,817.00	1,817.00	272,004.90	0.00	0.00	0.00	272,004.90	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	151.3	م٣	3,941.40	0.00	3,743.00	3,743.00	566,315.90	0.00	0.00	0.00	566,315.90	0.00	
	المادة المحجرية Subballast	175.0	م٣	5,855.00	0.0	5,560.00	5,560.00	973,000.00	0.00	0.00	0.00	973,000.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم =٨٣*١,٢٠ =٩٩,٦جنيه (١٠٣ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢٠(المحمل على البند)) * ١,٢ للكم)	99.6	م٣	5,855.00	5,561.0	-5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة ١٠٣ كم =٨٣*١,٢٠ =١٠٧,٩جنيه (١٠٣ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢٠(المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	107.9	م٣	5,855.00	0.0	5,560.00	5,560.0	599,924.00	0.00	0.00	0.00	599,924.00	0.00	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	5,855.00	5,561.0	-5,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة كارتة تحصيل رسوم وموازين الشركة الوطنية ٢٥ جنية للمتر	25	م٣	5,855.00	0.0	5,560.00	5,560.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	
							إجمالى قيمة المستخلص	11,541,930.20						

احدى عشر ملايين و خمسمائة و واحد و اربعون ألفاً و تسعمائة و ثلاثون جنيهاً و عشرون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : ابناء عبدالسلام عبدالحميد الفقى و شركاه للمقاولات و الاستشارات الهندسية — إستشارى عام (SYSTRA) — مدير مشروع (الهيئة) — مدير عام مشروعات المنطقه الخامسه

مدير المشروع: م/ احمد عبدالمنعم — مدير المشروع الاستشارى: م / مازن عصام — إستشارى المساحة: م/ محمد خليل — مهندس/ علاء عبد اللطيف — مهندسة/ مارجريت مجدى — مهندس/ محمد حسنى قباطو

تمت مراجعتة فنيا فقط

تحريراً فى: ..... — تحريراً فى: ..... — ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة عبد السلام عبد الحميد الفقى وشركاه للمقاولات والاستشارات الهندسية

SPECTRUM CONSULTING — للاستشارات الهندسية

مشروع القطار الكهربائى السريع — غرب النيل