الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع مشروعات الكبارى

كشف رقم (١٥) جاري عملية :الصيانة العاجلة والطارئة للأعمال الصناعية بالمنطقة الثانية (القنال وسيناء)

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢١١ بتاريخ : ٦/١٣/ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة : شركة الصفا للمقاولات العموميه

شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٢٠٢٤/٧/٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية		١٢٠,٠٠	م٣	٢٦٩٧	٠	٢٦٩٧			٣٢٣٦٤٠,٠٠				٣٢٣٦٤٠	
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك		٥٠,٠٠	م٢	٢٦٥٥٢	٠	٢٦٥٥٢			١٣٢٧٦٠٠,٠٠				١٣٢٧٦٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة		٣٠٠,٠٠	م٣	٢٧٤	١٢٦٧	١٥٤١			٤٦٢٣٠٠,٠٠				٤٦٢٣٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية للارصفة والجزر		١٠٠,٠٠	م٣	٥٨	٠	٥٨			٥٨٠٠,٠٠				٥٨٠٠	* التقارير الأسبوعيه موجوده
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر فى أي نوع من انواع التربة ونزح المياه		٧٠,٠٠	م٣	٥٥٢	٠	٥٥٢			٣٨٦٤٠,٠٠				٣٨٦٤٠	* العمال متواجدون
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأساسات		١٥٠٠,٠٠	م٣	٥٣	٠	٥٣			٧٩٥٠٠,٠٠				٧٩٥٠٠	* الأفتات موجوده
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للأرصفة أو الجزر		١٦٠٠,٠٠	م٣	١٠٥	٥١	١٥٦			٢٤٩٦٠٠,٠٠				٢٤٩٦٠٠	* وثيقة التامين موجودة
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية		١٦٥٠,٠٠	م٣	٢٦	٠	٢٦			٤٢٩٠٠,٠٠				٤٢٩٠٠	يتم خصم حق إنتفاع و تحميل و نقل حديد خرده ناتج عن تكسير و
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكبارى		٢٩٠٠,٠٠	م٣	٢٦٠	٢٩	٢٨٩			٨٣٨١٠٠,٠٠				٨٣٨١٠٠	إزالة
١٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات (القواعد - السملات - الخ)		٢٢٠٠,٠٠	م٣	١٠٣	١١	١١٤			٢٥٠٨٠٠,٠٠				٢٥٠٨٠٠	كوبري قناة سوريجيان على طريق الساحلي الدولي
١٤	بالمتر المسطح عمل قمصان من الخرسانة المسلحة للاعمدة والكمر الرئيسى والثانوى														إتجاه دمياط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا (البواكي الملاحية)
	١- بالبر		٩٠٠,٠٠	م٢	٥٥٦	٠	٥٥٦			٥٠٠٤٠٠,٠٠				٥٠٠٤٠٠	يتم خصم حق إنتفاع و تحميل و نقل حديد خرده ناتج عن تكسير و
١٥	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete														إزالة
	١- بالبر		٤٥٠,٠٠	م٢	٣٣١٩	٣١٥	٣٦٣٤			١٦٣٥٣٠٠,٠٠				١٦٣٥٣٠٠	كوبري السيالة و كوبري أولاد حمام على طريق الساحلي الدولي
	٢- بالمجرى المائى		٦٠٠,٠٠	م٢	٨٨٩	٠	٨٨٩			٥٣٣٤٠٠,٠٠				٥٣٣٤٠٠	إتجاه دمياط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا (البواكي الملاحية)
١٨	بالمتر المسطح معالجة واصلاح الشروخ الشعرية بالدهان او بالرش بمادة ايبوكسية		١٠٠٠,٠٠	م٢	١٠٠	٠	١٠٠			١٠٠٠٠٠,٠٠				١٠٠٠٠٠	بقيمة ١٤٢٤١٧٠ (مليون و أربعمائه و أربعه و عشرون ألفا ومائة
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة		٢٥٠٠٠,٠٠	طن	٤٠٤	٥٤	٤٥٨			١١٤٥٠٠٠٠,٠٠				١١٤٥٠٠٠٠	تعليه ٦٥٠٠٠٠ (ستمائه و خمسون ألفا) لحين الإنتهاء من التفاوض
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير معدنية (صلب ٣٧) بنفس القطاعات القديمة		٦٠٠,٠٠	م.ط	٦٧	٠	٦٧			٤٠٢٠٠,٠٠				٤٠٢٠٠	على
٢٥	بالطن توريد وتركيب درابزين معدنى (صلب ٣٧) بنفس القطاعات المركبة		٣٨٠٠٠,٠٠	طن	١٠	٠	١٠			٣٨٠٠٠٠,٠٠				٣٨٠٠٠٠	الإنتفاع بحديد التسليح الناتج من تكسير الأتي بإتجاه دمياط :-
٢٦	بالمتر الطولى استعدال درابزين من أي نوع واعادته لوضعه الطبيعي		١٢٠٠,٠٠	م.ط	٣٤٦	٠	٣٤٦			٤١٥٢٠٠,٠٠				٤١٥٢٠٠	١- الوبيات و السفلية لكوبري السياله بالغطاء الصندوقي
٢٨	بالعدد توريد وتركيب كراسى من النيوبرين المسلح بالحمولات الآتية:														٢- الفاصل الثاني بكوبري أولاد حمام
	٣- بالعدد كرسى ارتكاز حمولة ١٦٠طن.		١٨٠٠٠,٠٠	عدد	٣٦	٠	٣٦			٦٤٨٠٠٠,٠٠				٦٤٨٠٠٠	٣- عدد (٤) بلاطات إنتقالية بكوبري قناة سوريجيان و السيالة
٣٠	بالعدد مراشمة ودهان الركائز الحديدية (Cast Steel 55) بمادة ايبوكسية مقاومة للصدأ،		٢٥٠٠,٠٠	عدد	١٨	٠	١٨			٤٥٠٠٠,٠٠				٤٥٠٠٠	
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للانواع الآتية:														
	٤- فاصل تمدد بيتومينى therma joint بحركة ± ٣سم		٣٦٠٠,٠٠	م.ط	٤٤٢	٧٢	٥١٤			١٨٥٠٤٠٠,٠٠				١٨٥٠٤٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبرى او لمداخله سمك ١٠سم		٤٢٠,٠٠	م٢	٢٠٤٩٣	٠	٢٠٤٩٣			٨٦٠٧٠٦٠,٠٠				٨٦٠٧٠٦٠	
٤٠	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للمداخل بسمك ١٨ سم		٧٤٠,٠٠	م٢	٣٤	٠	٣٤			٢٥١٦٠,٠٠				٢٥١٦٠	
٤١	بالمتر المكعب توريد وعمل ترميمات لضبط مناسيب الكوبرى ومداخله من الخرسانة الاسفلتية		٢٠٠٠,٠٠	م٣	١١٩	٠	١١٩			٢٣٨٠٠٠,٠٠				٢٣٨٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس من احجار جيرية ناتج الكسارات بالسمك المطلوب		٣٤٠,٠٠	م٣	١٩٠	١٠٢	٢٩٢			٩٩٢٨٠,٠٠				٩٩٢٨٠	
٤٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى او حوائط من الدبش		٤٥٠,٠٠	م٣	١٥	٠	١٥			٦٧٥٠,٠٠				٦٧٥٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة غاطسة او بارزة للتدبيش الموجود بمونة الاسمنت		١١٠,٠٠	م٢	١٣٦٦٣	٠	١٣٦٦٣			١٥٠٢٩٣٠,٠٠				١٥٠٢٩٣٠	
٤٨	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية		٣٨٠,٠٠	م٢	١٤٣٧٩	١٥٠٠	١٥٨٧٩			٦٠٣٤٠٢٠,٠٠				٦٠٣٤٠٢٠	
٤٩	بالمتر الطولى مراشمة ودهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبرى		٤٠٠,٠٠	م.ط	٧٧٧٩	٣٨	٧٨١٧			٣١٢٦٨٠٠,٠٠				٣١٢٦٨٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للرطوبة		١١٠,٠٠	م٢	٢٤٤٩٥	٠	٢٤٤٩٥			٢٦٩٤٤٥٠,٠٠				٢٦٩٤٤٥٠	
٥١	بالمتر الطولى دهان درابزين (أي نوع) لجسم الكوبري		١٥٠,٠٠	م.ط	٥٦٠	٠	٥٦٠			٨٤٠٠٠,٠٠				٨٤٠٠٠	
٥٢	بالمتر الطولى مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)		١٥٠,٠٠	م.ط	٤٤١	٠	٤٤١			٦٦,١٥٠,٠٠				٦٦١٥٠	
٥٣	بالمتر الطولى دهان بردورات الكباري وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية		٦٠,٠٠	م.ط	٨٧٥٠	٠	٨٧٥٠			٥٢٥,٠٠٠,٠٠		٢٦٢,٥٠٠,٠٠		٢٦٢٥٠٠	إستقطاع ٥٠% لحين نهو الأعمال
٥٤	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني من الطوب الطفلي سمك طوبة فاكثر		١٥٠٠,٠٠	م٣	٢٢	٠	٢٢			٣٣٠٠٠,٠٠				٣٣٠٠٠	
٥٥	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكبارى (سقف - كمرات-اعمدة-الخ)														
	سمك ٦ سم		١٤٠,٠٠	م٢	٦١١٠	١٢٠	٦٢٣٠			٨٧٢٢٠٠,٠٠				٨٧٢٢٠٠	
٥٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب حواجز معدنية للمداخل guard rail بسمك ٤,٥ مم		٢٢٠٠,٠٠	م.ط	١٠٨	٠	١٠٨			٢٣٧٦٠٠,٠٠				٢٣٧٦٠٠	
٧٢	بالعدد تخريم وتزريع أشاير حديد تسليح بأى قطر		٦٠,٠٠	عدد	٧٣٠١	٢٠٥٠	٩٣٥١			٥٦١٠٦٠,٠٠				٥٦١٠٦٠	
٧٣	بالعدد نقل وتركيب عواكس صاج يتم استلامها من مصنع العلامات المرورية بالهينة		١٥٠,٠٠	عدد	٢٧٢	٠	٢٧٢			٤٠٨٠٠,٠٠				٤٠٨٠٠	
٧٤	بالعدد عمل اختبارات (Core test) القالب الخرسانى لعناصر الكبارى الخرسانية		٦٠٠٠,٠٠	عدد	٤٧	٦	٥٣			٣١٨٠٠٠,٠٠				٣١٨٠٠٠	
	اعمال الكهرباء														
٧٥	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية بدرجة حماية IP54 عدد ١ مفتاح رئيسى ٢٠٠ A		٤٥٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١			٤٥٠٠٠,٠٠				٤٥٠٠٠	
٨٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل نحاس ثيرموبلاستيك قطاع ٢×٣ مم٢ نحاس ثرمو		١٤٠,٠٠	م.ط	١٣٦٠	٠	١٣٦٠			١٩٠٤٠٠,٠٠				١٩٠٤٠٠	
٨٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٤×٣٥ مم٢ الومنيوم مسلح		٣٢٠,٠٠	م.ط	٢٢٠	٠	٢٢٠			٧٠٤٠٠,٠٠				٧٠٤٠٠	
٨٩	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهينة		٢٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨	٠	٢٨			٥٦٠٠٠,٠٠				٥٦٠٠٠	
٩٢	بالعدد كالبند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.		٤٠٠٠,٠٠	عدد	٤٣٣	١-	٤٣٢			١٧٢٨٠٠٠,٠٠				١٧٢٨٠٠٠	
١٠٠	بالعدد توريد وتركيب وإختبار عامود إنارة من الحديد المجلفن بارتفاع ١٠ متر		١٢٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٠	٩			١٠٨٠٠٠,٠٠				١٠٨٠٠٠	
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عامود الإنارة ببوية الهمرفنش وتغيير التالف من باب العامود		٩٥٠,٠٠	عدد	٢٠٢	٠	٢٠٢			١٩١٩٠٠,٠٠				١٩١٩٠٠	
١٠٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة احلال للمداخل بطبقة من السن والرمل بنسبة ٢:١		٣٤٠,٠٠	م٣	٢٧٥	٠	٢٧٥			٩٣٥٠٠,٠٠				٩٣٥٠٠	
	بنود مستحدثه (خارج المقايسة)														
١	بالمتر الطولي توريد و تركيب درج جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند تلابيس الوزر		١١٠٠,٠٠	م٢	٣٢٦	٠	٣٢٦			٣٥٨٦٠٠,٠٠				٣٥٨٦٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب ترابيع جرانيت جندولا رمادي و محمل على البند الوزر		١٧٠٠,٠٠	م.ط	١٥٠	٠	١٥٠			٢٥٥٠٠٠,٠٠				٢٥٥٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب بالمجرى المائى		٥٦٠٠,٠٠	م٣	٢٦٦	٠	٢٦٦			١٤٨٩٦٠٠,٠٠				١٤٨٩٦٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه للبلاطات الطويه اعلي الكمرات سابقه الصب		٤٠٥٠,٠٠	م٣	٢٢٤	٠	٢٢٤			٩٠٧٢٠٠,٠٠				٩٠٧٢٠٠	
٥	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للنفاذية أ- بالبر		١٤٠,٠٠	م٢	٩٤١٨	١٠٠	٩٥١٨			١٣٣٢٥٢٠,٠٠				١٣٣٢٥٢٠	
٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضاده للكربنة ذات أساس إكليريك مانعة للنفاذية ب- بالمجرى المائى		١٦٠,٠٠	م٢	١٣٣٨	٠	١٣٣٨			٢١٤٠٨٠,٠٠				٢١٤٠٨٠	
٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوى للكوبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية		٢٤٠,٠٠	م٢	٢٩٥٦	٠	٢٩٥٦			٧٠٩٤٤٠,٠٠				٧٠٩٤٤٠	
٨	بالمقطوعية / رفع وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب لعدد (١٨) كمره باستخدام أوناش خاصة		٨٨٠٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١	٠	١			٨٨٠٠٠٠,٠٠				٨٨٠٠٠٠	
٩	بالمتر الطولى / توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١×٢٥ مم الومنيوم هوائى		١٢٠,٠٠	م.ط	٣٧١٦٥	٠	٣٧١٦٥			٤٤٥٩٨٠٠,٠٠				٤٤٥٩٨٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي المصبوبة في الموقع cast in situe		٣٥٥٠,٠٠	م٣	٦٧٨	٧٤	٧٥٢			٢٦٦٩٦٠٠,٠٠				٢٦٦٩٦٠٠	
١١	علاوة استخدام مادة سيلكا فيوم طبقاً للخلطة التصميمية		١٧,٧٥	كجم	٢٠٣٤٨	٢٢٣٠	٢٢٥٧٨			٤٠٠٧٥٩,٥٠				٤٠٠٧٥٩,٥	
١٢	بالمتر المسطح صنفرة ومراشمة ودهان حديد التسليح الناتج عن تكسير البلاطات الطوية لاعادة الصب عليه بعد تدعيمه		٤٠٠,٠٠	م٢	٤٨١	٦٥٤	١١٣٥			٤٥٤٠٠٠,٠٠				٤٥٤٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة من ٢٥١ طن حتى ٤٠٠ طن بجوايط		٤١٨٠٠,٠٠	عدد	٠	٤	٤			١٦٧٢٠٠,٠٠				١٦٧٢٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب Neoprene Pads من النوع الغير مسلح		٢٧٥٠,٠٠	عدد	٠	٢١	٢١			٥٧٧٥٠,٠٠				٥٧٧٥٠	
	البنود الزائده عن كمية ١٢٥% من كمية التعاقد														
١	بالمتر المكعب رفع الأتربة والمخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية		٢٠,٠٠	م٣	٠	٢٣٢٢	٢٣٢٢			٤٦٤٤٠,٠٠				٤٦٤٤٠	
٢	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك		٢٠,٠٠	م٢	٠	١٤٠٥٢	١٤٠٥٢			٢٨١٠٤٠,٠٠				٢٨١٠٤٠	
١٤	بالمتر المسطح عمل قمصان من الخرسانة المسلحة للاعمدة والكمر الرئيسى والثانوى														
	١- بالبر		١٠٠,٠٠	م٢	٠	٤٣١	٤٣١			٤٣١٠٠,٠٠				٤٣١٠٠	
١٥	بالمتر المسطح تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة بطريقة Shotcrete														
	١- بالبر		٢٥٠,٠٠	م٢	٠	١٧٥٩	١٧٥٩			٤٣٩٧٥٠,٠٠				٤٣٩٧٥٠	
٣٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب وعمل فواصل التمدد الانشائية للانواع الآتية:														
	٤- فاصل تمدد بيتومينى therma joint بحركة ± ٣سم		٢٢٠٠,٠٠	م.ط	٠	١٤	١٤			٣٠٨٠٠,٠٠				٣٠٨٠٠	
٣٩	بالمتر المسطح عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبرى او لمداخله سمك ١٠سم		٢٠٠,٠٠	م٢	٠	٧٩٩٣	٧٩٩٣			١٥٩٨٦٠٠,٠٠				١٥٩٨٦٠٠	
٤٥	بالمتر المسطح توريد وعمل كحلة غاطسة او بارزة للتدبيش الموجود بمونة الاسمنت		٤٠,٠٠	م٢	٠	١١١٦٣	١١١٦٣			٤٤٦٥٢٠,٠٠				٤٤٦٥٢٠	
٤٨	بالمتر المسطح مراشمة ودهان القطاعات المعدنية		١٠٠,٠٠	م٢	٠	٩٦٢٩	٩٦٢٩			٩٦٢٩٠٠,٠٠				٩٦٢٩٠٠	
٥٠	بالمتر المسطح دهان سطح الخرسانة المسلحة لجسم الكوبرى بمادة مقاومة للرطوبة		١٠,٠٠	م٢	٠	١١٩٩٥	١١٩٩٥			١١٩٩٥٠,٠٠				١١٩٩٥٠	
٥٢	بالمتر الطولى مراشمة ودهان مواسير معدنية لدرابزين المداخل (عدد ٣ مواسير)		٧٠,٠٠	م.ط	٠	٣١٦	٣١٦			٢٢,١٢٠,٠٠				٢٢١٢٠	
٥٣	بالمتر الطولى دهان بردورات الكباري وجهين لاكيه مقاومة للعوامل الجوية		٣٠,٠٠	م.ط	٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠			٧٥,٠٠٠,٠٠		٣٧,٥٠٠,٠٠		٣٧٥٠٠	إستقطاع ٥٠% لحين نهو الأعمال
٥٥	بالمتر المسطح بياض الأجزاء الخرسانية للكبارى (سقف - كمرات-اعمدة-الخ)														
	سمك ٦ سم		٩٠,٠٠	م٢	٠	٥٦٠٥	٥٦٠٥			٥٠٤٤٥٠,٠٠				٥٠٤٤٥٠	
٧٢	بالعدد تخريم وتزريع أشاير حديد تسليح بأى قطر		٤٥,٠٠	عدد	٠	٣١٠١	٣١٠١			١٣٩٥٤٥,٠٠				١٣٩٥٤٥	
٨٩	بالعدد نقل وفك الأعمدة القديمة ونقلها الى مخازن الهينة		٢٠٠٠,٠٠	عدد	٠	١٥	١٥			٣٠٠٠٠,٠٠				٣٠٠٠٠	
٩٢	بالعدد كالبند السابق ولكن الكشاف ١٠٠ وات LED.		٥٩٥٠,٠٠	عدد	٠	١٨٢	١٨٢			١٠٨٢٩٠٠,٠٠				١٠٨٢٩٠٠	
١٠٣	بالعدد مراشمة ودهان عامود الإنارة ببوية الهمرفنش وتغيير التالف من باب العامود		١٥٠,٠٠	عدد	٠	٧٧	٧٧			١١٥٥٠,٠٠				١١٥٥٠	
مستحدث٧	بالمتر المسطح صلب الجزء العلوى للكوبرى (كمرات - بلاطات) باستخدام الشدات المعدنية		٢٦٠,٠٠	م٢	٠	٤٥٦	٤٥٦			١١٨٥٦٠,٠٠				١١٨٥٦٠	
	تشوينات														
١٩	بالطن توريد وتركيب صلب تسليح (٥٢/٣٦) لزوم الخرسانة المسلحة		٢٥٠٠٠,٠٠	طن	١٠٠	٢٠	١٢٠			٣٠٠٠٠٠٠,٠٠		١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠		١٨٠٠٠٠٠	إستقطاع ٤٠% لحين نهو الأعمال
	إجمالي المستخلص									٧٢,٠٨١,٠١٤,٥٠		١٥٠٠٠٠٠		٧٠,٥٨١,٠١٤,٥٠	
	قيمة المستخلص السابق													٥٩,٨٣٨,٥٧٣,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق													١٠,٧٤٢,٤٤١,٥٠	

قرش جنيه

المهندس :.......... تحريرا فى ....سنة ٢٠٢

روجع فوجد على صحة

مدير الاعمال :.......... تحريرا فى ....سنة ٢٠٢

اقر بصحة ذلك

المقاول :.......... تحريرا فى ....سنة ٢٠٢

تحريرا فى .... سنة ٢٠٢

مدير ادارة الكباري تحريرا فى .... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول .... على الحساب / نهائيا

ملاحظة الفئات .... غير الواردة بصلب الشروط اعتمدت من: ....

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها .... سبق صرفها الى المقاول

المحاسب: ....

يعتمد ،

مدير عام المشروعات

محمود حسين عطية

(   )

يعتمد

رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانيه بالإسماعيليه

م / بدر عبدالتواب بدر

(   )

١٢٧٠٥