الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

الهيئة القومية للأنفاق

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع / امتداد برابخ الحماية من السيول (المرحلة الثانية) أسفل قطار سكة حديد (القباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع عدد ٣ بربخ عند المحطة (٤٧٣+٥٠٠ , ٤٧٣+٦٨٠)

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

تنفيذ / شركة الشريف للمقاولات العومية

العقد رقم(١٦٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

في المدة من بدء العمل حتي ٢٠٢٤/٠٦/١٠

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
1	بالمتر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة لشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢,٠٠	1245	م.ط	٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري١	٦٧,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٢٣٠,٠٠	* العلامات الارشادية متواجدة * لوحات المشروع متواجدة * المهندسون متواجدون * مسئول تامين سلامة المرور متواجد * المعمل ومهندسون المعمل متواجدون * التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة * المعدات متواجدة * البرنامج الزمني للمشروع متواجد * التقرير المبدئي متواجد
2	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة البازلت القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٤٠,٠٠	240	م٣	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري١	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتى مسافة ٥٠كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٠٠,٠٠	260	م٣	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري١	٥٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠٠,٠٠	
4	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠,٠٠	110	م٣	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري١	٢,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٠٠,٠٠	
5	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن % ٣٠ ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة نقل حتى ١٥٠كم	١٢٠,٠٠	594	م٣	٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	جاري١	٢٢,٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٧٢,٠٠	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠سم حتى منسوب ٢متر وسمك لايزيد عن ٢٥سم حول وأعلى جسم البربخ لإستكمال المنسوب التصميمى لجسر مسار القطار الديزل عند أماكن تنفيذ برابخ الديزل (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن %٥٠) ورشها بالمياه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كثافه جافه %٩٥من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢كم :- يتم إحتساب علاوه ٤جنيه لكل ١كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل أعمال التشوينات والتخليط والإختبارات والنقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم	٢٥٠,٠٠	539	م٣	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري١	٥٣,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٩٠٠,٠٠	
7	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م ٣و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/ سم٢والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٣٠,٠٠	2560	م٣	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري١	٢٠٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤,٨٠٠,٠٠	
9	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٢٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والكراسى وسلك الرباط والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعى والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٥٠	44000	بالطن	٠,٠٠	١,٥٠	١,٥٠	جاري١	٦٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠	
10	بالمتر الطولي لاعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة دافعة من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالغيش المقطون على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اوناش وخلافه لاتمام عملية التحقيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الإختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه واصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف.	٧٧,٠٠	21150	م.ط	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري١	١,٤٨٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٨٠,٥٠٠,٠٠	
12	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى لمقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول لصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥٠,٠٠	150	م٢	٠,٠٠	٢٠٦,٠٠	٢٠٦,٠٠	جاري١	٣٠,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٩٠٠,٠٠	
	الاجمالى								١,٩٨٢,٥٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩٨٢,٥٠٢,٠٠	

فقط مليون وتسعمائة واثنان وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان جنيه مصري لا غير .

تحرير في / / سنة ٢٠٢٤ المحاسب /

قرش

يدفع الي المقاول مبلغ..... .....

ملاحظة " الفئات" .....

علي الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من /

مدير المصلحة/ .....

تحرير في / / سنة ٢٠٢٤

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

" منطقة غرب الدلتا "

" الاسكندرية - مرسي مطروح "

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم

التوقيع/

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع المقاول م / احمد عبدالعزيز

التوقيع

الشريف للمقاولات العمومية

س.ت : ٤٣٢٥

ب.ض : ٤٥٦ _ ٣١٧ _ ٣٤٧

ض : ١٣ _ ٢٥ _ ٤١٠ _ ٠٠٣٠٢ _ ٥