الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه فوكة
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(١٩٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

من بداية العمل حتى: ٠١-٠٨-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	٩،٩٢٢,٢٤	٨،٩٣٠	-٨٩٣٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٤-٠٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٤-٠٨-٢٠٢٤) السيارة متواجدة
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٨٧,٥٠	متر مكعب	٩،٩٢٢,٢٤	٨،٩٣٠	-٨٩٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٩،٩٢٢,٢٤	٨،٩٣٠	-٨٩٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٠,٠٠	متر مكعب	٠,٠٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل٣٢٧ كم	٤٨٧,٥٠	متر مكعب	١١،٠١٢,٣٤	٠	٨،٠٦٠	٨،٠٦٠	٠	٣،٩٢٩،٢٥٠	٠	٠	٠	٣،٩٢٩،٢٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١١،٠١٢,٣٤	٠	٨،٠٦٠	٨،٠٦٠	٠	١٠٤،٧٨٠	٠	٠	٠	١٠٤،٧٨٠	
٣-١-١	السعر في شهر يناير-٢٠٢٣	٩٣,٤٠	متر مكعب	٨١١,٤١	٠	٧٧٠	٧٧٠		٧١،٩١٨	٠	٠	٠	٧١،٩١٨	
٣-١-٢	السعر في شهرفبراير-٢٠٢٣	٩٧,٥٠	متر مكعب	١،٥٠٣,١٧	٠	١،٤٢٠	١،٤٢٠	٠	١٣٨،٤٥٠	٠	٠	٠	١٣٨،٤٥٠	
٣-١-٣	السعر في شهر مارس-٢٠٢٣	١٠٠,٧٠	متر مكعب	١،٨٧٢,٣٩	٠	١،٧٧٠	١،٧٧٠		١٧٨،٢٣٩				١٧٨،٢٣٩	
٣-١-٤	السعر في شهر ابريل-٢٠٢٣	١٠٠,٩٠	متر مكعب	١،٥٤١,٢٠	٠	١،٤٦٠	١،٤٦٠		١٤٧،٣١٤				١٤٧،٣١٤	
٣-١-٥	السعر في شهر مايو-٢٠٢٣	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٩٦,٨٨	٠	٢٨٠	٢٨٠		٢٨،٣٩٢				٢٨،٣٩٢	
٣-١-٦	السعر في شهر سبتمبر-٢٠٢٣	١٠٥,٥٠	متر مكعب	٤،٩٨٧,٢٩	٠	٢،٣٦٠	٢،٣٦٠		٢٤٨،٩٨٠				٢٤٨،٩٨٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع											
٥-١-١	السعر ابتداء من سبتمبر-٢٠٢٣	٤٦٣,٠٠	متر مربع	٩،٢٤٧,٨٠	٠	٧،٨٦٠	٧،٨٦٠	٠	٣،٦٣٩،١٨٠	٠	٠	٠	٣،٦٣٩،١٨٠,٠٠	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفه والاملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (والفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		متر مكعب											
٥-٢-١	السعر ابتداء من سبتمبر-٢٠٢٣	٢٧٦٦,١٠	متر مكعب	٢١١,١٠	٠	١٧٠	١٧٠	٠	٤٧٠،٢٣٧	٠	٠	٠	٤٧٠،٢٣٧,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٨،٩٥٦،٧٤٠,٠٠	

فقط : ثمانية مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة واربعون جنيها لاغير

مدير المشروع المقاول	إستشاري (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري مكتب د / خالد قنديل	مهندس الإستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م / أحمد محمد شومان	م/ محمد خليل	م / خالد فوزي	م / اسامة جودة	م / إبراهيم الحناوي	م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
ذ٥٧١١٦١٢ تحريراً في :
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٩/٩ ٢٠٢٤